

Bogotá, noviembre 26 de 2020

FDLB-DS4-205-2019

Señores

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Atn. Dra Lizeth Jahira González Vargas

Alcaldesa Local

Carrera 80i No 61 – 05 Sur

Ciudad.

Referencia: Contrato de Interventoría No 253 de 2019 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA”

Asunto: Informe mensual No. 10 de Interventoría.

Respetados señores

De acuerdo al asunto de la referencia, enviamos para los fines pertinentes el informe mensual No. 10 de la Interventoría, correspondiente al periodo del 16/10/2020 a 10/11/2020.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

CC. 80.070.003 de Bogotá

Representante Legal Suplente

Anexo.- Informe mensual No. 10

Copia. Archivo



Alcaldía Local de Bosa

CONTRATO No 253 de 2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA

CONSORCIO DS4



INFORME MENSUAL No. 10



(OCTUBRE 16 de 2020 – NOVIEMBRE 10 de 2020)

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha de Modificación	Capítulo Modificado	Observaciones
0			Versión 0

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN CONSORCIO DS4

ELABORÓ	Nombre	Hugo Javier Erazo – Coordinador de Interventoría CONSORCIO DS4
	Firma	
	Fecha	Noviembre de 2020
REVISÓ	Nombre	Luis Alejandro González – Representante Legal (S) CONSORCIO DS4
	Firma	
	Fecha	Noviembre de 2020
APROBÓ	Nombre	Juan Pablo Cañón Rodríguez Apoyo a Supervisión Fondo de Desarrollo Local de Bosa - FDLB
	Firma	
	Fecha	Noviembre de 2020

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Localización

2. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS y DISEÑOS

3- DATOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4- DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5- ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS

5.1 Estado Legal del Contrato de Interventoría

5.2 Estado Legal del Contrato de Consultoría

6- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Componente Técnico

Estudios Topográficos

Estudios y diseños Geométricos

Estudios y diseños Arquitectónicos

Estudios de Redes Existentes

Estudios de Suelos, diseños Geotécnicos

Componente Ambiental

Componente Social

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y Ambiental



7- ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

8- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

9- SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONSULTOR



10- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Registro fotográfico

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

Anexos

- Anexo A. Relación de Correspondencia
- Anexo B. Copia Informes Semanales
- Anexo C. Copia Actas de Comité



CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA”	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Local de Bosa, mediante concurso de méritos abiertos No FDLB-CMA-002-2019, cuyo objeto es: **“EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA”**, suscribió el contrato de prestación de servicios No 254 de 2018 adjudicado al **CONSORCIO BOSA 2018** por un valor de Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho millones Novecientos Cuarenta y Siete mil doscientos treinta pesos M/cte. (\$2´268.947.230) Incluido IVA y un plazo de diez meses.

Y mediante el proceso de selección por concurso de méritos No FDLB-CMA-001-2018, suscribe el contrato de interventoría No 253 de 2019, con el **CONSORCIO DS4** en la cual corresponde a: **“ REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA”**, con un valor de Doscientos ochenta y cinco millones ochocientos treinta y un mil doscientos diecisiete de pesos (\$285.831.217) M/cte.

Así mismo teniendo en cuenta los requerimientos del anexo técnico, el presente informe recopila las diferentes actividades ejecutadas por el contratista de Consultoría y por la Interventoría durante los periodos comprendidos entre el **16 de octubre de 2020 al 10 de noviembre de 2020**.

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto de los CIV s de intervención objeto del contrato se localiza en la localidad Bosa conforme a la siguiente georeferenciación en Google Earth con extensión es KMZ






IMAGEN 1 - LOCALIZACIÓN DE LOS CIV CONTRATADOS - FUENTE: GOOGLE EARTH.

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

2- ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

El alcance del proyecto, contempla la realización de estudios y diseños de los CIV de la malla vial arterial y espacio público propuestos en el objeto del contrato.

Para la ejecución de los trabajos en el presupuesto de contrato de consultoría, se incluyen los siguientes capítulos:

I. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS



- Estudios topográficos del sitio o terreno a intervenir
- Informe topografía
- Certificación de calibración de equipos
- Informe de análisis de capacidad
- Volumen geometría
- Coordenadas certificadas IGAC (Planimétrico y Altimétrico)
- Registro fotográfico de topografía de trabajo de campo
- Carteras de campo crudas
- Cálculo del levantamiento topográfico
- Archivo Rinex y coordenadas planas de los puntos de amarre Certificado IGAC
- Estudios topográficos para redes de servicios públicos
- Estudios y Diseños geométricos
- Planimetría levantamiento de detalles y Medio Magnético
- Esquema traslado de coordenadas
- Secciones transversales y longitudinales

II. ESTUDIO DE REDES EXISTENTES

- Planta de levantamiento de redes de alcantarillados (A. Lluvias – A negras)
- Obtención de planos de redes de EAAB ESP
- Planta de levantamiento de redes de acueducto
- Planta de levantamiento de redes de gas, eléctrica y telefónica

III. ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS

- Análisis de estratigrafía y condiciones geotécnicas del subsuelo
- Aspectos sísmicos del subsuelo
- Investigación del subsuelo
- Registros de perforación
- Plano de ubicación de apiques
- Registro fotográfico de perforaciones
- Trabajo de campo

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



- Ensayo de laboratorio de suelos
- Estudios y diseños geotécnicos para calzadas y andenes
- Diseño estructura de pavimento rígido
- Diseño Estructural de elementos de contención

IV. DISEÑO VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO (ARQUITECTÓNICO) DEFINITIVO

- Proyecto de señalización
- Estudios y Diseños del drenaje y sub-drenaje
- Diseño de redes de acueducto
- Diseño de redes de alcantarillado
- Gestión ante la EAB – ESP
- Aprobación de diseño de redes de la EAAB
- Diseño de redes telefónicas
- Diseño de redes de energía
- Gestión ante Codensa S.A. – ESP
- Diseño de redes de gas natural
- Estudio y Diseño Arquitectónico del espacio público acabados y mobiliario
- Plano de trazados
- Planta de diseño geométrico
- Perfiles de diseño de rasante para vías (costado derecho – costado izquierdo – eje)
- Perfiles de diseño de rasante para andenes (costado derecho – costado izquierdo – eje)
- Sección típica vías (perfil urbano Acabados – estructura)
- Evaluación de obras de drenaje y subdrenaje
- Estudio y Diseño de Paisajístico y manejo arbóreo
- Levantamiento de inventario forestal
- Elaboración de fichas de manejo arbóreo
- Estudio y Diseño predial
- Cartilla de detalles arquitectónicos y especificaciones de acabados
- Detalles constructivos

V. DISEÑO ESTRUCTURAL

- Estudios y Diseños estructurales de drenaje y estructuras de contención. Conclusiones
- Definición de espesores de estructuras
- Planta de diseño estructural
- Memoria de Cálculo de diseño estructural
- Detalles estructurales

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

VI. CANTIDADES DE OBRA

- Precios unitarios
- Análisis Unitarios Matriz de presupuesto de obra
- Presupuesto - Programa de Inversión
- Flujo de Caja - Cronograma de Obra
- Hitos de entrega

VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Especificaciones generales y particulares de construcción
- Especificaciones de redes de servicios públicos
- Especificaciones y manual de mantenimiento

VIII. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

- Plan de Manejo Ambiental para los Estudios y Diseños
- Plan de Gestión Social para los Estudios y Diseños

**INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA
CONTRATO No 253 de 2019**

La relación de actividades anteriormente descrita corresponde a los estudios y diseños de la malla vial que debe ser entregada por el Consultor, para cada uno de los CIV contractuales que se relacionan a continuación:

No.	Código de Identificación Vial - CIV	Elemento	Unidad de Planeación Zonal - UPZ	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	7006263		BOSA CENTRAL	CL 58J S	KR 78C	KR 78C BIS	URB VILLA NHORA
2	7004331		BOSA CENTRAL	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	ARGELIA II
3	7005201		BOSA CENTRAL	CL 71D S	KR 80Q	KR 81	GRANCOLOMBIANO II SECTOR
4	7004144		BOSA CENTRAL	CL 73B S	KR 84	KR 85	URB ISLANDIA
5	7004370		BOSA CENTRAL	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	SANTA LUCIA
6	7004923		BOSA CENTRAL	CL 73C S	KR 81B	KR 81F	GRANCOLOMBIANO II SECTOR
7	7004826		BOSA CENTRAL	CL 73C S	KR 81F	KR 81G	GRANCOLOMBIANO II SECTOR
8	7005416		BOSA CENTRAL	CL 77A S	KR 78F	KR 79	LA ESPERANZA
9	7004642		BOSA CENTRAL	CL 85A S	KR 80I	KR 80K	EL JARDIN
10	7004364		BOSA CENTRAL	DG 73A S	KR 82G	KR 83	SANTA LUCIA
11	50006772		BOSA CENTRAL	DG 73A S	KR 83	KR 84	URB ISLANDIA
12	7005952		BOSA CENTRAL	DG 73F S	KR 78I	KR 78K	MANZANARES
13	7006985		BOSA CENTRAL	KR 78ABIS	CL 63A S	CL 64 S	CALDAS
14	7005556		BOSA CENTRAL	KR 78D	CL 77 S	CL 78 S	LA PRIMAVERA
15	7005953		BOSA CENTRAL	KR 78I	DG 73F S	DG 73G S	MANZANARES
16	7005886		BOSA CENTRAL	KR 78I	DG 73G S	DG 73H S	MANZANARES
17	7005698		BOSA CENTRAL	KR 79A	DG 73F S	DG 73G S	MANZANARES
18	7005635		BOSA CENTRAL	KR 79A	DG 73G S	DG 73H S	MANZANARES
19	7005591		BOSA CENTRAL	KR 79A	DG 73H S	DG 74 S	LA ESPERANZA DE TIBANICA
20	7004358		BOSA CENTRAL	KR 80P	CL 85 S	SIN DATO	EL JARDIN
21	7005086		BOSA CENTRAL	KR 80Q	CL 73A S	CL 73C S	GRANCOLOMBIANO II SECTOR
22	7004485		BOSA CENTRAL	KR 81A	CL 59ABIS S	CL 60 S	ARGELIA II
23	7004504		BOSA CENTRAL	KR 81A	DG 59A S	CL 59ABIS S	ARGELIA II
24	7005065		BOSA CENTRAL	KR 81B	CL 69 S	CL 70 S	LA PALESTINA
25	7005075		BOSA CENTRAL	KR 81B	CL 70 S	CL 70A S	LA PALESTINA
26	8007666		BOSA CENTRAL	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	GRAN BRITANIA
27	8007714		BOSA CENTRAL	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	GRAN BRITANIA
28	8007764		BOSA CENTRAL	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	GRAN BRITANIA
29	7004462		BOSA CENTRAL	KR 81D	CL 59ABISA S	CL 60 S	ARGELIA II
30	7008640		BOSA CENTRAL	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	ARGELIA II
31	7004382		BOSA CENTRAL	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	EL PROGRESO
32	7004396		BOSA CENTRAL	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	EL PROGRESO
33	7004408		BOSA CENTRAL	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	EL PROGRESO
34	7004416		BOSA CENTRAL	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	SAN PEDRO
35	7004371		BOSA CENTRAL	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	SANTA LUCIA
36	50002976		BOSA CENTRAL	KR 82G	DG 73BBIS S	CL 73D S	SAN PEDRO
37	7004347		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 71A S	CL 71ABIS S	URB ISLANDIA
38	7004340		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 71ABIS S	CL 72 S	URB ISLANDIA
39	50006569		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 72 S	CL 72A S	URB ISLANDIA
40	7004332		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 72A S	CL 73 S	URB ISLANDIA
41	7008086		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 73 S	DG 73 S	SANTA LUCIA
42	7004303		BOSA CENTRAL	KR 83	CL 73BIS S	DG 73BIS S	SANTA LUCIA
43	7004317		BOSA CENTRAL	KR 83	DG 73 S	CL 73BIS S	SANTA LUCIA
44	7004302		BOSA CENTRAL	KR 83	DG 73BIS S	DG 73A S	SANTA LUCIA
45	7000704		BOSA OCCIDENTAL	CL 51B S	KR 88I	KR 89A	NUOVA ESPERANZA
46	7000642		BOSA OCCIDENTAL	CL 51B S	KR 89A	KR 89B	PARCELACION EL PORVENIR
47	30000601		BOSA OCCIDENTAL	CL 55BIS S	KR 88I	SIN DATO	CONVENTO MADRES MIS DOROTIAS
48	7003315		BOSA OCCIDENTAL	CL 62B S	TV 86C	KR 86D	VILLAS DE VALERO
49	50009158		BOSA OCCIDENTAL	CL 69B S	KR 87B		VILLA CAROLINA
50	7003224		BOSA OCCIDENTAL	CL 69B S	SE	KR 87C	LA INDEPENDENCIA
51	7003616		BOSA OCCIDENTAL	CL 70 S	KR 87B	KR 86J	LA INDEPENDENCIA
52	30000616		BOSA OCCIDENTAL	CL 71BIS S	KR 87C	TV 87J	EL JAZMIN SECTOR EL TRIANGULO
53	7001857		BOSA OCCIDENTAL	CL 72 S	KR 88J	KR 89	URB VILLAS DEL PROGRESO
54	7001808		BOSA OCCIDENTAL	CL 72 S	KR 89	KR 89BISA	URB VILLAS DEL PROGRESO
55	7001884		BOSA OCCIDENTAL	CL 72A S	KR 88J	KR 89BISA	URB VILLAS DEL PROGRESO
56	7001890		BOSA OCCIDENTAL	CL 72A S	KR 89A	KR 89B	URB VILLAS DEL PROGRESO
57	7002819		BOSA OCCIDENTAL	CL 73B S	KR 88	KR 88A	SAN BERNARDINO
58	7002743		BOSA OCCIDENTAL	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	SAN BERNARDINO
59	7002710		BOSA OCCIDENTAL	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	SAN BERNARDINO
60	7002589		BOSA OCCIDENTAL	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	SAN BERNARDINO
61	50009615		BOSA OCCIDENTAL	CL 73BIS S	KR 87C	KR 87L	
62	7003040		BOSA OCCIDENTAL	CL 74 S	KR 87N	KR 88	EL RUBI
63	7003211		BOSA OCCIDENTAL	CL 74A S	KR 87M	KR 87N	SAN BERNARDINO
64	7003409		BOSA OCCIDENTAL	CL 74B S	KR 87I	KR 87N	SAN JOSE DE MARYLAND
65	7003081		BOSA OCCIDENTAL	CL 74B S	KR 87N	KR 88	EL RUBI
66	7003855		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 86F	KR 87	EL RECREO
67	7003809		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	SAN BERNARDINO
68	7003782		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	SAN BERNARDINO
69	7003756		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	SAN BERNARDINO
70	7003670		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	SAN BERNARDINO

CONSORCIO DS4

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"



**INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA
CONTRATO No 253 de 2019**

71	7003593		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	SAN BERNARDINO
72	7003558		BOSA OCCIDENTAL	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	SAN BERNARDINO
73	7003036		BOSA OCCIDENTAL	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	SAN BERNARDINO
74	7002989		BOSA OCCIDENTAL	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	SAN BERNARDINO
75	50008433		BOSA OCCIDENTAL	DG 73B S	KR 87N	KR 88	SAN BERNARDINO
76	7003028		BOSA OCCIDENTAL	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	SAN BERNARDINO
77	50004690		BOSA OCCIDENTAL	DG 73BBS S	KR 82FBIS	KR 82G	SAN BERNARDINO
78	7004365		BOSA OCCIDENTAL	KR 82F	CL 65 S	CL 65A S	VILLA DE SUAITA
79	7003156		BOSA OCCIDENTAL	KR 85A	DG 56D S	CL 57B S	VILLA CLEMENCIA
80	7001683		BOSA OCCIDENTAL	KR 86A	CL 51 S	CL 51A S	MARTINICA
81	7001327		BOSA OCCIDENTAL	KR 87K	CL 54F S	CL 55 S	BRASILIA III SECTOR
82	7003101		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	SAN BERNARDINO
83	50008413		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	SAN BERNARDINO
84	7003174		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	SAN BERNARDINO
85	7003210		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	SAN BERNARDINO
86	7002988		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	SAN BERNARDINO
87	7003061		BOSA OCCIDENTAL	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	SAN BERNARDINO
88	7003041		BOSA OCCIDENTAL	KR 87N	CL 74 S	CL 74A S	SAN BERNARDINO
89	7003080		BOSA OCCIDENTAL	KR 87N	CL 74A S	CL 74B S	SAN BERNARDINO
90	7002897		BOSA OCCIDENTAL	KR 88	CL 73B S	CL 73C S	SAN BERNARDINO
91	50008432		BOSA OCCIDENTAL	KR 88	CL 73C S	CL 74 S	EL RUBI
92	7003011		BOSA OCCIDENTAL	KR 88	CL 74 S	CL 74B S	EL RUBI
93	7000766		BOSA OCCIDENTAL	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	EL PORVENIR PARCELA 17 A Y B
94	7000780		BOSA OCCIDENTAL	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	EL PORVENIR PARCELA 17 A Y B
95	7000792		BOSA OCCIDENTAL	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	EL PORVENIR PARCELA 17 A Y B
96	7000824		BOSA OCCIDENTAL	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	EL PORVENIR PARCELA 17 A Y B
97	7000829		BOSA OCCIDENTAL	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	URB BRASIL MATERAS
98	7001254		BOSA OCCIDENTAL	KR 88G	CL 57C S	CL 58 S	LA PORTADA II SECTOR
99	7001133		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BIS	CL 57C S	CL 58 S	LA PORTADA II SECTOR
100	7002730		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BISA	CL 80 S	CL 80BIS S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
101	7002801		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BISA	CL 80A S	CL 81 S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
102	7002757		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BISA	CL 80BIS S	CL 80A S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
103	7002838		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BISA	CL 81 S	CL 81A S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
104	7002858		BOSA OCCIDENTAL	KR 88BISA	CL 81A S	CL 82 S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
105	7002540		BOSA OCCIDENTAL	KR 88J	CL 78 S	CL 79 S	POTRERITO
106	7002581		BOSA OCCIDENTAL	KR 88J	CL 79 S	CL 79A S	POTRERITO
107	7002628		BOSA OCCIDENTAL	KR 88J	CL 79A S	CL 79B S	POTRERITO
108	7002665		BOSA OCCIDENTAL	KR 88J	CL 79B S	CL 80 S	POTRERITO
109	7002534		BOSA OCCIDENTAL	KR 89ABIS	CL 80 S	CL 82 S	SAN BERNARDINO SEC POTRERITOS
110	7001709		BOSA OCCIDENTAL	TV 86A	CL 51A S	CL 52B S	MARTINICA
111	7008195		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 98	KR 98A	EL CORZO
112	7000247		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 98A	KR 98ABIS	EL CORZO
113	7000234		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 98ABIS	KR 98C	EL CORZO
114	7000218		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 98C	KR 98D	EL CORZO
115	7000206		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 98D	KR 99	EL CORZO
116	7000190		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 99	KR 99A	EL CORZO
117	7000176		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 99A	KR 99B	EL CORZO
118	7000146		EL PORVENIR	CL 56F S	KR 99CBIS	KR 99D	CIUDADELA EL PORVENIR
119	7000097		EL PORVENIR	KR 105A	CL 58 S	CL 59 S	EL RECUERDO
120	7001335		TINTAL SUR	KR 91A	CL 70A S	CL 71 S	SAN BERNARDINO XVII
121	7007169		BOSA CENTRAL	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	CALDAS
122	7007151		BOSA CENTRAL	CL 64 S	KR 78	KR 78ABIS	CALDAS
123	7007134		BOSA CENTRAL	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	CALDAS
124	7007150		BOSA CENTRAL	KR 78	CL 63A S	CL 64 S	CALDAS
125	7005345		BOSA CENTRAL	KR 80L	CL 73A S	CL 73C S	GRANCOLOMBIANO II SECTOR
126	7004179	7004179	BOSA CENTRAL	KR 81I	CL 58J S	CL 58K S	ARGELIA II
127	7004199	7004199	BOSA CENTRAL	KR 81I	CL 58K S	CL 58KBISA S	ARGELIA II
128	7004227	7004227	BOSA CENTRAL	KR 81I	CL 58KBISA S	CL 58L S	ARGELIA II
129	7004377	7004377	BOSA CENTRAL	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	ARGELIA II
130	7004385	7004385	BOSA CENTRAL	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	SANTA LUCIA
131	7004394	7004394	BOSA CENTRAL	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	SANTA LUCIA
132	7004401	7004401	BOSA CENTRAL	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	SANTA LUCIA
133	7004403	7004403	BOSA CENTRAL	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	ARGELIA II
134	7004413	7004413	BOSA CENTRAL	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	ARGELIA II
135	7004503	7004503	BOSA CENTRAL	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	ARGELIA II
136	7004669	7004669	BOSA CENTRAL	CL 65D S	KR 81H	KR 81I	ANTONIA SANTOS
137	7004725	7004725	BOSA CENTRAL	CL 65D S	KR 81G	KR 81H	ANTONIA SANTOS
138	7000366	7000366	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 96	KR 96A	CIUDADELA EL PORVENIR
139	7000386	7000386	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 95B	KR 96	CIUDADELA EL PORVENIR
140	7000430	7000430	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 94C	KR 95	CIUDADELA EL PORVENIR

CONSORCIO DS4



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"



**INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA
CONTRATO No 253 de 2019**



141	7000442	7000442	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 94B	KR 94C	CIUDADELA EL PORVENIR
142	7000456	7000456	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 94A	KR 94B	CIUDADELA EL PORVENIR
143	7000553	7000553	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 93A	KR 93C	SAN MIGUEL
144	7004238	7004238	BOSA CENTRAL	CL 58KBISA	KR 81H	KR 81I	ARGELIA II
145	50006651	50006651	BOSA CENTRAL	CL 58kbis A S	KR 81J		ARGELIA II
146	50006652	50006652	BOSA CENTRAL	CL 58KBISA	KR 81I	KR 81K	ARGELIA II
147	50006781	50006781	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 93C		CIUDADELA EL PORVENIR
148	7000019	7000019	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 106A	KR 107	CIUDADELA EL PORVENIR
149	7000023	7000023	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 106	KR 106A	CIUDADELA EL PORVENIR
150	7000029	7000029	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 105B	KR 106	CIUDADELA EL PORVENIR
151	7000037	7000037	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 105A	KR 105B	CIUDADELA EL PORVENIR
152	7000042	7000042	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 104A	KR 105A	CIUDADELA EL PORVENIR
153	7000053	7000053	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 104	KR 104A	CIUDADELA EL PORVENIR
154	7000067	7000067	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 103A	KR 104	CIUDADELA EL PORVENIR
155	7000075	7000075	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 102C	KR 103A	CIUDADELA EL PORVENIR
156	7000087	7000087	EL PORVENIR	CL 56F S		KR 102C	CIUDADELA EL PORVENIR
157	7000094	7000094	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 102A		CIUDADELA EL PORVENIR
158	7000101	7000101	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 102	KR 102A	CIUDADELA EL PORVENIR
159	7000108	7000108	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 101	KR 102	CIUDADELA EL PORVENIR
160	7000113	7000113	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 100A	KR 101	CIUDADELA EL PORVENIR
161	7000120	7000120	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 100	KR 100A	CIUDADELA EL PORVENIR
162	7000138	7000138	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 99D	KR 100	CIUDADELA EL PORVENIR
163	7000301	7000301	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 97B	KR 98	SANTA FE
164	7000325	7000325	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 97A	KR 97B	CIUDADELA EL PORVENIR
165	7000346	7000346	EL PORVENIR	CL 56F S	KR 96A	KR 97A	CIUDADELA EL PORVENIR
166	7004134		BOSA CENTRAL	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	PROVIDENCIA
167	7004363		BOSA CENTRAL	CL 92A S	KR 78A	TV 80I	EL TOCHE
168	7004561		BOSA CENTRAL	CL 92A S	KR 77G	KR 78A	EL TOCHE
169	7004968		BOSA CENTRAL	KR 81C	CL 67 S	CL 67A S	LA PALESTINA
170	7004993		BOSA CENTRAL	KR 81C	CL 67A S	CL 68 S	LA PALESTINA
171	7005506		BOSA CENTRAL	KR 79	DG 74C S	CL 74D S	LA PRIMAVERA
172	7005828		BOSA CENTRAL	KR 78C	CL 76 S	CL 76A S	LA PRIMAVERA
173	7006130		BOSA CENTRAL	TV 79B	CL 68 S	CL 68BIS S	URB PIAMONTE I SECTOR
174	8007607		BOSA CENTRAL	CL 57ABISA	KR 81FBIS	KR 81G	GRAN BRITALIA
175	8007667		BOSA CENTRAL	CL 57ABISA	KR 81D	KR 81FBIS	GRAN BRITALIA
176	8007715		BOSA CENTRAL	CL 57ABISA	KR 81A	KR 81C	GRAN BRITALIA
177	8007803		BOSA CENTRAL	CL 57ABISA	KR 81A	KR 81C	GRAN BRITALIA
178	8007854		BOSA CENTRAL	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	GRAN BRITALIA
179	8011987		BOSA CENTRAL	CL 57ABISA	KR 81C	KR 81D	GRAN BRITALIA
180	50008364		BOSA CENTRAL	TV 77H	SIN DATO	DG 71B S	JOSE MARIA CARBONEL I Y II ETAPA

ESPACIO PUBLICO A						
1	7005784	364693		Kra. 80 I	CLL. 65 D Sur	CLL. 65 F Sur
2	7005693	364472		TV. 80 G	CLL. 65 F Sur	CLL. 65 I Sur
3	7005693	364470		TV. 80 G	CLL. 65 F Sur	DG. 65 G Sur
4	7005784	364694		TV. 80 G	CLL. 66 Sur	DG. 65 G Sur
5	7005784	364692		TV. 80 G	DG. 65 G Sur	CLL. 66 Sur
6	7005786	364698		DG. 66 A Sur	TV. 80 G	TV. 80 H
7	7005883	364945		TV. 80 H	CLL. 68 BIS Sur	CLL. 68 A Sur
8	7005925	365057		TV 80H	CL 68A S	CL 68B S
9	7005992	365227		TV 80H	CL 68B S	CL 69 S
10	7006064	365412		TV 80H	CL 69 S	DG 69B S
11	50002700	92061361		KR 80I		
12	7005925	365055		TV 80H	CL 68A S	CL 68B S
13	7005992	365225		TV 80H	CL 68B S	CL 69 S
14	7006064	365410		TV 80H	CL 69 S	DG 69B S

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

3- DATOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA



CONTRATO	254 de 2018
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO BOSA 2018 INTEGRADO POR INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS CIP S.A.S (50%)
NIT	901.241.874-2
OBJETO	"EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"
PLAZO	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	\$ 2'268.947.230 ML
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	25 DE MARZO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 1	14 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 2	28 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3	11 DE MAYO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 4	25 DE MAYO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 5	01 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 6	16 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 7	01 DE JULIO DE 2020
FECHA DE REINICIO	16 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



DIRECTOR DE CONSULTORIA	DONALDO CASTILLA
RESIDENTE DE CONSULTORIA 1	FERNANDO RIVEROS
RESIDENTE DE CONSULTORIA 2	RICARDO SALAZAR
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS:	ANDREA SILVA
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA:	FABIAN CASTILLA
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE:	ANDRÉS GUZMAN
COORDINADOR HSEQ:	BLANCA PAÉZ
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):	ESTEPHANY HERNANDEZ
INSPECTOR SISOMA, AMBIENTAL:	MARLENE ALZATE
RESIDENTE AMBIENTAL:	RANDHY THOMPSON
TOPÓGRAFO:	AULIO TOVAR
RESIDENTE SOCIAL:	JUDITH ARDILA

4- DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	253 de 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO DS4
NIT	901.311.954-4
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

	DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"
PLAZO	DIEZ (10) MESES
VALOR	\$ 285.831.217 ML
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	25 DE MARZO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 1	14 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 2	28 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3	11 DE MAYO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 4	25 DE MAYO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 5	01 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 6	16 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 7	01 DE JULIO DE 2020
FECHA DE REINICIO	16 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO:	FABIAN TAFUR SANCHEZ
ARQUITECTO DISEÑADOR:	ALEX SANDOVAL PINZON
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:	EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	HERNANDO ANTONIO VILLOTA POSSO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS, REDES HUMEDAS:	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES:	MIGUEL ANGEL OVALLE ALFONSO
INGENIERO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN:	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL:	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN
RESIDENTE SOCIAL	ANGELA JANETH RODRIGUEZ MEZA
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	HUGO JAVIER ERAZO GARZÓN



5. ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS

Los Contratos 253 de 2019 y 254 de 2018, reiniciaron actividades el 16 de julio de 2020 y se tiene como fecha de terminación el 10 de noviembre de 2020, que corresponde a la fecha de éste informe.

5.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha del informe 10/11/2020, el contrato de la Interventoría Consorcio DS4, tiene vigentes los amparos legales correspondientes; para esto se relacionan a continuación los Nos. de póliza, el estado y vigencias:



Amparo	Compañía Aseguradora	No Póliza	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Seguros mundial	NB-100114039	\$ 57.166.243,40	16/05/2021
Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	Seguros mundial	NB-100114039	\$ 14.291.560,85	17/11/2023
Calidad del Servicio	Seguros mundial	NB-100114039	\$ 57.166.243,40	17/11/2025
Predios, labores y operaciones	Seguros mundial	NB-100021367	\$ 165.623.200	16/05/2021

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Una vez revisadas por ésta Interventoría, se pudo verificar que a la fecha de este informe el Contrato de Consultoría, se encuentra amparado legalmente y la póliza está vigente.

Amparo	Compañía Aseguradora	No Póliza	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	11-44-101131380	\$ 453.789.446	16/05/2021
Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	Seguros del Estado	11-44-101131380	\$ 113.447.361	17/11/2025
Calidad del Servicio	Seguros del Estado	11-44-101131380	\$ 453.789.446	16/01/2023

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

6- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre octubre 16 de 2020 y noviembre 10 de 2020, se realizaron las siguientes actividades:

COMPONENTE TÉCNICO

Estudios Topográficos

Durante éste periodo, mediante el comunicado FDLB-DS4-201-2019 del 10/11/2020 y Alcaldía Local No. 20205710112492, se enviaron observaciones al consultor.

Estudios y Diseños Geométricos

Durante éste periodo, mediante el comunicado No. CB2018-INT-187-20 del 23/10/2020 el consultor entrega para revisión de la Interventoría el informe de diseño geométrico. Dando como resultado el comunicado FDLB-DS4-201-2019 del 10/11/2020 con observaciones al avance presentado.

Estudios y Diseños Arquitectónicos (urbanismo)



Durante éste periodo, La Interventoría continuó con la revisión de los avances del informe de urbanismo presentado por el Consultor.

Estudios de Redes Existentes

Durante este periodo, se enviaron los comunicados FDLB-DS4-202-2019 del 10/11/2020 y FDLB-DS4-203-2019 del 10/11/2020, con las observaciones a los informes de Redes Secas e Hidráulicas presentadas por el consultor.

Estudios de Suelos, diseños geotécnicos

Durante éste periodo, mediante el comunicado FDLB-DS4-200-2019 del 10/11/2020 y Alcaldía Local No. 20205710112472, esta Interventoría aprobó los informes finales de Geotecnia y Pavimentos al Consultor Consorcio BOSA 2018.

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

COMPONENTE AMBIENTAL

GESTIÓN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO - SST y AMBIENTAL

Durante éste periodo, mediante en radicado No. FDLB-DS4-190-2019 del 10/11/2020, la Interventoría envía al Consultor las siguientes observaciones al Plan de Manejo Ambiental presentado por el consultor:

COMPONENTE SOCIAL

Mediante el radicado No. CB2018-INT-190-20 del 28/10/2020, el consultor entrega para revisión el informe mensual social No.10.



Mediante los comunicados FDLB-DS4-191-2019, FDLB-DS4-192-2019, FDLB-DS4-193-2019 y FDLB-DS4-194-2019 del 10/11/2020, se envían a la Alcaldía Local de Bosa, los informes sociales mensuales Nos. 4, 5, 6 y 7 de la Interventoría.

La Interventoría envió el comunicado FDLB-DS4-185-2019 del 27/10/2020 al consultor, solicitando la propuesta para reemplazar la reunión final de socialización, la cual no se puede efectuar por causa de las restricciones generadas por el COVID-19.

7- ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

A la fecha 10/11/2020 se presenta el siguiente estado financiero de los contratos 254 – 2018 y 253 – 2019:

Contrato de Consultoría No 254 de 2018		% que Representa
Valor Total:	\$ 2.268.947.230	100%
Valor Pagado	\$ 511.182.849	22.53%
Valor Ejecutado	\$ 1.588.263.061	70%
Valor por Ejecutar:	\$ 680.684.169	30%
Saldo por pagar	\$ 1.757.764.381	77.74%

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

Contrato de Interventoría No 253 de 2019		% que Representa
Valor Total:	\$ 285.831.217	100%
Valor Pagado	\$ 64.397.773	22.53%
Valor Ejecutado	\$ 285.831.217	100%
Valor por Ejecutar:	\$ 0	0%
Saldo por pagar	\$ 221.433.444	77.74%

8- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

Teniendo en cuenta que la prórroga para el contrato de consultoría 254 de 2018 fue aprobada el 10 de noviembre de 2020 por la Alcaldía Local, el mismo día de la terminación del contrato 253 de 2019 de interventoría, no se tuvieron herramientas para realizar seguimiento a la programación. Por lo tanto, se interpoló un avance del 70% del desarrollo total del contrato.



El FDLB programó mesa de trabajo virtual con la SDP el 20/10/2020, también se efectuó comité presencial en la Alcaldía Local el 16/10/2020 y virtual de seguimiento al contrato 254-18 el 28/10/2020.

9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONSULTOR

Para este periodo y de acuerdo a la evaluación efectuada por ésta Interventoría, El Consultor ha cumplido lo estipulado en el Plan de Calidad aprobado para el desarrollo de éste contrato.



Los Ítems principales que se pueden resaltar dentro del Plan de Calidad son:

- Alcance del Plan de Calidad
- Formulación Estratégica que incluye:
 - o Política del Sistema de Gestión Integral
 - o Objetivos
 - o Responsabilidad de la Dirección
 - o Indicadores de Gestión
 - o Matriz de requisitos normativos
- Estructura Organizacional

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- 1- La Interventoría, mediante correos electrónicos del 15/09/2020, 21/09/2020 y 10/11/2020, envió para revisión y fines pertinentes las actas de seguimiento al contrato de Consultoría, tanto a la Alcaldía como al Consultor BOSA 2018 y a la fecha 10/11/2020 no hubo observaciones por ninguna de las partes. Por lo tanto se consideran como aprobadas.
- 2- El Consultor Consorcio BOSA 2018, mediante el comunicado CDB2018-INT-185-20 del 21/10/2020, envía copia del documento de solicitud radicado a la Secretaría de Movilidad, con respecto a si la Calle 56F Sur está incluida dentro de la red distrital de ciclorutas.
- 3- La Consultoría envió el radicado CDB2018-INT-191-20 del 03/11/2020, donde reitera los inconvenientes encontrados para el diseño del sector de la Calle 56F Sur, con respecto a la implantación de la sección vial indicada según normatividad de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP (oficio vts-2020-2272) y área construida existente.
- 4- El Consultor Consorcio BOSA 2018, mediante los comunicados CDB2018-INT-192-20 del 05/11/2020 y CDB2018-INT-194-20 del 06/11/2020, envía copia del documento de solicitud radicado a la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, solicitando la definición de perfil vial para los segmentos viales 7005784, 7005883, 7005925, 7005992, 7006064 y manifiesta la imposibilidad de continuar con los diseños de la Calle 56F Sur, por falta de definición de criterios por parte de las entidades del Distrito.
- 5- El Consultor durante éste periodo continuó con las actividades de oficina en lo que corresponde a diseño geométrico, diseño de urbanismo, gestión social, ambiental y lo referente programación y presupuesto.
- 6- La Interventoría mediante el comunicado FDLB-DS4-187-2019 del 04/11/2020, ajusta la solicitud de la adición de la Interventoría, de acuerdo al compromiso del acta de comité 34 del 28/10/2020.
- 7- La Interventoría remitió a la Alcaldía el comunicado FDLB-DS4-188-2019 del 09/11/2020 informa la terminación del contrato de Interventoría a partir del 10/11/2020 y se solicitan las directrices para la generación de las actas de terminación y liquidación del contrato 253 de 2019.

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



- 8- La Alcaldía Local comunicó a través del Apoyo a Supervisión mediante correo electrónico del 10/11/2020 a las 22:10 horas, tanto a la Interventoría como al Consultor, que los otrosí de aprobación de las prórrogas se encontraba en la página del SECOP II para la aprobación por las partes, pero la adición al contrato de Interventoría No. 253-2019 no fue aprobada.
- 9- A la fecha de éste informe 10/11/2020, no se ha realizado por parte del FDLB el pago de la cuenta No.2 de avance de los contratos 254 de 2018 y 253 de 2019.
- 10- La Interventoría mediante los comunicados FDLB-DS4-195-2019 y FDLB-DS4-196-2019 del 10/11/2020, radicó ante la Alcaldía Local de Bosa, la solicitud de pago de avance No. 3 de los contratos 253 de 2019 y 254 de 2018 respectivamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
<p>Fotografía 1. Reunión presencial en la Alcaldía Local de Bosa – 16/10/2020.</p>	<p>Fotografía 2. Pantallazo Comité Técnico No. 34 – 28/10/2020</p>



CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

Anexos

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



Anexo A

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		



CORRESPONDENCIA ENVIADA PERIODO OCTUBRE 16 de 2020 - NOVIEMBRE 10 de 2020

RADICADO	FECHA	DESTINO	ASUNTO
FDLB-DS4-185-2019	27/10/2020	Consortio Bosa 2018	Reemplazo reunión final social.
FDLB-DS4-186-2019	30/10/2020	Alcaldía Local de Bosa	Ajuste solicitud de adición de Interventoría.
FDLB-DS4-187-2019	04/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Ajusta a solicitud de prórroga
FDLB-DS4-188-2019	09/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Comunicación de terminación del contrato de Interventoría.
FDLB-DS4-189-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Remisión Informe mensual No. 9 de Interventoría.
FDLB-DS4-190-2019	10/11/2020	Consortio Bosa 2018	Observaciones al Plan de Manejo Ambiental
FDLB-DS4-191-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Entrega Informe No. 4 mensual social
FDLB-DS4-192-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Entrega Informe No. 5 mensual social
FDLB-DS4-193-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Entrega Informe No. 6 mensual social
FDLB-DS4-194-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Entrega Informe No. 7 mensual social
FDLB-DS4-195-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Factura de pago No. 3 Interventoría.
FDLB-DS4-196-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Factura de pago No. 3 Consultoría.
FDLB-DS4-197-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Alcance Factura de pago No. 3 Consultoría.
FDLB-DS4-198-2019	10/11/2020	Alcaldía Local de Bosa	Remisión informes semanales 38 y 39 de la Interventoría.
FDLB-DS4-199-2019	10/11/2020	Consortio BOSA 2018	Observaciones al diseño geométrico.
FDLB-DS4-200-2019	10/11/2020	Consortio BOSA 2018	Aprobación Geotecnia y Pavimentos.
FDLB-DS4-201-2019	10/11/2020	Consortio BOSA 2018	Observaciones a topografía.
FDLB-DS4-202-2019	10/11/2020	Consortio BOSA 2018	Observaciones a Redes secas.
FDLB-DS4-203-2019	10/11/2020	Consortio BOSA 2018	Observaciones a Redes hidráulicas.

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PERIODO OCTUBRE 16 de 2020 - NOVIEMBRE 10 de 2020

RADICADO	FECHA	ORIGEN	ASUNTO
CDB2018-INT-185-20	21/10/2020	Consortio Bosa 2018	Copia de radicación a la Secretaría de Movilidad sobre red de ciclorutas de la Calle 56F Sur.
CDB2018-INT-187-20	22/10/2020	Consortio Bosa 2018	Radicación cuenta No.3 de avance
CDB2018-INT-188-20	04/11/2020	Consortio Bosa 2018	Respuesta a observaciones informe de pavimentos.
CDB2018-INT-190-20	28/10/2020	Consortio Bosa 2018	Entrega Informe mensual social No.10
CDB2018-INT-191-20	03/11/2020	Consortio Bosa 2018	Inconvenientes diseño Calle 56FSur

CONSORCIO DS4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

Anexo B

COPIA DE INFORMES SEMANALES

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			ALCALDIA LOCAL DE BOGOTA E.C.		BOGOTÁ Capital de la Unidad de Cali	
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-EO-13	EJECUCIÓN DE OBRAS	1				
Fondo de Desarrollo Local			ALCALDIA LOCAL DE BOSA			
SEMANA N.	39	DEL	19/10/2020	AL	31/10/2020	
CONTRATO No	253 DE 2019 <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO						
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO No. 254 de 2018 cuyo objeto es "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA."						
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>						
CONTRATO DE COLSULTORIA ASOCIADO	254 DE 2018					
<small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>						
CONTRATISTA	CONSORCIO BOSA 2018				NIT	901.241.874-2
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>						
INTERVENTOR	CONSORCIO DS4				NIT	901.311.954-4
<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>						
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION	JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ					
<small>(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)</small>						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20	DE	SEPT	DE	2019	
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>						
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	25	DE	MAR	DE	2020	
FECHA DE 1a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	14	DE	ABR	DE	2020	
FECHA DE 2a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	28	DE	ABR	DE	2020	
FECHA DE 3a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	11	DE	MAY	DE	2020	
FECHA DE 4a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	25	DE	MAY	DE	2020	
FECHA DE 5a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	1	DE	JUN	DE	2020	
FECHA DE 6a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	16	DE	JUN	DE	2020	
FECHA DE 7a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	1	DE	JUL	DE	2020	
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	16	DE	JUL	DE	2020	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	10	DE	NOV	DE	2020	
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>						
Contrato de Consultoría			Contrato de Interventoría			
Valor Inicial	\$ 2.268.947.230,00		Valor Inicial	\$ 285.831.217,00		
Valor Actualizado	\$ 2.268.947.230,00		Valor Actualizado	\$ 285.831.217,00		
No. de empleos generados			No. De empleos generados			
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	2%	77%	Trabajo Ejecutado	1%	68%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -	
ETAPA DE ESTUDIOS y DISEÑOS	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	1%	94%	Trabajo Ejecutado	1%	91%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -	
ETAPA DE EJECUCION	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	7%	7%	Trabajo Ejecutado	0%	0%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ 0	
ETAPA DE APROBACIÓN	SEMANTAL	ACUMULADO		SEMANTAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	0%	0%	Trabajo Ejecutado	0%	0%	
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -	

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Fondo de Desarrollo Local

SEMANA N. 39 **DEL** 19/10/2020 **AL** 31/10/2020

CONTRATO No 253 DE 2019
(Número de Contrato)

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTES O COMPONENTES	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE FRENTES DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ETAPA 2 - ESTUDIOS y DISEÑOS	94%	91%	-3%	Continua la labor de consolidación de datos y entrega a la Interventoría de los avances de diseños.
Levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio hidráulico, inventario redes secas, estudios de suelos.	93%	93%	0%	Continua la revisión por parte de la Interventoría de los avances de levantamiento topográfico, diseño geométrico y diseño arquitectónico. Se han generado por parte de la interventoría observaciones a los avances entregados.
ETAPA 3 - APROBACIONES	0%	0%	0%	
Productos entregados.	0%	0%	0%	


METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Investigación, Revisión, Recopilación	GLOBAL	6%	0%	100%	0%	100%
Recorrido detallado de la zona	GLOBAL		0%	100%	0%	100%
Estudios a los CIV con viabilidad técnica para continuar a estudios y diseños.	GLOBAL	4%	13%	100%	20%	100%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se aclara que por los lapsos de tiempo no continuos dentro del desarrollo del contrato se traslaparon las fechas de los informes semanales; por lo cual, se toma para éste informe el tiempo entre el 19/10/2020 y 31/10/2020. Durante éste periodo, el consultor envió mediante correo electrónico los radicados CB2018-INT-185-20 del 21/10/2020, donde se envía copia del radicado a la Secretaría de Movilidad, CB2018-INT-187-20 del 23/10/2020, del 08/10/2020 entregando el informe definitivo de diseño geométrico y el CB2018-INT-190-20 del 28/10/2020, donde se entrega para revisión el informe social No. 10. Así mismo, el FDLB programó mesa de trabajo virtual con la SDP el 20/10/2020, también se efectuó comité virtual de seguimiento al contrato 254.18 el 28/10/2020.


4. REGISTRO FOTOGRAFICO









Descripción Foto 1.



Reunión de comité 33 virtual - 28/10/2020
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dos (2) días del mes de NOVIEMBRE de 2020
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


(Firma) (Nombre)
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
 REPRESENTANTE LEGAL (S) - CONSORCIO DS4

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			VERSION 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E.C.	 BOGOTÁ Capital de la Diversidad de Culturas
CÓDIGO FO-EO-13	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS				
ALCALDIA LOCAL DE BOSA					
Fondo de Desarrollo Local					
SEMANA N. <u>40</u> DEL <u>02/11/2020</u> AL <u>10/11/2020</u>					
CONTRATO No <u>253 DE 2019</u> <small>(Número de Contrato)</small>					
1. ANTECEDENTES					
OBJETO DEL CONTRATO					
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO No. 254 de 2018 cuyo objeto es "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
CONTRATO DE COLSULTORIA ASOCIADO <u>254 DE 2018</u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>					
CONTRATISTA <u>CONSORCIO BOSA 2018</u> NIT <u>901.241.874-2</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>					
INTERVENTOR <u>CONSORCIO DS4</u> NIT <u>901.311.954-4</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>					
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION <u>JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ</u> <small>(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)</small>					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>20</u> DE <u>SEPT</u> DE <u>2019</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>MAR</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 1a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>14</u> DE <u>ABR</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 2a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>28</u> DE <u>ABR</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 3a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>11</u> DE <u>MAY</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 4a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>25</u> DE <u>MAY</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 5a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>1</u> DE <u>JUN</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 6a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>16</u> DE <u>JUN</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE 7a. PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN <u>1</u> DE <u>JUL</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO <u>16</u> DE <u>JUL</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO <u>10</u> DE <u>NOV</u> DE <u>2020</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>					
Contrato de Consultoría			Contrato de Interventoría		
Valor Inicial <u>\$ 2.268.947.230,00</u>			Valor Inicial <u>\$ 285.831.217,00</u>		
Valor Actualizado <u>\$ 2.268.947.230,00</u>			Valor Actualizado <u>\$ 285.831.217,00</u>		
No. de empleos generados <u></u>			No. De empleos generados <u></u>		
2. AVANCES DEL PROYECTO					
PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO					
Trabajo Programado	SEMANTAL 2%	ACUMULADO 79%	Trabajo Ejecutado	SEMANTAL 2%	ACUMULADO 70%
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -
ETAPA DE ESTUDIOS y DISEÑOS					
Trabajo Programado	SEMANTAL 1%	ACUMULADO 95%	Trabajo Ejecutado	SEMANTAL 1%	ACUMULADO 92%
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -
ETAPA DE EJECUCION					
Trabajo Programado	SEMANTAL 7%	ACUMULADO 7%	Trabajo Ejecutado	SEMANTAL 0%	ACUMULADO 0%
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ 0
ETAPA DE APROBACIÓN					
Trabajo Programado	SEMANTAL 0%	ACUMULADO 0%	Trabajo Ejecutado	SEMANTAL 0%	ACUMULADO 0%
Valor del Trabajo Programado	\$ -	\$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	\$ -	\$ -

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA			VERSION 1			
CÓDIGO FO-EO-13	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS					
ALCALDIA LOCAL DE BOSA						
Fondo de Desarrollo Local						
SEMANA N. <u>40</u> DEL <u>02/11/2020</u> AL <u>10/11/2020</u>						
CONTRATO No <u>253 DE 2019</u> <small>(Número de Contrato)</small>						
RESUMEN CRONOGRAMA						
FRENTES O COMPONENTES	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA		
ETAPA 2 - ESTUDIOS y DISEÑOS	95%	92%	-3%	Continua la labor de consolidación de datos y entrega a la Interventoría de los avances de diseños.		
Levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio hidráulico, inventario redes secas, estudios de suelos.	93%	93%	0%	Continua la revisión por parte de la Interventoría de los avances de topografía, diseño geométrico, diseño arquitectónico (urbanismo), Redes secas e Hidráulicas. Se han generado por parte de la interventoría observaciones a los avances entregados.		
ETAPA 3 - APROBACIONES	5%	5%	0%			
Productos entregados.	0%	0%	0%			
METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Investigación, Revisión, Recopilación	GLOBAL	6%	0%	100%	0%	100%
Recorrido detallado de la zona	GLOBAL		0%	100%	0%	100%
Estudios a los CIV con viabilidad técnica para continuar a estudios y diseños.	GLOBAL	4%	13%	100%	20%	100%
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
<p>Durante ésta semana, la Interventoría remitió a la Alcaldía el comunicado FDLB-DS4-187-2019 del 04/11/2020 donde se ajusta el valor de la adición de la Interventoría, de acuerdo al compromiso del acta de comité 34 del 28/10/2020; se remitió también a la Alcaldía el comunicado FDLB-DS4-188-2019 del 09/11/2020 donde se informa la terminación del contrato de Interventoría a partir del 10/11/2020 y se solicitan las directrices para la generación de las actas de terminación y liquidación del contrato 253 de 2019; así mismo se enviaron los comunicados FDLB-DS4-199-2019 del 10/11/2020 con las observaciones al Diseño Geométrico y el FDLB-DS4-201-2019 del 10/11/2020 con las observaciones a la topografía, también se genero el FDLB-DS4-201-2019 del 10/11/2020 con la aprobación de los informes de Geotecnia y Pavimentos del Consultor Consorcio BOSA 2018. SE envió el borrador del otro si modificatorio No. 4 de la prórroga del contrato de Consultoría para revisión y complemento del FDLB. El consultor envió mediante correo electrónico el CB2018-INT-191-20 del 03/11/2020 reiterando los inconvenientes del diseño de la Calle 56FSur, el radicado CB2018-INT-194-20 del 06/11/2020, donde continúa las dudas sobre la definición de los diseños de la Calle 56F Sur.</p>						
4. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
Descripción Foto 1. Planos de diseño Villa del Progreso			Descripción Foto 2. Planos de diseño Barrio Potreritos			
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>						
Once	(11)	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2020	
<small>(Día en letras)</small>	<small>(Día en números)</small>		<small>(Mes en que se firma el acta)</small>		<small>(Año de firma del acta)</small>	
 LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL (S) - CONSORCIO DS4						

CONSORCIO DS4	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 254 de 2018, cuyo objeto es: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA"	 
INFORME MENSUAL No. 10 de INTERVENTORIA CONTRATO No 253 de 2019		

Anexo C

COPIA DE ACTAS DE COMITÉ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ Tecnólogo	AFILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				
Fernando Riveros	X							CONDICIO BOGA 2018	fernando.riveros@geviol.10	311489837	<i>[Signature]</i>
Lugo Euzo								CONSORCIO DSA	consorciodsa@gmail.com	3144461790	<i>[Signature]</i>
Edward A. Moreno		X	X					ALCALDIA LOCAL DE BOGA - CONTRATACION	edward.moreno@gobornabogota.gov.co	3009009418	<i>[Signature]</i>
Juan Pablo Cañón		X					X	Infraestructura	joan.canon@gobierno bogota.gov.co	3121821154	<i>[Signature]</i>

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 33870000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prevea de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización; o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Vigencia de forma de 01 de mayo de 2012, excepto por lo contrario, los compromisos de la entidad.

Códigos: GDI-GPD-14029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

2 de 4

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Bosa realizó reunión desde el área de Infraestructura y área Jurídica en compañía del representante de Contrato de Consultoría No. 254-2018 suscrito con CONSORCIO BOSA 2018 cuyo objeto contractual: “Ejecutar por el sistema de precios global fijo sin fórmula de reajuste y a monto agotable los estudios y diseños de la malla vial, espacio público asociado de la localidad de Bosa” y contrato de Interventoría No. 253-2018 suscrita con CONSORCIO DS4 cuyo objeto contractual: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al contrato de consultoría no. 254 de 2018”, en la cual se trataron los siguientes temas:

1. Prorroga de los contratos con No. 254-2018 y No. 253-2018:

El contratista generó solicitud de prórroga de los contratos en mención mediante el oficio radicado con No. 20205710081512 del 1 de septiembre de 2020 y radicado No. 20205710081522 del 1 de septiembre de 2020, el cual se respondió por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa mediante el oficio con Radicado No. 20205720615821 del 23 de septiembre de 2020 en el cual se exponen diferentes temáticas frente a la solicitud de prórroga entre estas:

***Necesidad de Exclusión e Inclusión de CIVS:** A lo cual el área técnica del FDLB manifiesta no compartir el tema

***Imposibilidad de Avance por motivos de Orden Público:** a lo cual el Ingeniero Juan Pablo Cañón aclaró que durante el desarrollo del contrato se tuvieron situaciones de orden público que provocaron una leve interrupción en las actividades en el mes de noviembre de 2019, sin embargo, al ser un contrato de consultoría la ejecución no es netamente en campo, ya que la gran mayoría de actividades se llevan a cabo en oficina por lo tanto se requiere se de alcance a este argumento donde se enfatice que actividades realizó durante estos días en campo y por las cuales se dejaron de hacer generando el atraso de los 9 días.

Por lo anterior el contratista refiere, que la emergencia sanitaria cerró la posibilidad de transitar por varios sectores de la ciudad incluida la Localidad de Bosa, conjuntamente se contaba con personal de la consultoría que residían en zonas restringidas de la ciudad, lo que repercutía en las labores de la consultoría, por otra parte afirma que la respuesta remitida por el FDLB se entregó posterior a la restricción en la Localidad de Bosa, por lo cual no se realizaron labores durante la declaración de emergencia sanitaria.

***Desbalance de situación financiera:** a lo cual el área técnica del FDLB menciona que no es motivo para sustentar la prolongación de la prórroga del contrato.

Es así, que la consultoría manifiesta que el pago fundamentado en los pliegos en el cual se define el porcentaje de no pago fue superado, lo que afectó así el rendimiento de la consultoría, ya que si bien se puede manejar anticipos se dio un momento en el cual fue posible mantener más los mismos, adicionalmente se suma el tiempo de la pandemia y de la prórroga, donde se generaron unos gastos que no será posibles de recuperar.

En ese orden de ideas, el FDLB informa al contratista e interventoría que se realizara la Prorroga a los contratos en mención, sin embargo, no se generara la Adición al contrato de Interventoría con No. 253-2018 suscrita con CONSORCIO DS4

Posteriormente el área jurídica del FDLB afirma que se hace necesario generar una respuesta concreta ya que a los oficios entregados por los contratos No. 254-2018 suscrito con CONSORCIO BOSA 2018 y contrato de Interventoría No. 253-2018 suscrita con CONSORCIO DS4, se han tomado reiterativos, por lo cual se toma la decisión basada desde: el análisis técnico, los índices financieros, los documentos relacionados en la Licitación Pública y Concurso de Méritos.

A lo cual el contratista replica que estas solicitudes no se generan con el ánimo de reiterar, si no con el fin de enviar puntos como soportes para la solicitud de prórroga y adición; en el mismo orden de ideas expone que al no generar la adición al contrato de interventoría esto disminuirá la capacidad laboral lo cual implicará afectación al consultor; lo anterior reiterado por el representante de la interventoría quien afirma que el periodo que se acerca en cuanto a la terminación del contrato posee más carga laboral.

Por otra parte el área jurídica del FDLB afirma que la solicitud presentada por la interventoría frente a la prórroga de los contratos, es solo un traslado de la comunicación del consultor, por lo anterior se esperaba que se generara un mayor análisis de la situación; a lo que la interventoría difiere mencionando que se generó un análisis frente a una serie de temas relacionados en la propuesta remitida por el consultor teniendo en cuenta que la interventoría debe velar por los intereses del FDLB.

Sin embargo, el área técnica del FDLB reitera que es importante generar un análisis mejor sustentado, más profundo y fuerte con el fin de no generar reprocesos ante Secretaría de Gobierno y por el contrario la entidad genere el concepto favorable frente a la prórroga del contrato, en el mismo sentido el área técnica de la Alcaldía Local solicita mayor apoyo por parte de la interventoría a la Entidad y se manifiesta que esta igual gestionara los procesos que se presenten de manera eficaz y eficiente, en el mismo orden de ideas, se reitera la negación a la Adición solicitada a la Interventoría.

Por lo cual, el representate de esta informa que el Ingeniero Alejandro .. Representante Legal de CONSORCIO DS4 afirma por medio de contacto telefónico, que al no haber adición en el contrato no se aceptara la prórroga de la Alcaldía Local de Bosa.

De otra parte, el Contratista indica que el avance de su ejecución depende de la agilidad de las Empresas de Servicios públicos, igualmente indaga si el contrato posee una prórroga de 4 meses, pero culmina antes de esta fecha ¿Qué implicaría?, a lo cual el área técnica de la Alcaldía Local informa que al no existir una prórroga en ninguno de los contratos no tendría incidencia alguna.

2. Pago de Contrato de Obra e Interventoría:

La Alcaldía Local de Bosa informa que el pago se encuentra en el área de Cuentas por Pagar donde se han realizado unas observaciones frente al valor unitario ya que hay una diferencia de aproximadamente de \$30.000 que debe ser subsanadas, sin embargo, se espera que el pago sea para el mes de octubre lo cual depende de varias áreas de la Alcaldía y de la puesta en marcha de la Plataforma generada desde la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Igualmente se solicita tener mayor cuidado con los valores generados en las cuentas y así prever situaciones con los Entes de control, a lo que el contratista refiere que estas son actas parciales y que se pueden modificar, sin embargo, solicita que estas modificaciones no incidan en las facturas ya que están con fecha del mes de agosto lo cual perjudicaría económicamente.

3. Problemática presentada en la Calle 56F sur:

Donde el contratista informa que es necesario aclarar diferentes temas con Secretaría de Planeación frente a la situación generada en los Estudios y Diseños para la Calle 56F sur, por lo cual se solicita generar una reunión con las partes.

Para finalizar el Fondo de Desarrollo Local de Bosa aclara que se debe cumplir los procesos con el fin de terminar con éxito los contratos de Obra e Interventoría.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Subsanar Documentos de Pago del contratista	Contrato de Consultoría No. 254-2018	15-10-2020
2.	Reunión Martes 3:00 pm con Secretaría de Planeación, Alcaldía Local de Bosa, Contrato de Consultoría No. 254-2018, Contrato de Interventoría No. 253-2018.	Contratista, Interventoría, Secretaría de Planeación, Alcaldía Local de Bosa	27-10-2020

Elaborada por: Julieth Parrado Parrado

Fecha de la próxima reunión: A programar

Lugar de la próxima reunión: A programar

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLB
 FECHA: 28/10/2020 LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL
 OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Técnico No. 34 de Seguimiento al Contrato 254 de 2018
 HORA DE INICIO: 2:10 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Pablo Cañón Rodríguez										FDLB - INFRAESTRUCTURA	juan.canon@ gobierno bogota.gov.co	312-4821154	
Mauricio Rodríguez										CONSORCIO BOSA 2018	consorciobosa2018@gmail.com		
Fernando Riveros										CONSORCIO BOSA 2018	consorciobosa2018@gmail.com	311-4898317	
Luis Alejandro González										CONSORCIO DS4	consorciods4@gmail.com	314-2190224	
Edgar Guevara										CONSORCIO DS4	consorciods4@gmail.com		
Hugo Erazo										CONSORCIO DS4	consorciods4@gmail.com	314-4741790	
Nayibe Carrasco										Asesor despacho Alcaldía Local	nayibe.carrasco@ gobierno bogota.gov.co		
Donaldo Castilla										CONSORCIO BOSA 2018	consorciobosa2018@gmail.com		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1- Verificación de participantes (se encuentran registrados en el listado de asistencia)
2- Estado del pago de la cuenta No. 2 de la Interventoría y Consultoría
3- Informe de la Alcaldía sobre la solicitud de prórroga del Consultor
4- Informe de la Alcaldía sobre la solicitud de prórroga y adición de la Interventoría
5- Definición de áreas de CIV priorizados para la meta física
6- Informe del avance a la fecha por parte del Consultor
7- Firma de actas con la SDP y las ESP
8- Propositiones y varios
El Ingeniero Juan Pablo Cañón del FDLB, inicia la reunión comentando que parece que según la agenda, se ésta colocando a la Alcaldía contra la pared. A lo cual el Ing. Hugo Erazo de la Interventoría, comenta que los puntos colocados corresponden a temas por definir por parte de la Alcaldía y que en ningún momento la intención era crear esa percepción.
El Ingeniero Juan Pablo Cañón del FDLB, indica que cambiará el orden de la agenda e iniciará con el punto 3, comentando que prácticamente el 3 y el 4 tienen la misma temática. Por lo tanto se hablará para los dos temas. Inicia comentando que el trámite de la aprobación de las prórrogas no ha sido el trabajo de una sola persona, que se han tenido reuniones internas con la parte jurídica en cabeza del doctor Eduard Moreno, la doctora Nayibe Carrasco como asesora de la Alcaldesa y que siempre se ha tenido informada a la Alcaldesa del proceso.
El Ing. Alejandro González de la Interventoría, presenta al Ing. Edgar Guevara como socio y parte del Consorcio DS4 y comenta que a la fecha no se ha recibido una comunicación oficial por parte de la Alcaldía ante las solicitudes de prórrogas para los dos (2) contratos y la adición del contrato de Interventoría y le pregunta al Ing. Edgar Guevara si tiene un comentario adicional; a lo cual el Ing. Edgar indica que el procedimiento que siempre se lleva en estos casos, es que la Interventoría presenta la solicitud con sus argumentos y se espera que la entidad se pronuncie oficialmente si está de acuerdo o no con lo que se solicita.
El Ing. Juan Pablo Cañón del FDLB, presenta a la doctora Nayibe Carrasco, asesora de la Alcaldía para que se presente la opinión de la Alcaldía al respecto, indicando que como se comentó inicialmente se ha hecho el trámite interno, con el área jurídica y los asesores. En la revisión de los puntos que sustentan la prórroga por cuatro (4) meses, no está muy claro para la Alcaldía lo del desequilibrio económico por la falta de pago, dado que desde el comienzo los pliegos fueron claros y los contratistas conocían las condiciones y se sometieron a ellas.
A lo cual el Ing. Alejandro González de la Interventoría, indica que si es cierto que los pliegos se conocían desde un comienzo, también vale la pena recordar que desde el mes de noviembre la Interventoría informó a la Alcaldía sobre la no claridad sobre la forma de pago y que hasta el mes de mayo de 2020 se firmó el otrosí respectivo.
Continúa la doctora Nayibe, afirmando que no tiene presentación ante cualquier ente de control o cualquier persona el hecho de la adición al contrato de Interventoría, donde según la forma de pago pactada, el

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

porcentaje de avance de la consultoría va consecuente con el porcentaje de avance de la Interventoría y así mismo se refleja en el pago y no quedaría presentable que al Consultor al final se le pague el 100% y a la Interventoría se le pague un 120% por ejemplo.

A lo cual el Ing. Alejandro González de la Interventoría, indica que pareciera que la Alcaldía no conociera los documentos subidos del contrato y comparte la imagen del SECOP II, donde se muestra que los pliegos en cuanto a presupuesto del contrato de Consultoría no va consecuente con el de la Interventoría, por lo que se contradice lo expresado por la doctora Nayibe.

La doctora Nayibe continua con su presentación, haciendo referencia a otros contratos donde se ha hecho esa figura, en la cual si se aprueba la prórroga por los cuatro (4) meses, la adición de la Interventoría se podría tramitar durante ese lapso de tiempo. Situación que se evaluará por la Interventoría en su momento.

El Ingeniero Juan Pablo Cañón del FDLB solicita de acuerdo a lo expresado por la dra. Nayibe, que la Interventoría presente un documento a la Alcaldía ajustando la propuesta de la adición efectuada para revisión. A lo cual el Ing. Alejandro González, le solicita que se indique en que términos quiere la Alcaldía que se presente ese auste. El Ing. Juan Pablo indica que se analice nuevamente a conciencia y se presente a la Alcaldía. A lo cual el Ing. Alejandro González, indica que se radicará el viernes 30 de octubre. Se retoma el orden del día.

2- Estado del pago de la cuenta No. 2 de la Interventoría y Consultoría

El Ing. Juan Pablo Cañón, indica que las facturas se encuentran en la oficina de cuentas por pagar y reitera los inconvenientes que se tienen con la nueva plataforma que está implementando la Alcaldía para el tema financiero, incluso comenta que ni a él le han pagado los honorarios correspondiente a al mes de septiembre; de todas maneras el efectuará seguimiento al tema e informará oportunamente cualquier avance al respecto.

5- Definición de áreas de CIV priorizados para la meta física

El Ing. Fernando Riveros de la Consultoría, comenta que según lo expresado en la reunión presencial efectuada el 16 de octubre de 2020 en las oficinas de la Alcaldía, se están evaluando las áreas de los CIV e indica que si se definen los lineamientos de la Calle 56F Sur por parte de la SDP, tocaría excluir algunos CIV de los ya terminados dado que así se pasaría de la meta física contractual de los 69.087 m2. De todas maneras sigue la evaluación y se informará oportunamente tanto a la Interventoría como a la Alcaldía.

6- Informe del avance a la fecha por parte del Consultor

El Ing. Fernando Riveros de la Consultoría, comparte la pantalla donde muestra el avance por áreas e ítem por ítem, explicando que se presentan diferencias en cuanto a que no siempre cada producto corresponderá a los 69.087 m2, sino a menos área dependiendo de la actividad (topografía, diseño geométrico... etc). A lo cual el Ing. Alejandro González de la Interventoría, solicita al Consultor se agendé otra reunión para revisar ese tema mas detalladamente. Se agenda para el jueves 29 de octubre a las 4 pm.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

7- Firma de actas con la SDP y las ESP

El Ing. Hugo Erazo de la Interventoría, comenta que según lo expresado por el Ing Salas de la SDP y el Ing. Moscoso del IDU en la reunión informal del 20 de octubre de 2020, se les envíe el acta de reunión firmada y ellos aprueban mediante correo electrónico. Por lo cual, se solicita al Consultor revisar las actas que ya fueron enviadas al correo del Consorcio BOSA 2018, firmarlas, devolverlas a la Interventoría para el trámite ante las entidades.

8- Propositiones y varios

El Ing. Alejandro González de la Interventoría, reitera nuevamente la solicitud al Consultor sobre las acciones que ha pensado para el reemplazo de la reunión final social, dadas las condiciones actuales con respecto a la pandemia por el COVID 19. A lo cual el Ing. Fernando Riveros de la Consultoría, indica que hablará con la especialista social y dará respuesta a la Interventoría.

El Ing. Donaldo Castilla, comenta que ojalá se apruebe la prórroga y reitera el compromiso de entregar los productos a satisfacción.

Siendo las 3.30 pm, se dá por terminada la reunión, aclarando que a la fecha no se tienen asuntos pendientes con los entes de control.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicado de la Interventoría con el ajuste a la solicitud de adición.	Consortio DS4	30/10/2020
2	Revisión y envío a la Interventoría del acta de reunión con las entidades SDP, IDU y Transmilenio del 05/08/2020, para trámite.	Consortio BOSA 2018	A Convenir

Elaborada por: Consortio DS4 – Interventoría.

Fecha de la próxima reunión: A convenir

Lugar de la próxima reunión: A convenir