



**NOMBRE DE LA REUNIÓN:** Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur

**RESPONSABLE:** Jorge Mario González y María Elena Restrepo García

**SECRETARIO:** Notas x: Ana Milena Bayona Gómez

**REUNIÓN N°:** 04 – 2022

**FECHA:** 23 de mayo 2022

**HORA INICIO:** 12:00 m

**LUGAR:** Hospital El Tunal – Área de Obra

**HORA FINAL:** 2:30 pm

### 1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica en reunión de seguimiento de veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices nacionales y distritales derivadas por el regreso a la normalidad luego de culminar la emergencia por COVID – 19

### 2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	María del Carmen Peña	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Consuelo Lora Niño	Veedora	Sin dato	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	María Ninfa Rodríguez	Veedora	ma.ninfarodriguez@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Elizabeth Rivera Galeano	Veedor	eliriga@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	Blanca Lilia Vargas Posada	Integrante de ATUSALUD	vargasposadab@gmail.com	ATUSALUD	Presencial
7	María Ludivia Valencia	Integrante de ATUSALUD	NO TIENE	ATUSALUD	Presencial
8	Jesús María Pérez	Representante COPACOS Tunjuelito	<a href="mailto:jemaperho@hotmail.es">jemaperho@hotmail.es</a>	Junta Asesora Comunitaria USS Tunjuelito	Presencial
9	Julio Ernesto Castro	Representante COPACOS Tunjuelito	jecap72@yahoo.es	Junta Asesora Comunitaria USS El Tunal	Presencial
10	María Estela Niño Arciniegas	Representante ASOUHTUNAL	maesniar1020@gmail.com	Junta Asesora Comunitaria USS El Tunal	Presencial
11	Luz Marina Bello Pinto	Representante EPS Capital Salud	NO TIENE	Junta Asesora Comunitaria USS Tunjuelito	Presencial
12	Luis Felipe Miguez López	Ingeniero	Ing.miguez@gmail.com	UT MO 2021 – Firma contratada para obra	Presencial



13	Julio Martínez Cesar	Ingeniero	sstainterventoria@gmail.com	Logia3 – Firma contratada para interventoría de obra	Presencial
14	Jorge González Mario	Arquitecto	jorgegonzalezsubredsur@gmail.com	Gestión Proyectos – Subred Sur	Presencial
15	María Elena Restrepo García	Médico Especializado	proyectos2@subredsur.gov.co	Gestión de Proyectos – Subred Sur	Presencial
16	Johann Sebastián González	Referente Control social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Dirección Participación Secretaria Distrital de Salud	Presencial
17	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

### 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a la obra
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

### 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, representantes de contrato de obra, representantes de interventoría, profesional especializado de Control Social SDS, Médico Especialista y Arquitecto de Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

### 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Recorrido a la obra y articulación con arquitecto subred, contratista e interventoría. Se programa y confirma el recorrido, gestionando transporte para desplazamiento de los veedores, además se invitan a integrantes de las Juntas Asesoras Comunitarias y asociaciones.
2. Construir línea de tiempo de las obras de Centro de Salud y obras Urgencias 2022. Pendiente
3. Envío de presentación, resoluciones de adjudicación de contrato de obra e interventoría y acta de la mesa de dialogo. Se enviaron por correo electrónico a los veedores y profesionales que participan en reunión.
4. Seguimientos veedores. Se envían por correo por parte de los veedores.
5. Convocatoria recorrido de obras Centro de Salud y Urgencias El Tunal con veedores. Se realiza convocatoria telefónica y por aplicación Whatsapp.

### 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

#### 1. Bienvenida y registro de asistencia

Teniendo en cuenta las directivas del gobierno nacional y distrital por el retorno gradual a la normalidad luego de superar la emergencia por COVID – 19, se realiza reunión presencial en la Unidad de Servicios El Tunal siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y lavado de manos. La Oficina de Participación de la Subred Sur gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores.

Se da inicio a la reunión veedores para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur siendo la 12:20 pm, iniciando la reunión con 05 veedores, además de contar con invitados de las Juntas Asesoras Comunitarias de USS El Tunal y USS Tunjuelito e integrantes de asociación Tunjuelito.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión.



Se realiza presentación de cada uno de los veedores, los invitados, médico especialista y el arquitecto de gestión de proyectos, profesional de SDS Control Social y la profesional de participación.

**3. Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se explica a los asistentes que se tienen hasta la fecha dos proyectos de obra en desarrollo en la USS El Tunal:

**TUNJUELITO**

**CONTENIDO**

1 Proyecto: Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

2 Proyecto: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal

**Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal**

**PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD EL TUNAL**

**ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN**


- Se continua con el reforzamiento estructural del proyecto.
- Se realizaron los ajustes arquitectónicos del proyecto.
- Iniciar de actividades de mampostería

El Arquitecto de Gestión de Proyectos Jorge Mario González, saluda a los asistentes y agradece el compromiso a participar en el recorrido, iniciando por el Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán hacer observación de la obra en el perímetro y no en el edificio, recordando que se hace seguimiento al convenio 1223 Adecuación y Dotación CAPS El Tunal en primer momento.

- El 15 de diciembre se firma de acta de inicio al contrato de interventoría y al contrato de obra, los cuales se encuentran en el momento en ejecución.



- Se entregó el predio a contratista de obra UT MO 2021, luego de la firma del acta de inicio
- Se hizo cerramiento con polisombras y señalización de inicio de obra por parte del contratista de obra aproximadamente en los primeros días de enero.
- Se realizó estudio del estado de la estructura del edificio, para determinar plan de demolición de fachadas
- Se dio inicio de demolición de fachadas del edificio en el mes de enero y iniciando además diferentes reforzamientos de zapatas al perímetro para la ampliación de los aleros.
- Se informa a los veedores que se tiene un plan que ha funcionado a la fecha para la entrada de vehículos pesados, en el momento se tiene programación para la salida de escombros, los cuales a su vez se disponen dependiendo del tipo de escombros, se tienen certificados de la salida de los escombros para hacerle el respectivo seguimiento.
- Se informa a los asistentes que se inicia en mayo la fundición de placa de primer piso y se proyecta inicio de construcción de paredes para evitar las filtraciones en el perímetro del edificio.
- Se especifica por parte del arquitecto que las paredes externas se realizaran con bloque y ladrillos y las paredes internas del edificio serán con estructura liviana.
- Se observa el inicio de excavación de los ductos de ascensores y se explica a los asistentes que la unidad contara con una escalera interna y una escalera junto a los ascensores externa al edificio que se tiene en el momento.







# PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TUNAL

## CONTRATACIÓN COMPONENTE OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRA

Contratación **Obra CAPS Tunal**: El 26 de Octubre de 2021, se adjudica la Invitación Pública No. IP-001-2021, al proponente **UT MO 2021**.

### Acciones adelantadas

#### Contrato de Obra CAPS Tunal:

**Objeto:** "ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**Contratista:** UT MO 2021, conformada por MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS (participación del 50%) y OLAGUER AGUDELO PRIETO (participación del 50%).

**Valor Contrato:** \$9.690.068.555

**Plazo:** Doce (12) meses



Contratación **Interventoría CAPS Tunal**: El 04 de noviembre de 2021, se adjudica la invitación pública No. IP-002-2021, al proponente **LOGIA 3 ASOCIADOS SAS**, por un plazo inicial de doce (12) meses.

### Acciones adelantadas

#### Contrato de Interventoría CAPS Tunal:

**Objeto:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

**Contratista:** LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

**Valor Contrato:** \$793.559.858

**Plazo:** Doce (12) meses .



PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD EL TUNAL



Centro de Salud Tunal

Adecuación y Dotación

REGISTRO FOTOGRAFICO



Centro de Salud Tunal

Adecuación y Dotación


REGISTRO FOTOGRAFICO



Centro de Salud Tunal

Adecuación y Dotación

REGISTRO FOTOGRAFICO



## Centro de Salud Tunal



### REGISTRO FOTOGRAFICO



### Recorrido a la obra de urgencias El Tunal



### PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL



**Convenio:** 2806257 -2021  
**Estado:** Estudios y diseños-Obra  
**Entrega proyectada:** Octubre 2023.  
**Contrato:** Llave en Mano  
Firma del Contrato obra No. 5008 de 2022 y Contrato Interventoría No. 5009 de 2022 el 21/04/2022.  
Firma de Acta de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y Contrato Interventoría No. 5009 de 2022 el 20/05/2022.

#### VALOR PROYECTO

- Estudios y diseños faltantes: \$ 1.460.730.000
- Interventoría de estudios - diseños y obra: \$ 7.324.123.000
- Obra (edificio A): \$ 71.780.500.000
- Dotación Fase I: \$ 18.536.587.000
- TOTAL FASE I: \$ 99.101.940.000**

La Médico Especialista Dra. María Elena Restrepo y el Arquitecto de Gestión de Proyectos Jorge Mario González, pasan a explicar en el área actual de consulta externa los avances del Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, encontrando:

- El 20 de mayo se firma el acta de inicio al contrato de interventoría, al contrato de obra y acta de entrega del predio, los cuales inician ejecución, en la fase de estudio del área, entrega de inventario,





estudio para cerramiento del área y plan de contingencia de obra.

- Se adelantó el traslado gradual de los servicios de consulta externa a las sedes adecuadas de El Carmen, Abraham Lincoln, San Benito, Tunjuelito – Medicina Interna, Manuela Beltrán.
- El contratista está realizando la planeación para cerramiento, señalización y estudio del estado de la estructura del edificio, para determinar plan de demolición.
- Se viene construyendo una estructura liviana a la entrada de hospitalización para atender la contingencia de urgencias.

**PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL**



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 385**

Del 6 de abril de 2022, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección por Convocatoria Abierta N° CA-001-2021, con objeto: "Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de salud El Tunal".

- Adjudicado a: Consorcio Tunal 2022
- Integrantes: C&C ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN (50%), ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS (45%) y YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ (5%)
- Representante Legal: Carlos Andres Naranjo Duarte
- Valor Adjudicado: \$89.323.181.304
- Plazo: 20 Meses



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 386**

Del 6 de abril de 2022, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección por Convocatoria Meritoria N° CM-004-2021, con objeto: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de salud El Tunal".

- Adjudicado a: Consorcio Tunal Salud Futura
- Integrantes: PLANHO CONSULTORES SLP CIF SAS (30%) y Taller de Arquitectura Sanchez Horneros SLP sucursal Colombia(70%)
- Representante Legal: Luis Sanchez Horneros Viver-Sanchez
- Valor Adjudicado: \$7.214.261.155
- Plazo: 20 Meses



**PLAN DE CONTINGENCIA**




ACTIVIDADES	2021			2022									2023											
	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
ETAPA PRE-CONTRACTUAL (Llave en mano e Interventoría)																								
CONTRATACION (Llave en mano e Interventoría)					★																			
DEMOLICIÓN URGENCIAS Y C.E					★																			
DISEÑOS PISOS 3,4,5																								
CONSTRUCCIÓN SOTANO, PISO 1 Y 2																								
LICENCIA CONSTRUCCIÓN MODIFICADA																								
CONSTRUCCIÓN PISO 3, 4 y 5																								

- ★ Se inicia la demolición del área donde actualmente se presta el servicio de consulta externa.
- La demolición y construcción del sótano, 1° y 2° piso se inicia con la licencia de construcción que se encuentra vigente





LOCALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES



 Construcción Torre  
Urgencias-Reordenamiento

 Plan de contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA









### PLAN DE CONTINGENCIA

## URGENCIAS ADULTOS – ATENCIÓN INICIAL



### PLAN DE CONTINGENCIA URGENCIAS

- Reubicación transitoria del servicio de Urgencias en 3 espacios diferentes lo cual dará respuesta a la demanda, según histórico en el año 2021, sin presentarse traumatismos en el mismo.
- Se contará con un flujograma de atención diferencial al paciente que ingrese al servicio de urgencias, dado que permitirá disminuir los riesgos de complicación de los pacientes clasificados como Triage 1 o 2, puesto que, se contarán con espacios especiales para la ubicación y monitorización de los mismos de manera inmediata.
- Se contará con una zona para paciente respiratorio, lo cual no permitirá el cruce de infecciones y/o virus entre los pacientes no respiratorios.
- Se mantendrá la capacidad instalada de 3 consultorios durante el plan de contingencia, lo cual permitirá dar respuesta a la demanda, sin presentarse retrasos en la atención inicial.
- En relación a la atención del paciente clasificado como Triage 3, se contará con un área de tránsito rápido.

Se da espacio para la intervención de los veedores y ciudadanos invitados al recorrido, destacándose de manera general los temas:

- Aclaración de cronograma de entrega de obras
- Explicación de distribución de los consultorios en edificio de centro de salud, lo mismo que servicios disponibles, teniendo en cuenta el histórico de Tunal
- Estado de la obra y contratiempos que han presentado
- Solicitan se expliquen las responsabilidades de interventor y supervisor de las obras.
- Solicitan información sobre seguimiento a calidad de los materiales de la obra.
- Los ciudadanos asistentes en la reunión manifiestan preocupación con respecto a que se tengan los recursos para inicio y finalización de la obra, sin importar que se entreguen en la próxima



administración.

- Planeación para que la construcción no afecte la prestación de los servicios en urgencias.
- Preguntas sobre la conformación de la veeduría que hace seguimiento a la obra.

La Dra. María Elena, el arquitecto Jorge Mario, el profesional de control social de SDS y la profesional de participación responden las inquietudes de los ciudadanos e invitan a apoyar el seguimiento a la realización de la misma.

#### **Acuerdos y compromisos**

- Enviar acta del recorrido para soportar la mesa de diálogo.
- Se proyecta próxima reunión de seguimiento a la gestión para el 15 de junio a las 10 am, ofreciéndose opción de virtual por aplicación meet y presencial en oficina de participación El Carmen.
- Los veedores enviarán copia del seguimiento.

#### **4. Cierre reunión**

Cierra la reunión siendo las 2:00 pm, realizando traslado del ciudadano en vehículo institucional a los puntos iniciales. Se proyecta próxima reunión el 15 de junio a las 10 am.

Para la reunión se seguirán las indicaciones y directrices del gobierno nacional y distrital derivadas del plan de retorno a la normalidad.

Se adjuntan lista de asistencia y registro fotográfico.



**7. COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-- aa)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	31 mayo 2022	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	31 mayo 2022	Veedores
Convocatoria reunión seguimiento de veedores	Socialización de avances del desarrollo de los convenios. Se realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación whatsapp Subred Sur	13 de junio 2022	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

MARIA ELENA RESTREPO Y JORGE MARIO GONZALEZ

**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN
									12.05.2022	12:00 m	2:00 pm
1	Ana Mirena Bayona Gámez	522002095	Subred Sur CP y SC	Tunjuelito	311 8195509	participación salud tunjuelito@gmail.com					
2	Blanca Z. J. A.	41791014	Sured.	Tunjuelito	3145499310						
3	Jesús María	14015834	Capaco Sured.	Tunjuelito	3134254 8583						
4	María Olivio	24471216	Sured.	Tunjuelito	313 414 78238						
5	Julio Ernesto García	19243 734	Capaco	Tunjuelito	313417 9699	Jecarp20k@yahoo.es					
6	Luz Marina Bello Rudo	41682 719	SAC Tunjuelito	Te Flanck	31088833 11						
7	Marta Estela Arce	417288143	SACS Tunjuelito	Tunjuelito	311 8861717	maesnat1020@gmail.com					
8	Esther R. N. V.	327517 2253	VEBOS SUD		41585245						

No salte seguir 2057363. Veedores. 3125800058

Recorrido veedores y líderes de Tunjuelito y otras Tunel.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
GSA-ATU-FR-05 V1

No	FECHA (25-05-2022)	NOMBRE Y APELLIDO	HORA DE INICIO	12:00m	HORA TERMINACIÓN	02:00pm	TEMA PRINCIPAL	Recorrido veedores y líderes de Tuguelito obras Tunal.				
								ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO	CELULAR
1		Ye. Nairo Rodríguez	4123966	Arzobispo Veedora.	62	320361876						
2		Elizabeth Rivera	41707595	Veedora.	19	3005787094						
3		Mounéim Ruyog	4304995	Entre projects	Tuguelito	36618220	Quemencen					
4		Johann Fontdet	183055144	Comitativo Salud	8	311161938						
5		Diego J. P. Gonzalez	378888815	Arquitecto Subred Sur Gestion projects		3100101010101010						
6		George Marco										
7												
8												



