



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Desarrollo Institucional -Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Blanca T. Henao

**1. Objetivo de la reunión:**

Seguimiento proyecto de infraestructura CAPS Bravo Páez

**2. Temas a tratar u Orden del día:**

- *Bienvenida e Instalación de la reunión*
- *Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva*
- *Presentación de los asistentes*
- *Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez*
- *Seguimiento Plan de Contingencia proyecto infraestructura Bravo Páez*
- *Varios y compromisos*
- *Cierre*

**3. Desarrollo:**

Se da inicio a la reunión de seguimiento proyecto infraestructura CAPS Bravo Páez siendo las 9:20 a.m. en el auditorio del Centro de Salud Antonio Nariño, dando la bienvenida por la referente de participación social Blanca Henao de la Subred Centro Oriente quien agradece a cada uno de los participantes por su asistencia, a su vez presenta el equipo profesional que acompaña la jornada e invita a realizar el mismo ejercicio a la comunidad, evidenciando las siguientes situaciones:

- ✓ Asistencia de 6 líderes sociales.
- ✓ Asistencia de 2 profesionales de Secretaria Distrital de Salud
- ✓ Asistencia de 4 profesionales de la Subred Centro Oriente

Continúa con la presentación de la agenda para la jornada, acuerdos de oro y medidas de bioseguridad para realizar reunión efectiva y da inicio al cuarto punto de la agenda





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

● **Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez**

El arquitecto Inti Rojas de la oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente presenta los siguientes aspectos del CONVENIO 2011787-2020:

✓ CONTRATO DE OBRA

Contrato No. 02-BS-0041-2021

Valor inicial: \$ 14.751.182.301

Contratista: MIROAL INGENIERIA SAS

Adición: \$ 122.683.705

Valor Actual: \$ 14.873.866.006

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2021

Fecha finalización estimada: Agosto 17 2022

OBJETO: La construcción del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Bravo Páez, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2011787 de 2020 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

✓ CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 02-BS-0096-2021

Valor inicial: \$ 1.543.420.480

Contratista: CONSORCIO AGS-MYV 2021

Adición: (No Aplica)

Valor Actual: \$ 1.543.420.480

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2021

Fecha finalización estimada: Septiembre 17 2022

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Bravo Páez, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del Convenio Interadministrativo no. 2011787 de 2020 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Nota:

15/03/2022. El contratista de interventoría radica ante la entidad una Solicitud de Adición y prorroga a los contratos de Obra e Interventoría. La cual se encuentra en



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

proceso de revisión por parte de la Subred Centro Oriente.

Seguimiento al avance de ejecución de la obra CAPS BRAVO PAEZ

**AVANCE DE OBRA PROGRAMADO**

60,39% = \$ 8,908,420,135,88

**AVANCE DE OBRA EJECUTADO**

2,04% = \$ 301,566,045,67

**ATRASO**

-58,35% = 8,606,584,090,20

Actividades ejecutadas en el presente periodo

- El 10 de noviembre de 2021, se entrega la Modificación a la Licencia de Construcción debidamente Ejecutoriada.
- El 17 de diciembre de 2021, se Adiciona y Modifica el Contrato de Obra; en aras de incluir los ítems No Previstos de inmediata ejecución, producto de la Modificación a la Licencia de Construcción.
- Se realizó la excavación y fundición de los Pilotes de Cimentación del CAPS Bravo Páez.
- Se da inicio a las actividades de demolición de placa de contra piso y demolición de cimentación encontrada en concreto ciclópeo, se ha evidenciado una cimentación con alturas hasta de 1,20 metros; lo que ha generado mayor tiempo del esperado.
- Se continua con actividades de excavación sobre la Torre 1 y Torre 2 encontrándose más cimentación existente para demolición
- Se continúan las actividades de pañete sobre Taludes para estabilizarlos. También se realizaron labores de control de excavaciones con topografía tanto del contratista como de la interventoría.
- La semana entrante se iniciaran las actividades de Cimentación.

**Registro Fotográfico al 30 de enero de 2022**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 30 de enero de 2022

Suministro de Concreto  
autocompactante 4000  
psi de Slump mínimo 55  
cms para pilotes  
concretera Argos.



Control remisiones  
concreto  
suministrado en  
obra  
autocompactante  
de 4000 psi

Perforación de Pilotes  
Diámetro de 0,30 mts  
profundidades  
variables de acuerdo  
al terreno hasta cota  
terreno natural.



Control de  
asentamiento del  
concreto y toma de  
muestras de  
concreto en camisas  
de 4"



#SubredCOMásCercaDeTi



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 06 de febrero de 2022



Suministro de concreto  
autocompactante de 4000 Psi



Remisión de concreto Tremix 4000 psi  
planta Nereidas



Visita de inspector de la empresa de EAAB para  
instalación de medidor provisional



Actividades de perforación y fundida de  
pilotes



Retiro de material sobrante del  
pilotaje



Localización pilotes.



#SubredCOMásCercaDeTi



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA  
CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 20 de febrero de 2022



Demolición de losa de contrapiso  
existente y retiro a botadero  
autorizado



Perforación para instalación de  
instrumentación geotécnica



Se lleva a cabo inspección al  
terreno



Apique de Terreno para verificación  
geotécnica



Actividades de perforación para  
instrumentación geotécnica sobre la  
calle 35B sur



Cimentación de volumen considerable  
de la antigua edificación la cual se esta  
demolviendo mecánicamente.



#SubredCOMásCercaDeTi



➤ Intervención de la comunidad con dudas e inquietudes



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

Señora Aleida Castro, pregunta ¿A la fecha del 17 de agosto hay modificación de tres meses al 18 de noviembre del 2022. ¿Porque hay una adición, si no se ha iniciado la construcción.

Señora María Helena Becerra refiere las siguientes preguntas:

- ✓ Alrededor de la obra hay un encerramiento y podría afectar las familias de las casas que quedan alrededor
- ✓ Manifiesta preocupación por no ver la valla informativa al igual que la falta de parqueadero
- ✓ Solicita visita al interior de la obra con acompañamiento de interventoría.

El profesional Hederson Gualteros realiza las preguntas enviadas por la señora Nancy Acuña sobre los siguientes aspectos:

- ✓ ¿A qué se debe que la ejecución del contrato se amplía para el 17 de noviembre del 2022?
- ✓ ¿Qué mano de obra local se ha contratado en la obra?

Señor José Ángel Calderón, Veedor de la obra, llama la atención sobre:

- ✓ Solicita hacer las sesiones de esta veeduría en lugar cerca al Centro de Salud,
- ✓ Manifiesta la dificultad que se tiene como veedor y como comisionado en salud para ingresar a la obra, solo se puede tomar fotos desde la parte exterior.

➤ **Respuesta de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente**

Arquitecto Inti Rojas hace énfasis en los siguientes aspectos:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

- El contratista solicita la adición del contrato debido a que en el proyecto aprobado por curaduría, no tenía rampa para el ingreso de vehículos de carga
- Para la construcción, no se necesita cierre de la vía y en caso de necesitarse, la constructora es la encargada de gestionar las novedades.
- A la fecha de hoy, no se cuenta con el permiso de la Secretaría Distrital de Ambiente para ubicar la valla informativa.
- La mano de obra local depende de las necesidades y cantidad de labores que se desarrolle en la ejecución de la obra, si bien en este momento se tienen trabajadores que conducen maquinaria pesada, una vez inicien las actividades de excavación, se solicitará al contratista los perfiles con requisitos mínimos y se dará a conocer a la ciudadanía.
- La obra acabará en el mes de noviembre y para el mes de diciembre estaría en servicio.

El Arquitecto Carlos Rojas manifiesta que en este momento de excavación se tiene gran riesgo para las personas que visitan la obra. Por lo tanto sugiere que sea máximo de 3 líderes.



Referente de participación comunitaria precisa los siguientes interrogantes::



- La reunión se está realizando en este lugar porque no hubo respuesta para su realización en el territorio aledaño a la obra y propone a los asistentes concertar sitio físico para la sesión del mes de abril.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

- Por temas de seguridad, hay que coordinar la visita al interior de la obra cumpliendo con requisitos. y con el compromiso de multiplicar lo encontrado en esta actividad,

Doctor Héctor Julio Yara Representante de la Veeduría Distrital solicita exponer la norma frente al ejercicio de control social y se concerta esta capacitación para el 19 de abril de 2022.

***Seguimiento Plan de Contingencia proyecto infraestructura Bravo Páez***

La Doctora Lilian Meneses líder del CAPS Bravo Páez de la Subred Centro Oriente socializa los servicios de salud que se van a prestar y los servicios de los centros de la subred Centro Oriente, explicando cómo se ha desarrollado los planes de contingencia e invita a los presentes a realizar un acompañamiento y reconocimiento del centro de salud Antonio Nariño para que se conviertan en multiplicadores de la información.

**Acuerdos y Compromisos**

**Compromisos Institucionales**

- Entregar el acta a los participantes del presente encuentro y que registran en lista de asistencia ,correo electrónico
- Se revisará con el contratista, los perfiles que requieren de Recurso Humano en la ejecución de la obra y solicitar que dé respuesta a las personas que han enviado hojas de vida al correo electrónico
- Concertar fecha y líderes a ingresar a la obra con acompañamiento del interventor
- Próxima reunión, Junio 17 de 2022, hora: 9:00 am, pendiente concertar sitio físico cerca al Centro de Salud,
- Realizar capacitación sobre la norma frente al ejercicio de control social y se concerta esta capacitación para el 19 de abril de 2022.

**Compromisos Veedores Ciudadanos**

- Socializar la información suministrada en este seguimiento a la ciudadanía en general.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM



Siendo las 12:00 pm se da por terminada la reunión a satisfacción por los que en ella intervinieron.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuándo Fecha límite	Observaciones	
			Si	No
Entregar el acta a los participantes del presente encuentro	Oficina de participación comunitaria			
Se revisará con el contratista, los perfiles que requieren de Recurso Humano en la ejecución de la obra y solicitar que dé respuesta a las personas que han enviado hojas de vida al correo electrónico	Oficina de participación comunitaria			
Concertar fecha y líderes a ingresar a la obra con acompañamiento del interventor	Oficina de participación comunitaria			
Próxima reunión, Junio 17 de 2022, hora: 9:00 am, pendiente concertar sitio físico cerca al Centro de Salud,	Oficina de participación comunitaria			
Realizar capacitación sobre la norma frente al ejercicio de control social y se concerta esta capacitación para el 19 de abril de 2022.	Veeduría Distrital			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2020-02-10

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18-03-2022	SEGUIMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA CAPS BRAVO PAEZ	9:00 A.M.	12:00 PM

Nombres y Apellidos		Firma
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: País República del Ecuador

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD: Secretaría de Operación y Mantenimiento

TEMA: Verificación de los usuarios

RESPONSABLE: Stelmar T. Barona

FECHA: 10/20/18/2018

HORA DE INICIO: 9:00 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 am

FIRMA: [Signature]

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yana Delena Becerra	Veodora RH5SD	Nueva EPS	3014614046	amele.395@gmail.com	[Signature]
2	Yani Gabriel Lopez R.	W112273	SWTA	3172405241	condimpro@pro.com.ec	[Signature]
3	Seguros A. Ramos B.	00101345	CONSUMIR	3108198393	carrozas@saudcapital.com.ec	[Signature]
4	Stelmar Barona	51999732	Compenet	3112934660	lides@des@des.com.ec	[Signature]
5	Stelmar Barona	517241057	Compenet	3017340256	lides@des@des.com.ec	[Signature]
6	Hyderam Guallenas	80022032	Sanitar	3017340256	Hyderam@saudcapital.com.ec	[Signature]
7	Leon F. Davalos	79N18006	Sanitar	31026181019	Hyderam@saudcapital.com.ec	[Signature]
8	Regina Castro	79344233	Compenet	3133603723	Regina@saudcapital.com.ec	[Signature]
9	Josely Celdaron	415563037	Sanitar	3406382875	profangel@emisona.com.ec	[Signature]
10	Yanir Quiroz	41722225	Compenet	314446555	yanir@saudcapital.com.ec	[Signature]
11	Hector Alip Yano	79804943	Ude. Distrito	3124620510	hyderam@saudcapital.com.ec	[Signature]
12	Chiría Egidio	39647356	Salud Total	3024017007	chiria@saudcapital.com.ec	[Signature]



# Seguimiento Proyecto de infraestructura CAPS BRAVO PAEZ

OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
Y SERVICIO AL CIUDADANO

17/03/2022

# AGENDA PROPUESTA

1. *Bienvenida e Instalación de la reunión*
2. *Acuerdos de oro para realizar reunión efectiva*
3. *Presentación de los asistentes*
4. *Seguimiento avance a la ejecución de la obra  
CAPS Bravo Páez*
5. *Seguimiento Plan de Contingencia proyecto  
infraestructura Bravo Páez*
6. *Varios y compromisos*
7. *Cierre*



# PROTOCOS DE BIOSEGURIDAD

## MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE COVID-19


USO PERMANENTE DE LA MASCARILLA



DISTANCIAMIENTO FÍSICO



DESINFECCIÓN DE MANOS



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


SECRETARÍA DE SALUD



# REGLAS DE ORO

1. Mantener el diálogo con intervenciones propositivas, respetuosas y creativas.
- 2. Escuchar activamente cada intervención**
3. Cumplir el tiempo de las intervenciones. Intervenciones máximo de 2 minutos por persona sobre el tema
- 4, No retirarse el tabocas durante toda la jornada, en especial al momento de realizar intervenciones**





# *Presentación de los asistentes*



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD





# *Seguimiento avance a la ejecución de la obra CAPS Bravo Páez*



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD





# Seguimiento Plan de Contingencia proyecto infraestructura Bravo Páez



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi




SECRETARÍA DE  
SALUD



# Varios y compromisos

Próxima reunión  
Junio 17 de 2022  
hora: 9:00 am



Pal: Distancia. Medio: Política. Autor: Philip Yzama. Foto: EDH/Cortés SMD



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD





**Subredco**  
Cerca de ti

# GRACIAS

*Síguenos en nuestros canales digitales*



Twitter  
@SubRedCentroOri



Instagram  
subred\_centrooriente



Facebook  
subredcentrooriente



YouTube  
Subred Centro Oriente



Telegram  
Subred CO Más Cerca de ti



LinkedIn  
Subred Centro Oriente



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


## Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Marzo - 2022

# CAPS BRAVO PAEZ

CONVENIO 2011787-2020

Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E



# CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CAPS BRAVO PAEZ

## CONTRATO DE OBRA

**Contrato No.** 02-BS-0041-2021

**Valor inicial:** \$ 14.751.182.301

**Contratista:** MIROAL INGENIERIA SAS

**Adición:** \$ 122.683.705

**Valor Actual:** \$ 14.873.866.006

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2021

**Fecha finalización estimada:** Agosto 17 2022

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**Contrato No.** 02-BS-0096-2021

**Valor inicial:** \$ 1.543.420.480

**Contratista:** CONSORCIO AGS-MYV 2021

**Adición:** (No Aplica)

**Valor Actual:** \$ 1.543.420.480

**Fecha de firma acta de inicio:** 18/08/2021

**Fecha finalización estimada:** Septiembre 17 2022

### Nota:

**15/03/2022.** El contratista de interventoría radica ante la entidad una Solicitud de Adición y Prorroga a los contratos de Obra e Interventoría.

La cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subred Centro Oriente.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PAEZ

## AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

60,39% = \$ 8,908,420,135,88

## AVANCE DE OBRA EJECUTADO

2,04% = \$ 301,566,045,67

## ATRASO

-58,35% = 8,606,584,090,20

## ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

- El 10 de noviembre de 2021, se entrega la Modificación a la Licencia de Construcción debidamente Ejecutoriada.
- El 17 de diciembre de 2021, se Adiciona y Modifica el Contrato de Obra; en aras de incluir los ítems No Previstos de inmediata ejecución, producto de la Modificación a la Licencia de Construcción.
- Se realizó la excavación y fundición de los Pilotes de Cimentación del CAPS Bravo Páez.
- Se da inicio a las actividades de demolición de placa de contrapiso y demolición de cimentación encontrada en concreto ciclópeo, se ha evidenciado una cimentación con alturas hasta de 1,20 metros; lo que ha generado mayor tiempo del esperado.
- Se continua con actividades de excavación sobre la Torre 1 y Torre 2 encontrándose mas cimentación existente para demolición
- Se continúan las actividades de pañete sobre Taludes para estabilizarlos. También se realizaron labores de control de excavaciones con topografía tanto del contratista como de la interventoría.
- La semana entrante se iniciaran las actividades de Cimentación.

Nota: Información de avance con corte al 06 de Marzo de 2022



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 30 de enero de 2022

Suministro de Concreto autocompactante 4000 psi de Slump mínimo 65 cms para pilotes concretera Argos.



Perforación de Pilotes Diámetro de 0,30 mts profundidades variables de acuerdo al terreno hasta cota terreno natural.



Control remisiones concreto suministrado en obra autocompactante de 4000 psi



Control de asentamiento del concreto y toma de muestras de concreto en camisas de 4"

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 06 de febrero de 2022



Suministro de concreto autocompactante de 4000 Psi



Remisión de concreto Tremix 4000 psi planta Nereidas



Visita de inspector de la empresa de EAAB para instalación de medidor provisional



Actividades de perforación y fundida de pilotes



Retiro de material sobrante del pilotaje



Localización pilotes.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD




# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 20 de febrero de 2022



Demolición de losa de contrapiso existente y retiro a botadero autorizado



Perforación para instalación de instrumentación geotécnica



Se lleva a cabo inspección al terreno



Apique de Terreno para verificación geotécnica



Actividades de perforación para instrumentación geotécnica sobre la calle 35B sur



Cimentación de volumen considerable de la antigua edificación la cual se esta demoliendo mecánicamente.



# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico al 27 de febrero de 2022



Cimentación de volumen considerable de la antigua edificación la cual se esta demoliendo mecánicamente.



Toma de mediciones el día 23 de Febrero de la instrumentación geotécnica.



Cimentación de volumen considerable de la antigua edificación la cual se esta demoliendo mecánicamente.



Cimentación de volumen considerable de la antigua edificación la cual se esta demoliendo mecánicamente.



Cimentación de volumen considerable de la antigua edificación la cual se esta demoliendo mecánicamente.



Actividades de excavaciones e instalación de tubería para adecuación red provisional baños de obra sobre el anden de la calle 36 Sur

# SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA CAPS BRAVO PÁEZ

Registro Fotográfico del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022



Actividades de excavación sobre el terreno



Visita del Especialista de Geotecnia de la Interventoría con el fin de verificar el suelo de acuerdo al estudio de suelos



Visita de la Alcaldía Local para inspección de la Licencia de Construcción



Parte de la cimentación encontrada para ser demolida y retirada de obra, actividades no contempladas en las cantidades iniciales.



Llegada de una parte del acero para cimentación



Control de excavaciones por parte de la topografía de la Interventoría



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

#SubredCOMásCercaDeTi



SECRETARÍA DE  
SALUD



 **Subredco**  
Cerca de ti

# GRACIAS

*Síguenos en nuestros canales digitales*



Twitter  
@SubRedCentroOri



Instagram  
subred\_centrooriente



Facebook  
subredcentrooriente



YouTube  
Subred Centro Oriente



Telegram  
Subred CO Más Cerca de ti



LinkedIn  
Subred Centro Oriente



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
SALUD

