



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

**ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**

**MI-SIG-SIG-FT-01 V4**

**NOMBRE DE LA REUNIÓN: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA "CONVENIO 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**

**RESPONSABLE:** Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.

**SECRETARIO:** Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.

**REUNIÓN No.03**

**FECHA:** Octubre 21 de 2022

**HORA INICIO:** 9:30 a.m.

**LUGAR:** Oficina Sótano USS Meissen

**HORA FINAL:** 11:30 a.m.

**1. OBJETIVO:**

REALIZARMESA DE DIALOGO VEEDURÍA CONVENIO 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CORREO</b>	<b>DEPENDENCIA/USS</b>	<b>FIRMA</b>
1					
2					
3					
4					

5. Se anexa lista de asistencia

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión
2. Presentación del objetivo de la reunión.
3. Seguimiento a compromisos
4. Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.
5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.
6. Recorrido a la obra
7. Cierre.

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- 7 veedores.
- Arquitecta Ana González Castillo.
- Andrés Cabiera. Contratista
- Miguel Ortegón. Interventoría
- Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Comunitaria Subred Sur. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

Realizar mesa de dialogo el día 21 de octubre de 2022. Lo cual se está dando cumplimiento el día de hoy.



## 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:30 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo.
2. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de septiembre de 2022. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.
3. Presentación del objetivo de la asamblea. La profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, presenta el objetivo de la asamblea, es cual es dar a conocer los avances del **convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**
4. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. La Dra. Mónica Salguero, Líder de proyectos de la Subred Integrada De Servicios DE Salud Sur. Inicia presentando el nombre y número del convenio, Refiere que se firmó acta de inicio el día 21 de abril de 2022.

La arquitecta Ana González, inicia informando que se ha avanzado:

-En el Sótano: Con Pañete y elementos no estructurales (columnetas y vigas).

-En el Piso 1: Se realizó demolición de muros, desmonte de cielorraso, redes eléctricas, voz y datos, hidrosanitarias, gases medicinales y retiro de escombros (antigua zona de pediatría).

Piso 2: Desmonte de cielorraso (antigua zona de consultorios)

Continúa el ingeniero Miguel, quien socializa los planos en los que hace una explicación de cada uno de ellos, haciendo caridad cuáles son los espacios a intervenir:


Inicia recordándolos datos generales del contrato:

### DATOS GENERALES

OBJETO: ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN  
CONTRATISTA: CONSORCIO TOWER 1  
CONTRATO: 4865-2022  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 11.416.058.904

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN  
CONTRATISTA: CONSORCIO IC MEISSEN 2022  
CONTRATO: 4866-2022  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.103.112.585

PLAZO DE EJECUCION: 17 MESES.






Como resultado a los estudios efectuados se determinaron zonas específicas a intervenir buscando satisfacer las necesidades a través de la articulación de la infraestructura de la torre 1 con la infraestructura nueva de la torre 2 de Meissen. Es por esta razón que se tiene que dar solución a:

- Deficiencia de espacios para la prestación organizada e integral de servicios.
- Las redes eléctricas, hidráulicas, de aires, gases medicinales entre otras que se encuentran obsoletas y deterioradas por uso continuo y cumplimiento de vida útil.
- Cumplimiento de la normativa NSR-10 en toda la infraestructura.
- Sustitución de los equipos biomédicos que se encuentren obsoletos.

Se muestra gráfica.




-Cuáles son los espacios a intervenir:

Actualmente la Torre 1 del hospital Meissen funciona a un 100% con un área total de 12.917,27 m<sup>2</sup> de los cuales se realizará intervención de los siguientes espacios:

- Sótano: área de bienestar (cocina comedora) y zona transfusional Área: 305,09 m<sup>2</sup>C
- Primer Piso: urgencias adultas: Área: 1089,87 m<sup>2</sup>
- Segundo Piso: Servicio de ginecobstetricia Área: 922,15 m<sup>2</sup>

TOTAL, ÁREA INTERVENCIÓN: 2317,11 m<sup>2</sup>. Se muestra gráfica



Luego explica los avances que se llevan a cabo en cada piso así:



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SERVICIOS  
DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

En el sótano:

-Se hace la mampostería en bloque # 4 con el confinamiento de columnetas, viguetas y dovelas, se inicia con la actividad de pañetes y se hace el retiro de redes. Cn un porcentaje programado del17% y se ha ejecutado un 27%. Se muestran fotos.

## SOTANO – ARQUITECTURA ADECUACIÓN

PORCENTAJE PROGRAMADO 19% EJECUTADO 27%




MAMPOSTERIA




MAMPOSTERIA



PAÑETES N MUROS



PAÑETES EN MUROS



CONSORCIO  
IC MEISSEN 2022

En el primer piso:

SE ha realizado retiro de escombros, demolición de muros y retiro de redes existente. Se muestran fotos

## PRIMER PISO - ESTADO ACTUAL - ADECUACIÓN




RETIRO DE ESCOMBROS



DEMOLICION DE MUROS



RETIRO DE REDES  
EXISTENTES



CONSORCIO  
IC MEISSEN 2022



-En el segundo piso:

Se hace el retiro del cielo falso y se hace la inspección de redes existentes, para coordinar con el hospital las respectivas desconexiones sin afectar el servicio. Se muestran fotos.

## SEGUNDO PISO - ESTADO ACTUAL - ADECUACIÓN



AREA ENTREGADA



CERRAMIENTO  
PROVISIONAL EN EL AREA  
ENTREGADA



RETIRO DE CIELO FALSO



### 5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

-El señor Epifanio Gutiérrez, solicita que se le aclare bien lo del presupuesto que fue asignado para este contrato. La Ingeniera Ana González, le recuerda que en la reunión anterior se les entregó copia del contrato. La jefe Rosa Tulia le entregó una carpeta a cada uno de los veedores.

-El Sr. Agustín Moreno solicita a la Ingeniera Ana, hacer entrega del documento con los avances que se va a presentar en cada reunión. La arquitecta Ana, refiere que la presentación se le enviará la jefe Rosa Tulia para que sea entregada a cada uno de los veedores.

También el Sr. Agustín Moreno solicita que en cada reunión se entregue un documento con las diferentes modificaciones y de lo que ya esté aprobado y que se va a realizar en cada piso. La arquitecta explica que en cada reunión se presenta toda la información del desarrollo del convenio y ejemplo de ello es la información que se les está presentando el día de hoy. La arquitecta enviará la presentación del día de hoy a la jefe Rosa Tulia para que ella les entregue una copia a cada veedor. Para las próximas reuniones se enviará la presentación antes de la reunión para entregarla a los veedores, con el fin de ellos hagan una lectura previa y tengan herramientas para hacer las preguntas frente a las inquietudes que tengan.



6. Recorrido por la obra: Terminada la reunión se realiza recorrido a la obra, con el fin de que los veedores, verifique la información que recibieron en el desarrollo de la reunión.

Se anexa registro fotográfico de la reunión y recorrido.



6. Cierre: Siendo las 11:30 m se da por terminada la reunión.

Se anexa lista de asistencia.



**7. COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Entregar presentación o documento con los avances del convenio a los veedores en cada una de las reuniones, en el que se especifique que se ha realizado en cada uno de los pisos a intervenir.	Documento escrito	Noviembre 30 de 2022	Dra. Mónica Salguero, líder proyectos y Arquitecta Ana González
Se acuerda realizar mesa de diálogo el día 18 de noviembre de 2022	Mesa de Diálogo	30 de noviembre de 2022	Dra. Mónica Salguero y Rosa Tulia Quintero. Subred Sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero.

Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar

SECRETARIO REUNIÓN

---

