



NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur

RESPONSABLE: María Elena Restrepo García

SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez

REUNIÓN N°: 10 – 2022

FECHA: 19 diciembre 2022

HORA INICIO: 1:00 pm

LUGAR: Hospital El Tunal – Área de Obra Centro de Salud y Urgencias

HORA FINAL: 3:00 pm

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices nacionales y distritales derivadas por el regreso a la normalidad luego de culminar la emergencia por COVID – 19

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Ninfa Rodríguez	Veedora	ma.ninfarodriguez@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	María del Carmen Peña	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Aura Beatriz Vargas	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	ASOUHTUNAL	Presencial
8	María Elena Restrepo	Medico Especializada	mariaelena2219@hotmail.com	Gestión Proyectos – Subred Sur	Presencial
9	Jonathan Rojas	Ingeniero	jonatanrojasing@gmail.com	UT MO 2021	Presencial
10	Guillermo Pérez	Ingeniero	residentesisommatumal@gmail.com	UT MO 2021	Presencial
11	Alejandra Zambrano	Ingeniera	interventoriacapstunal@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
12	Julio Cesar Martínez	Ingeniero	sstainterventoria@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial



13	Jeniffer Aponte	Ingeniera residente SST	SD	Consorcio Tunal 2022	Presencial
14	Andrés Felipe Del Rio Toro	Arquitecto	SD	Consorcio Tunal 2022	Presencial
15	María Elena Restrepo García	Médico Especializado	proyectos2@subreds ur.gov.co	Gestión de Proyectos – Subred Sur	Presencial
16	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelit o@subreds.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a la obra
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, ingenieros de contratista e interventoría, profesional especializado control social de SDS, médico especialista Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Envío acta y presentación de la reunión
2. Seguimiento a las solicitudes
3. Seguimientos veedores
4. Convocatoria reunión seguimiento de veedores

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza reunión presencial en la Unidad de Servicios El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos. La Oficina de Participación de la Subred Sur gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores.

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 1:10 pm iniciando la reunión con 07 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la USS El Tunal: y se iniciara en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.



AVANCE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN USS EL TUNAL

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud Tunal

2

Proyecto:
Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal



1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal



Construcción punto fijo y muros perimetrales. Centro de Salud Tunal.





Los ingenieros de interventoría de Logia 3 y UT MO 2021, saludan a los asistentes y agradece a los veedores el compromiso a participar en el recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán hacer observación de la obra en el perímetro y no está permitido el ingreso al edificio; ante la información los veedores manifiestan su interés para realizar recorrido seguro a la obra en el próximo recorrido, ante lo cual se acuerda que los veedores usen indumentaria con calzado totalmente cerrado puede ser botas de protección o botas de caucho, jeans o pantalón y chaqueta gruesos, el contratista gestionara los cascos. Se aclara que en el momento se está haciendo trabajo de obra y no se tenía previsto el ingreso. Se recuerda que se hace seguimiento al convenio 1223 Adecuación y Dotación CAPS El Tunal en primer momento, recordando de manera general:



Adecuación y dotación Centro de Salud Tunal

Actividades ejecutadas en OBRA durante el período evaluado (septiembre 2022):

- ❖ Se realizó la identificación y creación de ítems no previstos, con respecto al presupuesto inicial que no es acorde a las necesidades actuales del proyecto, debido a la revisión de diseños iniciales y a los ajustes aprobados por SDS, (de acuerdo a la realidad del proyecto, con las modificaciones requeridas por la Subred en el proceso de reorganización de servicios-Abraham Lincon).
- ❖ El contratista de obra radicó solicitud de prorroga y de adición presupuestal ante la Subred e interventoría: necesidad de prorrogar el contrato de acuerdo al tiempo que el contratista utilizó ajustando los diseños iniciales en todos sus componentes (entre otros:- Componente eléctrico. - Componente arquitectónico - Componente bioclimático - Componente hidrosanitario y RCI - Carpintería metálica y en madera - Fachada y ventanería - Ventilación mecánica, gases medicinales - Cubierta en teja. – Equipos)

- El 15 de diciembre se firma de acta de inicio al contrato de interventoría y al contrato de obra, los cuales se encuentran en el momento en ejecución.
- Se entregó el predio a contratista de obra UT MO 2021, iniciando enero de 2022.
- Porcentaje de cumplimiento de cronograma de la obra está en 46.2% a la fecha del recorrido.



- Se tiene plan de ingreso y salida de vehículos pesados para ingreso de material y salida de escombros, se tienen certificados de la salida de los escombros para hacerle el respectivo seguimiento y hasta la fecha no se ha generado dificultades de movilidad.
- Terminó el proceso fundición de placa de cuarto piso y se está instalando cubiertas, también finalizo de construcción de paredes en el perímetro del edificio hasta el cuarto piso, las cuales se realizan con bloque y ladrillos y las paredes internas del edificio serán con estructura liviana de superboard, explicando a los veedores que el edificio en la fachada tendrá unas paredes flotantes según diseño definido por la SDS.
- Se observa en el recorrido que se cuenta con los ductos de ascensores hasta el cuarto piso y estructura de escalera junto a los ascensores, los cuales ya están terminando obra gris.
- Se terminó la ampliación de los aleros del perímetro del edificio, estando completo el cuarto piso, parcial, los cuales fijaron y compactaron de manera segura.
- Se aprobó por parte de la Secretaria Distrital de Salud la aprobación de prórroga por cinco meses desde el 15 de diciembre hasta el 30 de mayo y están por aprobar la adición.
- Se tiene proyectado que terminen etapa estructural al final de mes.
- Se vienen adelantando los trabajos de mampostería, pañetes y alistamiento de muros, redes hidráulicas y eléctricas y enchape de baños, en primer y segundo piso.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: diseños del aleron del cuarto piso que tiene mas de dos metros, indicando los ingenietos que todo el edificio tiene calculos de material y diseño que garantizan la estabilidad de la estructura del edificio, se explica que en el quinto piso estaran ubicados los paneles solares para el autoabastecimiento del edificio. Los veedores tambien preguntan sobre la calidad de materiales, los tiempos y contratiempos que puedan darse en lo que resta de la obra, indicando lo ingenieros que se esta teniendo en cuenta el cronograma propuesto, que se viene la etapa de mamposteria, instalacion de pisos y arreglo de paredes que es mucho mas facil de realizar, se cuenta con 30 personas en la obra y se iran haciendo cambios de perfil una vez se culminen etapas.



Se realiza traslado de los veedores al área de la obra de reorganización en la que se ubicaba urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el arquitecto de consorcio Tunal 2022 y la residente de seguridad y salud en el trabajo de dicha obra:



PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

Población a Beneficiar
459.554 Personas

% Avance obra con corte 30 de septiembre 2022

- EJECUTADO: 6.5%
- PROGRAMADO: 6.1%

Adecuaciones:

- 88 Camillas De Observación Urgencias
- 2 Consultorios Triage
- 7 Consultorios de Valoración Urgencias
- 9 salas de cirugía
- UCI Intensivo
- UCI intermedio
- Hospitalización

LINEA DE TIEMPO

ACTA DE INICIO
20 de Mayo de 2022

DEMOLICIÓN
Diciembre de 2022

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Enero 2023

INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Enero 2023

TERMINACIÓN OBRA
Enero de 2024

El arquitecto del consorcio informa que se tiene un avance de demolición del 98%, se han tenido consultas para deolicion de una estructura de escaleras, lo cual afecta el edificio que no sera intervenido, por lo cual se esta a la espera de aprobacion de propuesta de reforzamiento para dicha estructura, lo cual seria una adicion del contrato.

Tambien el arquitecto manifiesta que se inicio la escavación, lo cual va a realizarse hasta aproximadamente el mes de febrero y es una de las etapas de mas riesgo y trabajo. Estan trabajando en el momento con 17 personas y es trabajo pesado, ademas esta entrando y saliendo maquinaria para recoleccion de escombros y escavacion. Explica el arquitecto que el avance de la obra es de un 2% aproximadamente y estan justos en el cronograma.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: calidad de materiales, salida de escombros, avance en el proceso de demolición y tiempos para inicio de escavación, preguntan además como se va a hacer el manejo de los flora y fauna alrededor de la obra, explicandoles que cuentan con un ingeniero ambiental en la obra y realizara el manejo según la vigilancia de jardin botánico.

El ingeniero responde las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta del recorrido para soportar la mesa de dialogo.
- Se realizará según las recomendaciones de los ingenieros un recorrido seguro, el sábado 11 de febrero a las 12 m, dado que a esa hora no está haciendo trabajos y así se puede acceder a la obra con menor riesgo, lo cual se tramitará la aprobación por la Subred Sur. No se realizará mesa de dialogo en enero de 2023.
- Proyectar capacitación en infraestructura
- Los veedores enviaron copia de los seguimientos.

4. Cierre reunión

Cierra la reunión siendo las 3:30 pm, realizando traslado de los veedores en vehículo institucional a los puntos iniciales. Se proyecta próxima reunión el sábado 11 de febrero de 2023, acordando que deben presentarse con calzado cerrado, en lo posible de protección o botas de caucho, pantalón y saco gruesos, el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

consorcio gestionara los cascos de protección.
Se adjuntan lista de asistencia y registro fotográfico.



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd- mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Copia de prorroga y adición en obra Centro de Salud Tunal	Envío por correo electrónico	Febrero 2021	Médico Especializado Gestión de Proyectos
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	31 diciembre 2022	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	31 diciembre 2022	Veedores
Recorrido obras Tunal	Gestión de vehículo institucional Convocatoria a recorrido realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación Whatsapp Subred Sur Gestión de permiso por parte de SST	11 febrero 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA
							HORA DE INICIO		
1	19.12.2022	Inspección Salazar	41172413	Asociación	III	6537578	Reserva de otros temas Mega dialogo reduna para conocer avance de obras	resna.2020@alibora.com	[Signature]
2		Stevens Jara	413370330	Asociación	VI	3193388358			[Signature]
3		Camacho Sierra	4158320576	Reduna	IV	3123127753			[Signature]
4		Esola Gutierrez	25563213	Reduna	Soacha	3128800058			[Signature]
5		Edna Patricia Novas	10522959	Reduna	VII	3138018184		lucyrosario1916@gmail.com	[Signature]
6		Ben. Nolasco Robinson	411439	Reduna	VI	3403618796		ben.nolasco@reduna.com	[Signature]
7		Daniel Isopuer Martinez	1115349	Reduna	V	3905807539			[Signature]
8									



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD -
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA
							HORA DE INICIO		
1	19-12-2021	Ana Melina Bayona Sanchez	56200295	Subred Ser	Tunjelito	311 8193509		for tu participacion salud tunjelito@gmail.com	
2		Alyganda Zambrano	52702440	Integradora Logica Asociados				integradora.caps.tunal@gmail.com	
3		Jairo OSAR MARTINEZ	112483153	INTEGRADORA Lelia 3.				SSAINT ELEN TORAL TUNAL@GMAIL.COM	
4		William Pérez	1065881660	UT HO 2021	Rafael de la URBEL			Resistente Sistema Tunal@gmail.com	
5		Jonathan Espi	1121310921	UT MO 2021		3188341486		Jonathan.espinoza@gmail.com	
6		Orvan Elean	430049190	Subred Ser	Tunjelito	3166114233		Orvan Elean 2214@gmail.com	
7		Jennifer Hoyt	1010036330	Consejo Comunitario	Tunjelito	3105515743			
8		Andrés Felipe Del Rio Torres	1072713073	Consejo Comunitario Tunal		3188031481			



Registro fotográfico recorrido área obra Centro de Salud Tunal





Registro fotográfico recorrido área obra Reorganización (antigua urgencias y consulta externa)

