 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1975</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
FECHA: Junio 16 de 2023	HORA INICIO: 9:00 a.m.	HORA FINAL: 11:30 a.m.	REUNIÓN N°: 06
LUGAR: Sala tercer piso torre 2 USS Meissen			
TEMA: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.			
RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.		SECRETARIO: Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.	

1. OBJETIVO:
-Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen.. -Realizar recorrido obra

2. PARTICIPANTES:																																				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Se anexa lista de asistencia</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1						2						3						4						5	Se anexa lista de asistencia				
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																															
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5	Se anexa lista de asistencia																																			

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1.Saludo y presentación de los participantes 2.Presentación del objetivo de la reunión. 3.Seguimiento a compromisos 4.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. 5.Aclaración de inquietudes a la comunidad. 6.Recorrido a la obra 7.Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
- 3 veedores. - Ingeniero Carlos Tovar. Subred Sur. -Ingeniero Ricardo Serrano. Firma Interventora -Jefe Ricardo Martínez. Enlace USS Meissen



5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar reunión en el mes de junio de 2023. Compromiso que se esta cumpliendo el día de hoy.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo,

2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. El objetivo de la reunión, es dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- "Proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen", y realizar recorrido a la obra.

3. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de abril de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

4. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

Antes de dar inicio a la socialización de avances, se presenta el ingeniero Carlos Tovar, quien desde la fecha reemplazará al ingeniero Jorge Mario, que ya no labora en la Subred Sur.

Seguidamente el ingeniero Carlos Tovar presenta los siguientes avances del mes:

El Porcentaje de avance de la obra con corte a 10 de junio de 2023 es de lo Ejecutado: Un 40,8, de lo Programado: un 33% Con una diferencia de un 7,8%.

Las áreas que se están interviniendo son:

-Sótano: Bienestar, área transfusional, Central distribución de alimentos

-Urgencias Adultos: 20 camillas observación

-Ginecobstetricia: 4 salas de partos, 4 TPR, 8 camillas de recuperación, consultorios de ginecobstetricia.

Las actividades en ejecución son: Instalación carpintería metálica y de vidrio, Terminación RCI, 90% ejecución HVAC 30% instalación cielo raso, Terminación de medias cañas y pisos, ejecución final saca núcleos, 70% ejecución HVAC, Inicio instalación estructura en cielo raso, 80% mampostería, 50% pañetes y un 30% afinado de pisos

Comenta que hay una ruta crítica: Se solicitó a la secretaría De Salud una prórroga hasta diciembre 15 de 2023, Adición al convenio para cubrir los costos de la prórroga de la interventoría y está en n revisión el balance del contrato de obra para establecer la necesidad de recursos adicionales y la disponibilidad de entrega de espacios, especialmente el área de urgencias de primer piso.

Finalmente presenta la ejecución financiera del convenio con corte a 31 de mayo 2023 Así:

Componentes del convenio interadministrativo 2980595	Valor Compromiso Contratado	Vr Facturado	Vr Pagado
Obra	11.416.058.897	2.392.722.258	2.392.722.258
Interventoría	1.103.112.364	387.177.420	387.177.420
TOTAL	12,519,171,261	\$ 2.779.899.678	\$ 2.779.899.678

5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

El señor Agustín Moreno pregunta que pasa con las bombas de vacío: El jefe Ricardo Martínez responde, que por el aumento de capacidad instalada, uno de las bombas ya se dañó, entonces lo que se hizo fue hacer el requerimiento de una nueva a través de esta obra, porque se va a necesitar y se va a duplicar el caballaje, por que esto funciona por caballos de fuerza y obviamente es un costo bastante elevado, pero se necesita y la Secretaría ya vino y hizo la revisión y ya dio el aval.

El señor Javier Jiménez pregunta, que respecto al informe anterior cambio bastante el porcentaje de avance, ya que estaba en el mes anterior que estaba en programado un 45% y ejecutado un 42 % y para este mes el ejecutado es un 40% y el programado es un 33%. El ingeniero Carlos Tovar y el jefe Ricardo, responden que es entendible, ya que se espera es que vaya aumentando el porcentaje, pero lo que sucede es que debido a todo lo que se revisó se tuvieron que realizar unos ajustes, disminuyó, pero es porque se van a realizar mas cosas de las que se tenían planeadas.


El jefe Ricardo les informa que ya esta para entrega lo de Nutricer, lo de transfusional y las salas ya tienen techo.

-La Sra. Ubaldina, dice que ella sigue insistiendo en la posibilidad de colocar dos turnos de trabajo, con el fin de que se termine la obra en el menor tiempo posible, porque se necesita espacio, ejemplo en este tiempo que se están presentando muchas enfermedades respiratorias y hay mucha demanda del servicio. El ingeniero Serrano dice que se esta trabajando una jornada hasta las 7 de la noche, con el fin de avanzar en la terminación de la obra.

Terminada la mesa de diálogo, se continúa con la visita a la obra,

6. Recorrido a la obra. Se realiza recorrido a la obra, con el fin de verificar la información, recibida en la presentación de los avances. Se anexan fotos como evidencia.



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo en el mes e junio de 2023 y realizar recorrido a la obra	Reunión presencial	Junio 30 de 2023	Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur.

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero



SECRETARIO REUNIÓN

Notas: Rosa T. Quintero
Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar