

| | | |
|---|--|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V5 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| EVENTO: REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | | | |
| FECHA: Septiembre 15 de 2023 | HORA INICIO: 9:00 a.m. | HORA FINAL: 11:30 a.m. | REUNIÓN N°: 09 |
| LUGAR: Oficina de Coordinación Unidad De Servicios Meissen 4 piso | | | |
| TEMA: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. | | | |
| RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur. | | SECRETARIO: Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar. | |

| |
|---|
| 1. OBJETIVO: |
| <ul style="list-style-type: none"> -Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen.. -Realizar recorrido obra |

| 2. PARTICIPANTES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|
| Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">CARGO</th> <th style="width: 25%;">CORREO</th> <th style="width: 25%;">DEPENDENCIA/USS</th> <th style="width: 20%;">FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Se anexa lista de asistencia</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | Se anexa lista de asistencia | | | |
| NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Se anexa lista de asistencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.Saludo y presentación de los participantes 2.Presentación del objetivo de la reunión. 3. Lectura del acta anterior 4.Seguimiento a compromisos 5.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. 6.Aclaración de inquietudes a la comunidad. 7.Recorrido a la obra 8.Cierre. |

| |
|---|
| 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) |
| <ul style="list-style-type: none"> - 5 veedores -Representante de las asociaciones ante la Junta Directiva de la Subred Sur E.S.E. Sr. Rubén Celis. - Ingeniero Carlos Tovar. Subred Sur. -Alejandro Leal. Firma Interventora -Dr. Cesar Iván Sánchez. Contraloría de Bogotá. Asesor Salud .Dr. Denis Eduardo Borroso. Contralor Local Ciudad Bolívar -Dr. Juan David Rodríguez. Director Contraloría De Bogotá -Johanna Del Pilar. Consorcio Torre 1 Meissen -Jefe Ricardo Martínez. Enlace USS Meissen Sebastián González. Referente Control Social Secretaría Distrital De Salud -Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación. |



Realizar mesa de diálogo en el mes de septiembre de 2023 y realizar recorrido a la obra

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar reunión en el mes de septiembre de 2023. Compromiso que se esta cumpliendo el día de hoy. Elaborar oficio por parte de los veedores dirigido a la alcaldesa mayor con copia al Secretario de Salud y al gerente de la Subred Sur. Con el fin de gestionar recursos para la dotación nueva de la Torre 1. El señor Agustín Moreno, informa que se radicó Oficio y la alcaldesa ya dio respuesta positiva el día 13 de septiembre de 2023.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo,

2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. El objetivo de la reunión, es dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- "Proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen", y realizar recorrido a la obra con seguimiento y acompañamiento de la Contraloría De Bogotá.

3. Lectura del acta anterior. La cual es aprobada por unanimidad

4. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de agosto de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

5. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Carlos Tovar inicia la socialización de los avances, recordando los datos del convenio y del contrato así:

Convenio N° 2980595- 2021

- Contrato Obra: 4865-2022 - Valor: \$ 11.416.058.897
- Contrato Interventoría: 4866-2022 - Valor: \$1.103.112.364

Luego presenta los avances de la obra según programación: Porcentaje de avance obra con corte 8 de septiembre de 2023
Ejecutado: 96,82%
Programado: 62,10%
Diferencia: -34,72%

Capacidad Instalada de las áreas que se están interviniendo:

- Áreas que se están interviniendo:

-Sótano: Bienestar, área transfusional, Central distribución de alimentos

-Urgencias Adultos: 20 camillas observación

-Ginecobstetricia: 4 salas de partos, 4 TPR, 8 camillas de recuperación, consultorios de ginecobstetricia.

Las actividades que están en ejecución son: Sótano: Conexión de red contraincendios, Primer piso: Demolición de muros y redes existentes, en el Segundo piso: Tapado de cielo raso y pañete de muro en consultorios e instalación de redes ventilación y gases medicinales

Finalmente presenta la ejecución financiera del convenio con corte a 31 de agosto de 2023 Así:



| Componentes del convenio interadministrativo 2980595 | Vr Convenio | Valor Compromiso - Contratado | Vr Facturado | Vr Pagado | % Ejecución Financiera |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Obra | 12.057.850.845 | 11.416.058.897 | 6.592.404.648 | 6.592.404.648 | 58% |
| Interventoría | 1.119.911.254 | 1.103.112.364 | 575.726.178 | 575.726.178 | 52% |
| EGAT | 223.467.207 | 223.467.207 | 223.467.207 | 223.467.207 | 100% |
| TOTAL | \$ 13.401.229.306 | \$ 12.742.638.468 | \$ 7.391.598.033 | \$ 7.391.598.033 | 58,01% |

Se presentan las actividades en ejecución a la fecha:

Se continúan las siguientes actividades:

Sótano: Pendiente acabados de los servicios de alimentos y transfusión sanguínea.

Primer piso: Demolición de muros y redes existentes.

Segundo piso: Tapado de cielo raso. Pañete de muro en consultorios, instalación de redes ventilación y gases medicinales

6. Aclaración de inquietudes a la contraloría y a la comunidad.

- El Dr. Juan David Rodríguez. Director Contraloría De Bogotá, dice que únicamente tiene una pregunta frente a lo expuesto. ¿Por qué se hizo una prórroga de tiempo a diciembre, cuando estaba programado para entregar en septiembre? El ingeniero Carlos Torres, responde que por plan de contingencia se tenía que dar respuesta a la demanda y prioridad en la prestación de los servicios, por este motivo se retrasó los avances en la obra y se tuvo que disponer de más espacios para la prestación del servicio de urgencias.
- El Sr. Agustín Moreno. Comenta que los veedores le solicitaron a la alcaldesa Mayor, asignar más recursos para la dotación de la Torre 1, la cuál comente que ya fue aprobado.
- Ubaldina Huertas agradece a la Subred los avances que se han tenido.
- Los demás veedores agradecen al señor contralor el estar pendiente y el hacer acompañamiento a estas a la veeduría Torre 1 Hospital de Meissen.

Terminada la mesa de diálogo, se continúa con la visita a la obra,

7. Recorrido a la obra. Se realiza recorrido a la obra, con el fin de verificar la información, recibida en la presentación de los avances. El contralor manifiesta que se nota los avances que hay a la fecha, respecto a la visita realizada en el mes de mayo y solicita a la Subred enviar el informe de avances a la contraloría.

Se anexan fotos como evidencia de la mesa de diálogo y del recorrido a la obra.







Nota: Los NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

Se anexa lista de asistencia

| REGISTRO DE ASISTENCIA | | | | | Código Formato PGD-02-08 Versión: 14.0 |
|---|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Objetivo: Visita a la obra del Hospital Meissen Torre I | | | | Fecha: 15/09/2023 | |
| Lugar: Hospital de Meissen | | | | Horario: 9:00 a.m. | |
| N° | Cedula | Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Firma |
| 1 | 79417978 | EPIFANIO GUTIERREZ | veedor-a | veeduría | <i>[Firma]</i> |
| 2 | 41473720 | Ubaldo Huertas | — | veedor | <i>[Firma]</i> |
| 3 | 2315315 | Jeremias Ramirez | — | veedor | <i>[Firma]</i> |
| 4 | 19127663 | Rubén Celis Ariza | veedor | subred sur | <i>[Firma]</i> |
| 5 | 17191187 | AGUSTIN MORENO M | VEEDOR TORRE I | ASOUSSEISSEN | <i>[Firma]</i> |
| 6 | 88281606 | Denis Orlando Barrozo | gerente contable | contraloría | <i>[Firma]</i> |
| 7 | 39611986 | Bianca Olga Medina S | Profesional | Contraloría | <i>[Firma]</i> |
| 8 | 7069053524 | Carlos E Touza R | coordinador prot des | sub red sur | <i>[Firma]</i> |
| 9 | 11.444.440 | César Iván Sánchez León | Alexa Salvo | SALUD | <i>[Firma]</i> |
| 10 | 79837617 | JAVIER JIMENEZ | VEEDOR TOR I | ASOUSSEISSEN | <i>[Firma]</i> |
| 11 | 80091811 | JUAN DAVID RODRIGUEZ | DIRECTOR | CONTRALORIA EN | <i>[Firma]</i> |
| 12 | 79351998 | Camilo Romero | Pro J. 219 03 | Comuneros | <i>[Firma]</i> |
| 13 | 31061076 | Jorge Rodríguez | Asesor PJ | Participación | <i>[Firma]</i> |
| 14 | 1030549334 | Alexandro Mateo | PROJ 219 01 | Comuneros | <i>[Firma]</i> |
| 15 | 40432072 | Johanna del Pilar Nolasco | Post-Administración | Contraloría Torre I | <i>[Firma]</i> |

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888
Página 1 de 2



| CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C. | | REGISTRO DE ASISTENCIA | | | Código Formato PGD-02-08 Versión: 14.0 |
|---|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Objetivo: Visita a la obra del Hospital Meissen Torre I | | | | Fecha: 15/09/2023 | |
| Lugar: Hospital de Meissen | | | | Horario: 9:00 a.m. | |
| N° | Cedula | Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Firma |
| 1 | 102386770 | Ricardo Matinez Galery | Resoluce | SR S | [Firma] |
| 2 | 1030535788 | Johann Sebastian Bantolar | Intervente Control Soc | SDS | [Firma] |
| 3 | 3190260 | Rosa Tulia Quintero | Profesional P.C | Subred Sur | [Firma] |
| 4 | 79552593 | Alejandro de la C. | Resol interventoria | interventoria | [Firma] |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888

7. COMPROMISOS:

| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd) | QUIEN (Responsable) |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Realizar mesa de diálogo en el mes de octubre de 2023 | Reunión presencial | Octubre 31 de 2023 | Mónica Salguero. Líder proyectos Subred Sur Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación |
| | | | |

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero

SECRETARIO REUNIÓN

Notas: Rosa T. Quintero
Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar