

## ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred       Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_      Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_ REUNIÓN x OTRO \_\_\_

NÚMERO DE ACTA: 09

FECHA: 2 de Noviembre de 2022

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 10:00 am

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Proposiciones y Varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

## DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.


- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Referente de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 4 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Eligio Rey, Dora R. Benavides y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Juliette Castro, Byron Aguirre y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto. Flor A. Vargas de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente Gerente Dra. Martha Y. Ruiz, Miguel Mojica Jefe de la Oficina de Sistemas de Información, por la Oficina de Desarrollo Institucional jefe Diana Mendivelso, Arq. Yasser Kallil, Ing. Nicolás Albarracín e Ing. Biomédica Julie P. Talero y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el Ref. Daniel Sebastián Aponte.

Se excusa para esta reunión Ramiro Ortiz por compromisos en la SDS.


- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que se envió el acta correspondiente a la sesión de avances del mes de agosto para la respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el acta.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:** Toma la palabra, Roberto P. Silva de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 92,58 % sobre un 91,18% programado con una diferencia de 1,40%.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:



**DESARROLLO**

**COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:**



**LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:**

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención  
Torre de Urgencias

**LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)**

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE I	20	BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
2	EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2	21	ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
3	SEMAFORO RAMPA	22	ÁREA DE EMPAQUE
4	CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES	23	ÁREA MATERIAL ESTERIL
5	CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO	24	ÁREA SUCIA
6	RESTITUCIÓN RED PLUVIAL EAAB	25	BICICLETEROS SÓTANOS
7	SEÑALETICA	26	PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS
8	PREINSTALACIONES AUTOCLAVE	27	RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS
9	PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR	28	CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS
10	SOPORTES ESTACIONES SATÉLITES	29	CERRAMIENTO MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE
11	PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO	30	ACABADOS AREAS ESPECIALES
12	SALA MAXILOFACIAL	31	CONTROL DE ILUMINACION
13	SALA DE YESOS	32	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELECTRICOS
14	CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO		
15	SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO		
16	SALA DE TRANSICIÓN		
17	LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES		
18	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS		
19	CUARTO DE INSUMOS		

**PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN**  
**CINCO (5) MESES**  
A PARTIR DE LA FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

## DESARROLLO

Roberto P. Silva expone que estas actividades complementarias son necesarias en pro de la mejora de los servicios y la calidad del proyecto. Agrega que hay un esfuerzo importante de todas las partes involucradas para realizar este proceso y todo lo que ello conlleva. Se contempla un tiempo estimado de cinco (5) meses de ejecución.

La Dra. Martha Y. Ruiz gerente de la Subred Sur Occidente argumenta que los ajustes que se le hicieron al proyecto inicialmente respondían a la norma 203 de 2018. Actualmente, rige la norma 3100 de 2021 del Ministerio de Salud. Por temas de habilitación y mejora de los servicios, se deben realizar estas actividades complementarias para dar cumplimiento a normativa vigente. Agrega que las treinta y dos (32) actividades ya están en trámite de legalización para su inicio, la fecha estimada de ejecución propone cinco (5) meses a partir del 25 de noviembre de 2022, lo cual arrojaría el 27 de abril de 2023 como fecha tentativa de entrega recalando que esto depende de actividades de terceros. Puesto que, es un escenario crítico en relación a importaciones, adecuaciones e instalaciones.

### REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención  
Torre de Urgencias

### COMPROMISOS

COMPROMISO		FECHA ESTIMADA
Entregar Presupuesto Total Obras Adicionales	▶	28 de Octubre 2022
Entregar reprogramación con fecha fin	▶	28 de Octubre 2022
Firma y Legalización de los Contratos	▶	18 de noviembre 2022

#### 4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo indica que el grupo veedor estaba al tanto de la adición presupuestal para las obras complementarias. A su vez, que se tuvo que tener en cuenta el proceso de estas actividades necesarias para el desarrollo y futura entrega de la obra. Agradece la gestión por el trámite ágil en los nuevos recursos y la disposición de la administración para atender las necesidades de la comunidad.

La Dra. Martha Y. Ruiz da un parte de tranquilidad al grupo veedor, puesto que la Torre de Urgencias es una prioridad para la Alcaldesa Mayor tanto así que se gestionó desde la administración el trámite ante el Acueducto para agilizar esta situación. Por otro lado, los recursos adicionales de la obra consideran el tema del acueducto, temas de habilitación, señalética y lo correspondiente al embellecimiento del proyecto y estos

**DESARROLLO**

ya se encuentran asegurados. El interés del Consorcio e Interventoría es entregar una obra en óptimas condiciones de calidad.

La Dra. Martha Y. Ruiz recalca que ha sido un proceso complejo con el alza del dólar lo cual ha requerido ajustar el presupuesto de estas obras complementarias. Al día de hoy, se encuentra en gestión la adición y prórroga por más de 3.180 millones. Roberto P. Silva aclara que al adicionarse este recurso el porcentaje de ejecución disminuirá en raíz a la reprogramación que se debe realizar.

Por otra parte, en relación a la dotación, la Dra. Martha Y. Ruíz expone que los proveedores ya tienen listos los equipos para la entrega, se espera coordinar con la constructora el ingreso a la obra. La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Diana Mendivelso indica que no se tuvo ningún inconveniente en temas de importación y ya están disponibles para el ingreso.

Margarita Arévalo pregunta ¿cómo se plantea unir la torre nueva con el edificio actual? La Dra. Martha Y. Ruiz informa que se avanza con el proceso de estudio para la respectiva conexión, en la próxima sesión se presentará como se proyectó esta conexión con la torre actual. Roberto P. Silva agrega que esta conexión se contempla en los diseños en los pisos 1 y 2.

Eligio Rey agradece por todos los avances, esfuerzos y gestiones ejecutadas en el último tiempo a todo el equipo involucrado en entregar este magno proyecto en beneficio de la comunidad.

Margarita Arévalo recalca que la veeduría tiene claros los tiempos estipulados en relación a los trámites en temas de adición y prórroga y el 26 de noviembre de 2022 inicia una segunda fase de tiempo para obras complementarias para cumplir con temas normativos de habilitación. Roberto P. Silva indica que se debe aclarar que el contrato firmado inicialmente culminará el día 25 de noviembre de 2022.

**5. PROPOSICIONES Y VARIOS:**

- Margarita Arévalo solicita que se convoque al grupo veedor, se cita textualmente “en el momento que algún concejal o edil quiera visitar la torre y sacar pecho políticamente”. La Dra. Martha Y. Ruiz agradece el compromiso de la veeduría recalca que se informará al grupo veedor en el momento que se presente alguna petición de visita. Finalmente, solicita el uso correcto del lenguaje a fin no generar mal entendidos en relación al nuevo proceso de la obra.
- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada para el 25 de noviembre de 2022 a las 8:00 am.


Se da por terminada la reunión siendo las 10:00 am.

FECHA: 02 de noviembre de 2022	TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy
--------------------------------	--

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar al grupo veedor el proceso de conexión de la Torre de Urgencias de Kennedy con el edificio actual.	Oficina de Desarrollo Institucional	25 de noviembre de 2022

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen

	<b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b>		Versión: 3
			Fecha de aprobación: 17-11-2021
			Código: 02-01-FO-0002

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_ Reunión de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 02/11/2022 (dd-mm-aaaa) LUGAR: T. Uguacal Kennedy HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:00 am.

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión de avances con la comunidad.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	52039110	Aracely Prieto S.	Quisno	contratista	Dir. obra	[Firma]
2	13.749.227	Roberto Silva	Cosmos Kennedy	Interventor	Director Int.	[Firma]
3	52935030	Isabelle Chirba	Contratación Kennedy	Interventora	Interventora	[Firma]
4	7266567	Francoisco Bando	Interventoría	Interventoría	Residente Grial	[Firma]
5	1015410366	Jule Pauline Talero El	Asdingo	D. Institucional	Ingeniero Biomédica	[Firma]
6	7123273	Nicolás Albaracín	Asdingo	D. Institucional	Apoyo técnico	[Firma]
7	80122604	FASSETR Kaul	ASDINGO	DILLO INST	COORD	[Firma]
8	79138246	BRYON DE VIBRE D	INTERVENCIÓN	INTERVENCIÓN	INGENIERO RESIDENTE	[Firma]
9	52468234	Diana Milena Mendivelso Diaz	Subred Sur Occidente E.S.E	Of. Asesoría Dillo Insttuc	Jefe de oficina	[Firma]
10	51887453	Martha Yolanda Ruiz Valdes	Subred Sur Occidente	Gestión	Gerente	[Firma]
11	79625066	MIGUEL MOJICA M	Subred Sur Occidente	Gestión Téc	Jefe de oficina	[Firma]
12	51881096	Fra Angela Vargas	SOS	Control Social	Prof. Universit.	[Firma]

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b>		 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
	Versión:	3	
	Fecha de aprobación:	17-11-2021	
	Código:	02-01-FO-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	61'610894	Dora Ruth Benavides Kennedy			veedora.	Dora Ruth B.
14	19171539	Miguel Murcia Kennedy			veeduria	[Signature]
15	19120082	Edgar restrepo Hernandez			veeduria	[Signature]
16	1013670147	David Sebastian Acosta	SCR	PCSC	lider	[Signature]
17	151613085	Margarita Arciniegas	ASO - Kennedy	veeduria	coordinadora	[Signature]
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						