

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBPROCESO PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE USME
REUNIÓN VEEDRURIA CIUDADANA USME
16 DICIEMBRE DE 2024



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME

CONTRATOS	CONTRATISTA	INTEGRANTES / PARTICIPACION		PLAZOS	VALOR	ADICIÓN	TOTALES
CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME	POWER CHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	80%	INICIO: MAYO 4/20 FIN FASE DISEÑOS: MARZO 3/21 INICIO FASE CONSTRUCCIÓN: MARZO 4/21 FIN FASE CONSTRUCCIÓN: DICIEMBRE 31/23 FIN FASE CONSTRUCCIÓN: OCTUBRE 31/24	255.392.713.641	2.744.447.604	258.137.1612.45
		SUMINISTROS Y PROYECTOS DE COLOMBIA	20%	FASE DE ALISTAMIENTO: DIC. 31/24			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL USME 15	PAYC SA	50%	INICIO: MAYO 4/20	11.399.800.000	5.996.036.782	17.395.836.782
		PAYC SUPERVISIÓN SAS	50%	FIN: OCTUBRE 31/24			
TOTALES					266.792.513.641	8.740.484.386	275.532.998.027

AVANCE PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL VII

CORTE A DICIEMBRE 4 DE 2024

EJECUTADO: 90,19%

PROGRAMADO: 99,44%

DIFERENCIA: -9,28% - 16,17 SEMANAS

EMPLEOS PROMEDIOS ACTUALES 360

ADMINISTRATIVOS 52

OPERATIVOS 308

LOCALIDAD DE USME 175 - 39,40%

MUJERES 62 - 14%

EJECUCION FINANCIERA A DICIEMBRE 2024

Componentes del convenio interadministrativo No. 676500	Valor Contratado	Valor Facturado	% Ejecucion Financiera
Obra Llave en mano	258.137.161.246	227.292.497.953	88,05%
Interventoría Obra	17.395.836.782	15.916.999.962	91,50%
TOTAL COMPROMETIDO	275.532.998.027	243.209.497.915	88%



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

- SE REALIZÓ LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO HASTA JUNIO 30 DE 2025

PRORROGA CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO CNHU 3843/2020

- LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. PRORROGÓ EL CONTRATO DE LLAVE EN MANO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 – PARA DAR TRAMITE A DICHA PRORROGA SE SOLICITO ACTUALIZACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y UN PLA DE INVERSIÓN, A ESTAS ACTIVIDADES SE LES REALIZARA SEGUIMIENTO DE MANERA DETALLADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y LA SUBRED SUR.


PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA 4363- 2020

- LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ESTA PENDIENTE DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, QUE DEBE RADICAR LA INTERVENTORIA, SE TIENE ESTIMADO QUE SEA EL DIA DE MAÑANA.

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ANTERIOR.

- LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. DIO RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN VERBALES QUE SE REALIZARON EN LA ULTIMA REUNIÓN CON LA VEEDURIA CIUDADANA MEDIANTE RADICADO



TRAMITES ENTIDADES DISTRITALES

N°	ENTIDAD	TRAMITES	ESTADO
3	CAR	APROBACION POC PARA ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL BRAZO NORTE DE LA QUEBRADA EL PIOJO	El 1 de octubre se realizó la visita a la obra por la CAR, y nos encontramos a la espera del concepto técnico para que sea enviado a la oficina jurídica de la CAR.

CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME – Registro Fotográfico



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME – Registro Fotográfico



CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME – Registro Fotográfico

No se puede mostrar la imagen.



GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

