

Bogotá, 23 de enero de 2026

CH-5008-HT-336-2026

Ing. Geyson Camargo
Director de interventoría
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 5008 DE 2022 CUYO OBJETO: "ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE INTENCION Y EJECUCION DE OBRAS

El objetivo del presente documento es presentar el **plan de intención de ejecución de obras e inversión asociada**, con base en la programación propuesta, el estado real del proyecto y el flujo de caja necesario, con el fin de **garantizar la continuación de avance de las obras críticas para la culminación de actividades necesarias para la liberación y cierre de obra gris así dar paso a la etapa de acabados.**

El Alcance del Plan de Intención se analizó estimando los recursos que ha dispuesto el Consorcio Hospital para la inversión de Actividades en ejecución y por iniciar durante el periodo de febrero a 31 de mayo de 2026 que se resumen a continuación:

Obras priorizadas a 31 mayo de 2026:

- Tanques y obras asociadas (100%)
- Redes técnicas principales:
 - HVAC-Ductos Extracción y Suministro con Aislamiento Térmico (100%)
 - Gases medicinales - hasta Piso 3 (100%)
 - Instalaciones Hidrosanitarias – Salidas empotradas en muros (100%)
 - Instalaciones Eléctricas – Salidas empotradas en muros (100%)
 - Instalaciones Complementarias - Salidas empotradas (100%)
- Mampostería interna y de fachada (100%)
- Muros secos (100%)
- Pañetes internos (hasta Piso 3) 100%

Proyección Avance de Obra Fase de Construcción: Con el avance de **Obras priorizadas a 31 mayo de 2026** se ha estimado completar un avance de obra en la fase de Construcción del **73.09%**. Se adjunta Anexo 1. Archivo "REPROGRAMACIÓN GENERAL H_TUNAL_Avance Plan Intención a 30-may-2026" con Avance de Obra estimada sobre programación contractual para su verificación.

Número de esquema	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	%_ Esperado	%_ Ejecutado Protección a 31-may-26	% Desviación	%_ Semana Ant. 13-ene-26	% Avance Programación del periodo
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	vie 20/05/22	mié 31/07/24						
2	PROGRAMACIÓN_FASE_2 HOSPITAL TUNAL	vie 20/05/22	sáb 30/05/26	1247 días	100,00%	73,09%	-26, 91%	62,70%	11,00%
3	EQUIPOS CONSTRUCCIÓN.	lun 5/08/24	sáb 30/05/26						
4	DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS	sáb 11/05/24	sáb 30/05/26						

Proyección Avance Financiero Fase de Construcción: Con el avance de **Obras priorizadas a 31 mayo de 2026** se ha estimado completar un avance acumulado Financiero de obra en la fase de Construcción del **82.25%**. Se adjunta Anexo2. Balance Proyección Obras Priorizadas a 31-May-2026 estimado sobre programación contractual vigente para su verificación.

Actividad	Valor Contrto	Acumulado Acta 38 a 13-ene-26	% Acumulado	Valor Proyectado estimado	Valor Proyección Acumulado a 31/may/26	% Financiero Acumulado a 31-may-26	% Avance Financiero del Periodo
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.865.249.200,00						
Total Costo Fase Construcción (Si equipos de Construcción)	\$ 51.405.869.420,63	\$ 31.811.805.545	61,88%	\$ 10.468.459.254	\$ 42.280.264.799	82,25%	20,36%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN. Valor en ppto para nivelar	\$ 16.515.475.683,37						
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO	\$ 18.536.587.000,00						
Total	\$ 89.323.181.304,00						

Las actividades de **Obras priorizadas a 31 mayo de 2026** son **críticas y esenciales** para la continuidad de acabados del proyecto. A continuación, detalle de obras y balance financiero cortes a Acta 38.

PLAN DE INTENCIÓN PARA INVERSIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS A 31 MAYO DE 2026

Actividades	Inicio	Fin
Construcción de tanques 100% con llenos generales contra taludes	15/02/2026	31/05/2026
Suministro e instalación de ductos de Extracción y Suministro HVAC con recubrimiento instalados de sótano a cubierta al 100%	En ejecución	31/05/2026
Suministro e instalación de redes de gases Medicinales de pisos Sótano, Piso 1 y Piso 2 al 100% y Salidas de puntos empotradas en Muros de Piso 3, 4 y 5 para Liberación de muros	En ejecución	31/05/2026
Suministro e instalación de red contra incendio de pisos Sótano, Piso 1 y Piso 2 al 100%	15/02/2026	31/05/2026
Suministro e instalación de salidas de Muros en de Mamposteria y Muros Secos red Hidraulica y Sanitaria de pisos Sótano a Cubierta para liberación de muros	En ejecución	31/05/2026
Suministro e instalación de salidas de Muros en de Mamposteria y Muros Secos redes Electricas y complementarias de pisos Sótano a Cubierta para liberación de muros	En ejecución	31/05/2026
Suministro e instalación de redes del sistema de correo neumatico en sótano	1/03/2026	31/05/2026
Ejecución de Mamposteria Interna al 100% de Nivel de Sótano a Cubierta	En ejecución	31/05/2026
Ejecución de Mamposteria de Fachada al 100% de Nivel de Sótano a Piso 5	En ejecución	31/05/2026
Ejecución de Muros Secos al 100% de Nivel de Sótano a Piso 5	15/02/2026	31/05/2026
Ejecución de pañetes internos al 100% de Nivel de Sótano a Piso 3	En ejecución	31/05/2026

Flujo de Caja, Viabilidad y Alcance del Plan de Intención

El Consorcio Hospital ha dispuesto las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para adelantar las compras, contrataciones y ejecución de las actividades incluidas en el presente Plan de Intención. La viabilidad del plan se soporta en el flujo de caja esperado, estimado con base en los valores contractuales vigentes, lo cual permitirá garantizar la inversión de los recursos económicos realizados por el Consorcio Hospital y necesarios para la continuidad del proyecto.

No obstante, se deja constancia de que el avance del proyecto se ha visto limitado por el desequilibrio económico del contrato, situación que ha impactado la capacidad de ejecución normal de las actividades, particularmente en las fases de obra gris, acabados y adquisición de equipos técnicos. En este contexto, el Consorcio se encuentra adelantando el trámite de solicitud de adición contractual, con el fin de restablecer las condiciones económicas necesarias para garantizar la ejecución integral del proyecto y el cumplimiento de los plazos y alcances contractuales.

El presente Plan de Intención se formula como un instrumento técnico de planeación y gestión, mediante el cual el Consorcio Hospital manifiesta su disposición de continuar con la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual vigente, en la medida en que se cuente con las condiciones económicas que permitan desarrollar las actividades subsiguientes de manera técnica, eficiente y conforme a lo contractualmente establecido.

La inversión que el Consorcio destinará al proyecto para la ejecución de las actividades contempladas en el presente Plan de Intención asciende a **\$9.421.613.328,50**, valor que se estima reintegrar al Consorcio mediante la facturación derivada de la ejecución de las actividades programadas hasta el 31 de mayo de 2026.

A continuación, se presenta el balance de las actividades a ejecutar incluidas en el Plan de Intención, en el cual se detalla el estado actual del proyecto y el avance financiero esperado, en función del progreso de las obras ejecutadas.

CONSORCIO
HOSPITAL

PROYECCIÓN DE OBRAS A EJECUTAR A 31-MAY-2026 (NUEVA TORRE DE URGENCIAS)

VALOR ACTUAL DE PRESUPUESTO OBRAS A EJECUTAR	Valor PPTO	SOT	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	CUB
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 939.999.992	\$ 939.999.992						
EXCAVACIONES GENERALES TANQUES	\$ 12.723.551	\$ 12.723.551						
IMPERMEABILIZACIONES MUROS Y LLENOS GENERALES CONTRA TANQUES	\$ 99.433.081	\$ 99.433.081						
SUBTOTAL TANQUES	\$ 1.052.156.624	\$ 1.052.156.624						
DUCTOS HVAC (EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO)	\$ 1.950.000.000	\$ 350.000.000	\$ 300.000.000	\$ 228.161.964	\$ 392.043.442	\$ 268.022.056	\$ 169.971.333	\$ 241.801.205
REDES GASES MEDICINALES	\$ 1.600.000.000	\$ 454.958.376	\$ 186.997.756	\$ 210.634.514	\$ 341.509.428	\$ 238.027.374	\$ 166.424.206	\$ 1.448.346
RCI	\$ 1.850.000.000	\$ 478.040.000	\$ 253.080.000	\$ 276.760.000	\$ 289.155.000	\$ 285.825.000	\$ 260.295.000	\$ 6.845.000
REDES HIDROSANITARIAS	\$ 650.000.000	\$ 67.804.241	\$ 175.663.206	\$ 95.648.902	\$ 85.153.305	\$ 78.257.953	\$ 116.436.905	\$ 31.035.488
DUCTERIA EMPOTRADA EN MUROS REDES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS (NO INCLUYE BANDEJAS)	\$ 700.000.000	\$ 56.093.296	\$ 127.034.818	\$ 125.385.016	\$ 127.034.818	\$ 127.034.818	\$ 125.385.016	\$ 12.032.217
CORREO NEUMATICO								
SUBTOTAL REDES TECNICAS	\$ 6.750.000.000	\$ 1.406.895.913	\$ 1.042.775.781	\$ 936.590.396	\$ 1.234.895.994	\$ 997.167.202	\$ 838.512.460	\$ 293.162.255
MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 1.341.175.925	\$ 338.512.803	\$ 194.470.509	\$ 237.656.374	\$ 157.856.406	\$ 115.743.482	\$ 226.390.496	\$ 70.545.854
MAMPOSTERIA DE FACHADA	\$ 2.011.763.895		\$ 357.691.620	\$ 363.726.911	\$ 279.434.008	\$ 302.971.642	\$ 381.028.081	\$ 326.911.632
MUROS LIVIANOS (INCLUYE 1RA MANO PUNTURA)	\$ 3.731.865.023	\$ 27.421.622	\$ 863.785.011	\$ 493.153.089	\$ 953.625.260	\$ 602.872.217	\$ 786.264.840	\$ 4.742.984
PAÑETE MUROS MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 350.996.805	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 5.996.805
SUBTOTAL ACABADOS	\$ 7.435.801.648	\$ 423.434.426	\$ 1.473.447.140	\$ 1.152.036.374	\$ 1.448.415.675	\$ 1.079.087.341	\$ 1.451.183.417	\$ 408.197.275
TOTAL	\$ 15.237.958.272	\$ 2.882.486.963	\$ 2.516.222.921	\$ 2.088.626.770	\$ 2.683.311.669	\$ 2.076.254.543	\$ 2.289.695.877	\$ 701.359.530

FACTURACIÓN PAGADA	TOTAL	SOT	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	CUB
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR								
EXCAVACIONES GENERALES TANQUES								
IMPERMEABILIZACIONES MUROS Y LLENOS GENERALES CONTRA TANQUES								
SUBTOTAL TANQUES								
DUCTOS HVAC (EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO)	\$ 585.640.491	\$ 273.600.000	\$ 255.000.000	\$ 57.040.491				
REDES GASES MEDICINALES	\$ 180.245.926	\$ 145.299.146	\$ 34.946.781					
RCI	\$ 149.626.520	\$ 149.626.520						
REDES HIDROSANITARIAS	\$ 19.656.000	\$ 5.712.000	\$ 8.624.000	\$ 5.320.000				
DUCTERIA EMPOTRADA EN MUROS REDES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS	\$ 198.748.587	\$ 31.830.586	\$ 118.205.467	\$ 35.188.642	\$ 13.523.891			
CORREO NEUMATICO								
SUBTOTAL REDES TECNICAS	\$ 1.133.917.524	\$ 606.068.252	\$ 416.776.248	\$ 97.549.133	\$ 13.523.891			
MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 601.691.755	\$ 287.735.883	\$ 155.576.407	\$ 142.593.824	\$ 15.785.641			
MAMPOSTERIA DE FACHADA	\$ 1.145.367.596		\$ 293.307.128	\$ 254.608.838	\$ 170.454.743	\$ 151.485.821	\$ 190.514.040	\$ 84.997.024
MUROS LIVIANOS	\$ 84.128.000			\$ 46.848.000	\$ 37.280.000			
PAÑETE MUROS	\$ 31.625.000	\$ 28.750.000	\$ 2.875.000					
SUBTOTAL ACABADOS	\$ 1.862.812.351	\$ 316.485.883	\$ 451.758.535	\$ 444.050.662	\$ 223.520.384	\$ 151.485.821	\$ 190.514.040	\$ 84.997.024
TOTAL	\$ 2.996.729.875	\$ 922.554.135	\$ 868.534.783	\$ 541.599.796	\$ 237.044.275	\$ 151.485.821	\$ 190.514.040	\$ 84.997.024

PENDIENTE POR FACTURAR	TOTAL	SOT	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	CUB
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 939.999.992	\$ 939.999.992						
EXCAVACIONES GENERALES TANQUES	\$ 12.723.551	\$ 12.723.551						
IMPERMEABILIZACIONES MUROS Y LLENOS GENERALES CONTRA TANQUES	\$ 99.433.081	\$ 99.433.081						
SUBTOTAL TANQUES	\$ 1.052.156.624	\$ 1.052.156.624						
DUCTOS HVAC (EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO)	\$ 1.364.359.509	\$ 76.400.000	\$ 45.000.000	\$ 171.121.473	\$ 392.043.442	\$ 268.022.056	\$ 169.971.333	\$ 241.801.205
REDES GASES MEDICINALES	\$ 1.419.754.074	\$ 309.659.230	\$ 152.050.975	\$ 210.634.514	\$ 341.509.428	\$ 238.027.374	\$ 166.424.206	\$ 1.448.346
RCI	\$ 1.700.373.480	\$ 328.413.480	\$ 253.080.000	\$ 276.760.000	\$ 289.155.000	\$ 285.825.000	\$ 260.295.000	\$ 6.845.000
REDES HIDROSANITARIAS	\$ 630.344.000	\$ 62.092.241	\$ 167.039.206	\$ 90.328.902	\$ 85.153.305	\$ 78.257.953	\$ 116.436.905	\$ 31.035.488
DUCTERIA EMPOTRADA EN MUROS REDES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS	\$ 501.251.413	\$ 24.262.710	\$ 8.829.351	\$ 90.196.373	\$ 113.510.927	\$ 127.034.818	\$ 125.385.016	\$ 12.032.217
CORREO NEUMATICO								
SUBTOTAL REDES TECNICAS	\$ 5.616.082.476	\$ 800.827.661	\$ 625.999.533	\$ 839.041.262	\$ 1.221.372.103	\$ 997.167.202	\$ 838.512.460	\$ 293.162.255
MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 739.484.170	\$ 50.776.921	\$ 38.894.102	\$ 95.062.550	\$ 142.070.766	\$ 115.743.482	\$ 226.390.496	\$ 70.545.854
MAMPOSTERIA DE FACHADA	\$ 866.396.299		\$ 64.384.492	\$ 109.118.073	\$ 108.979.265	\$ 151.485.821	\$ 190.514.040	\$ 241.914.608
MUROS LIVIANOS	\$ 3.647.737.023	\$ 27.421.622	\$ 863.785.011	\$ 446.305.089	\$ 916.345.260	\$ 602.872.217	\$ 786.264.840	\$ 4.742.984
PAÑETE MUROS	\$ 319.371.805	\$ 28.750.000	\$ 54.625.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 57.500.000	\$ 5.996.805
SUBTOTAL ACABADOS	\$ 5.572.989.297	\$ 106.948.543	\$ 1.021.688.605	\$ 707.985.712	\$ 1.224.895.290	\$ 927.601.520	\$ 1.260.669.377	\$ 323.200.251
TOTAL	\$ 12.241.228.396	\$ 1.959.932.828	\$ 1.647.688.138	\$ 1.547.026.974	\$ 2.446.267.393	\$ 1.924.768.722	\$ 2.099.181.836	\$ 616.362.506

PLAN DE INTENCIÓN PARA INVERSIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS A 31 MAYO DE 2026

PROYECCIÓN FACTURACIÓN ESPERADA	TOTAL	SOT	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	CUB
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 939.999.992	\$ 939.999.992						
EXCAVACIONES GENERALES TANQUES	\$ 12.723.551	\$ 12.723.551						
IMPERMEABILIZACIONES MUROS Y LLENOS GENERALES CONTRA TANQUES	\$ 99.433.081	\$ 99.433.081						
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 1.052.156.624	\$ 1.052.156.624						
DUCTOS HVAC (EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO)	\$ 1.364.359.509	\$ 76.400.000	\$ 45.000.000	\$ 171.121.473	\$ 392.043.442	\$ 268.022.056	\$ 169.971.333	\$ 241.801.205
REDES GASES MEDICINALES	\$ 672.344.720	\$ 309.659.230	\$ 152.050.975	\$ 210.634.514				
RCI	\$ 858.253.480	\$ 328.413.480	\$ 253.080.000	\$ 276.760.000				
REDES HIDROSANITARIAS	\$ 630.344.000	\$ 62.092.241	\$ 167.039.206	\$ 90.328.902	\$ 85.153.305	\$ 78.257.953	\$ 116.436.905	\$ 31.035.488
DUCTERIA EMPOTRADA EN MUROS REDES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS	\$ 501.251.413	\$ 24.262.710	\$ 8.829.351	\$ 90.196.373	\$ 113.510.927	\$ 127.034.818	\$ 125.385.016	\$ 12.032.217
CORREO NEUMATICO								
SUBTOTAL REDES TECNICAS	\$ 4.026.553.122	\$ 800.827.661	\$ 625.999.533	\$ 839.041.262	\$ 590.707.674	\$ 473.314.828	\$ 411.793.254	\$ 284.868.959
MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 739.484.170	\$ 50.776.921	\$ 38.894.102	\$ 95.062.550	\$ 142.070.766	\$ 115.743.482	\$ 226.390.496	\$ 70.545.854
MAMPOSTERIA DE FACHADA	\$ 866.396.299		\$ 64.384.492	\$ 109.118.073	\$ 108.979.265	\$ 151.485.821	\$ 190.514.040	\$ 241.914.608
MUROS LIVIANOS	\$ 3.642.994.039	\$ 27.421.622	\$ 863.785.011	\$ 446.305.089	\$ 916.345.260	\$ 602.872.217	\$ 786.264.840	
PAÑETE MUROS	\$ 140.875.000	\$ 28.750.000	\$ 54.625.000	\$ 57.500.000				
SUBTOTAL ACABADOS	\$ 5.389.749.508	\$ 106.948.543	\$ 1.021.688.605	\$ 707.985.712	\$ 1.167.395.290	\$ 870.101.520	\$ 1.203.169.377	\$ 312.460.462
TOTAL	\$ 10.468.459.254	\$ 1.959.932.828	\$ 1.647.688.138	\$ 1.547.026.974	\$ 1.758.102.965	\$ 1.343.416.348	\$ 1.614.962.631	\$ 597.329.371

Inversión Aproximada

\$ 9.421.613.328,50

Carrera 20 # 42 SUR - 47, Bogotá D.C.

Tel: 3212401970

hosp.tunal23@gmail.com

Facturación Esperada

\$ 9.421.613.328,50

PAGOS ESPERADOS

PENDIENTE POR FACTURAR	TOTAL	SOT	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	CUB
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 845.999.993	\$ 845.999.993						
EXCAVACIONES GENERALES TANQUES	\$ 11.451.196	\$ 11.451.196						
IMPERMEABILIZACIONES MUROS Y LLENOS GENERALES CONTRA TANQUES	\$ 89.489.773	\$ 89.489.773						
TANQUES AGUA POTABLE-RCI/ALL Y PTAR	\$ 946.940.962	\$ 946.940.962						
DUCTOS HVAC (EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO)	\$ 1.227.923.558	\$ 68.760.000	\$ 40.500.000	\$ 154.009.326	\$ 352.839.098	\$ 241.219.850	\$ 152.974.200	\$ 217.621.085
REDES GASES MEDICINALES	\$ 605.110.248	\$ 278.693.307	\$ 136.845.878	\$ 189.571.063				
RCI	\$ 772.428.132	\$ 295.572.132	\$ 227.772.000	\$ 249.084.000				
REDES HIDROSANITARIAS	\$ 567.309.600	\$ 55.883.017	\$ 150.335.285	\$ 81.296.011	\$ 76.637.975	\$ 70.432.158	\$ 104.793.215	\$ 27.931.939
DUCTERIA EMPOTRADA EN MUROS REDES ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS	\$ 451.126.272	\$ 21.836.439	\$ 7.946.416	\$ 81.176.736	\$ 102.159.835	\$ 114.331.337	\$ 112.846.514	\$ 10.828.995
CORREO NEUMATICO								
SUBTOTAL REDES TECNICAS	\$ 3.623.897.810	\$ 720.744.895	\$ 563.399.580	\$ 755.137.136	\$ 531.636.907	\$ 425.983.345	\$ 370.613.929	\$ 256.382.019
MAMPOSTERIA INTERNA	\$ 665.535.753	\$ 45.699.228	\$ 35.004.692	\$ 85.556.295	\$ 127.863.689	\$ 104.169.134	\$ 203.751.446	\$ 63.491.268
MAMPOSTERIA DE FACHADA	\$ 779.756.669	\$ 57.946.042	\$ 57.946.042	\$ 98.206.266	\$ 98.081.338	\$ 136.337.239	\$ 171.462.636	\$ 217.723.147
MUROS LIVIANOS	\$ 3.278.694.635	\$ 24.679.460	\$ 777.406.510	\$ 401.674.580	\$ 824.710.734	\$ 542.584.995	\$ 707.638.356	
PAÑETE MUROS	\$ 126.787.500	\$ 25.875.000	\$ 49.162.500	\$ 51.750.000				
SUBTOTAL ACABADOS	\$ 4.850.774.557	\$ 96.253.688	\$ 919.519.744	\$ 637.187.140	\$ 1.050.655.761	\$ 783.091.368	\$ 1.082.852.439	\$ 281.214.415
TOTAL	\$ 9.421.613.328	\$ 1.763.939.545	\$ 1.482.919.324	\$ 1.392.324.277	\$ 1.582.292.668	\$ 1.209.074.713	\$ 1.453.466.368	\$ 537.596.434

Se adjunta el Anexo 3 **“Reprogramación Plan de Intención – Actividades a 31 de mayo de 2026 (en actualización del Programa General)”**, el cual aplica exclusivamente a las actividades contempladas en el Plan de Intención. La presente reprogramación refleja el esfuerzo del Consorcio Hospital orientado a dar continuidad al avance del proyecto, mediante la priorización y coordinación del suministro de materiales, personal y demás recursos requeridos para la ejecución de las actividades previstas. Este ejercicio se desarrolla de manera paralela a la gestión en curso para la atención de la situación financiera del contrato, con el propósito de generar las condiciones que permitan la ejecución integral y exitosa del proyecto.

Atentamente,



ARQ. JUAN CARLOS BARBOSA C.
Director de Obra
CONSORCIO HOSPITAL

Anexo 1. REPROGRAMACIÓN GENERAL H_TUNAL_Avance Plan Intención a 31-may-2026
Anexo 2. Balance Proyección Obras a Ejecutar A 31-May-2026
Anexo 3. Reprogramación Plan de Intención – Actividades a 31 de mayo de 2026 (en actualización del Programa General)

Copia:

Dr. Nicolás Suárez – Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subred Sur
Arq. Claudia Grimaldo – Gerente de Proyectos Subred Sur