



92487



OTC
20191251008281
Al responder cite este número

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2019

Doctor
JAIME TORRES MELO
Veedor Distrital
VEEDURIA DISTRITAL
Avenida Calle 26 # 69 – 76. Edificio Elemento torre 1 piso 8
Código Postal 111311
Bogotá D.C.

No. 20192200083112
- Rem: YANETH ROCIO MANTILLA
Folios: 1 Anexos: 8 CDs
12-09-2019 02:08 Cód verif: 8334
Visítenos en <https://veeduriadistrital.gov.co>

REF: Respuesta oficio Veeduría Distrital – Radicado IDU 20195261076052 de 04 de septiembre de 2019

Respetado doctor Torres:

En atención al asunto de la referencia, por medio de la cual solicita "(...) información que evidencie el porcentaje de avance del cumplimiento del compromiso, los puntos de control (es decir, la actividades que la entidad realizó para darle cumplimiento al compromiso) y las evidencias correspondientes para su respectiva actualización en la plataforma "Colibri".(...), relacionada con la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, AVENIDA ALSACIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C", amablemente, se envía el cuadro diligenciado con la información solicitada:

#	Compromiso	Estado de avance	Punto de control	Evidencia
1	Iniciar la construcción de la Av. Tintal-Alsacia-Constitución	4.91%	Actividades preliminares e inicio de obra	http://opendata.idu.gov.co/visor_proyectos/ (para verificar avance de obra) Actas de Informe de Avance Contrato de Ejecución ²

¹ En este Link se puede consultar el estado de avance de obra. (La presente información fue tomada del aplicativo Zipa.)
² (Documento Pdf Anexo para verificar fecha de inicio de obra).

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



OTC

20191251008281

Al responder cite este número

Es importante mencionar que este porcentaje de avance corresponde a la etapa de preliminares y al inicio de obra para cada uno de los 5 tramos, aclarando que las fechas de inicio de contrato son las siguientes:

Tramo	Fecha inicio de Contrato	Fecha de Inicio de Obra
Tramo 1	31/01/2019	20/07/19
Tramo 2	05/02/2019	11/08/19
Tramo 3	14/02/2019	11/08/19
Tramo 4	31/01/2019	11/08/19
Tramo 5	31/01/2019	02/09/19

Cualquier inquietud adicional estaremos prestos a solventar.

Cordialmente,

Yaneth Rocío Mantilla Barón

Directora General

Firma mecánica generada en 11-09-2019 08:22 PM
Aprobó: Lucy Molano Rodríguez-Oficina de Atención al Ciudadano
Aprobó: Martha Lilliana González Martínez-Subdirección General Jurídica
Elaboró: Andrés Felipe Jurado Aguilar - Oficina de Atención al Ciudadano

Anexo: 8 folios.-

Fecha 2019-09-02 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS..

ALCANCE Construcción del Grupo 1 del corredor comprendido entre la Av. Tintal (AK 89) desde la Av. Bosa hasta la Av. Manuel Cepeda Vargas que cuenta con una longitud de 4.4 kilómetros de dos catzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 108.600 m2 de espacio público y la construcción de 2 box culvert (Calle 43 Sur y Calle 38 Sur).

CONTRATO No. IDU-1543-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Alvarez Buitrago - Apoyo Principal, Alexander Enrique Medina Lozada - Especialista de Apoyo, Paola Andrea Vergara Jimenez - Especialista Ambiental, Cesar Oswaldo Cardenas Benavides - Especialista Ambiental, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Rodrigo Bolívar Ospina - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.85%
% EJECUTADO	2.25%
% VARIACIÓN	0.4%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO VIAS DEL SUR	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1543-2018	Contrato No.	IDU-1559-2018
Valor Inicial	\$ 110.436.629.098,00	Valor Inicial	\$ 5.502.618.509,00
Total Contrato	\$ 110.436.629.098,00	Total Contrato	\$ 5.502.618.509,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	735 días	Plazo Actualizado	735 días
Fecha de Iniciación	2019-01-31	Fecha de Iniciación	2019-01-31
Fecha de Terminación Actual	2021-03-19	Fecha de Terminación Actual	2021-03-19
No. Empleos generados	22	No. Empleos generados	15

INFORMACIÓN PREDIAL

No. Predios Requeridos	No. Predios en Administración DTDP	No. Predios Entregados al Contratista	No. Predios En proceso de Adquisición
643	300	314	29
Valor Estimado de Predios		Valor Ejecutado de Predios	
\$ 218.244.203.273,62		\$ 206.298.811.725,00	
		Valor Girado de Predios	
		\$ 188.981.465.360,60	

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRELIMINARES	100,0	100,0	0,0

TRAMO 1 - ETAPAA	5.0	6.0	1.0
FRENTE No 1.1 - (CALLE 3 - CALLE 37A SUR) ETAPAA COSTADO OCCIDENTAL	7.0	6.0	-1.0
FRENTE No 1.2 - (CALLE 42A - CALLE 43 SUR) ETAPAA COSTADO OCCIDENTAL	4.0	8.0	4.0
FRENTE No 1.3 - (CALLE 38A - CALLE 42A SUR) ETAPAA COSTADO OCCIDENTAL	2.0	3.0	1.0
FRENTE No 1.4 - BOX CULVERT AVENIDA VILLAVICENCIO	12.0	10.0	-2.0
TRAMO 8 ETAPAA	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.1 - (CALLE 56F - CALLE 61A SUR) ETAPAA COSTADO ORIENTAL	2.0	2.0	0.0
FRENTE No 8.2 - (CALLE 43 - CALLE 54 SUR) ETAPAA COSTADO OCCIDENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.3 - (CALLE 54 - CALLE 56F SUR) ETAPAA COSTADO OCCIDENTAL	0.0	0.0	0.0
TRAMO 1 - ETAPA B	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.1 - (CALLE 3 - CALLE 37A SUR) ETAPA B COSTADO ORIENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.2 - (CALLE 42A - CALLE 43 SUR) ETAPA B COSTADO ORIENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.3 - (CALLE 38A - CALLE 42A SUR) ETAPA B COSTADO ORIENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.4 - INTERSECCIÓN CALLE 2	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.5 - INTERSECCIÓN CALLE 38 SUR (INCLUYE BOX CULVERT)	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.6 - INTERSECCIÓN CALLE 40 B SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.7 - INTERSECCIÓN CALLE 42 A SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 1.8 - INTERSECCIÓN CALLE 43 SUR	0.0	0.0	0.0
TRAMO 8 - ETAPA B	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.1 - (CALLE 56F - CALLE 61A SUR) ETAPA B COSTADO OCCIDENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.2 - (CALLE 43 - CALLE 54 SUR) ETAPA B COSTADO ORIENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.3 - (CALLE 54 - CALLE 56F SUR) ETAPA B COSTADO ORIENTAL	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.4 - INTERSECCIÓN CALLE 46 SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.5 - INTERSECCIÓN CALLE 49 SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.6 - INTERSECCIÓN CALLE 54 SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.7 - INTERSECCIÓN CALLE 56 F SUR	0.0	0.0	0.0
FRENTE No 8.8 - INTERSECCIÓN CALLE 59 SUR	0.0	0.0	0.0
MOBILIARIO URBANO	0.0	0.0	0.0
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEFINITIVA	0.0	0.0	0.0

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	John Mauricio Gallego Ruiz
Categoría	Aspecto Predial
Sub Categoría	Predios Pendientes
Fecha Máxima de Solución	2019-08-21
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	En comunicación 20195260957222 del 08-08-2019, la interventoría remitió informe sobre predios faltantes, sin demoler en los frentes en lo que se tiene inicio de ejecución de obras.

Última Gestión	En recorrido adelantado el día 13-08-2019, se identificaron predios pendientes de demolición en el frente de obra 8.1, localizado entre la Calle 56F Sur y la Calle 62 Sur. Los predios pendientes de demolición, y que se requieren de carácter urgente para el inicio de las obras en dicho frente son los RTs: 48697-48698-48699-45700-48701-48702-48703-48704-48705-48706-48707-48708-48709-48710-48711-48712-48713-48714-48715-48716-48718-48720-48721-48722-48723-48724-84725-48727-48728-48729-18014-18013-18-012. Así mismo, se observó que los predios identificados con los RTs No. 48730-48734-48736 continúan habitados.
----------------	--

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	Juan Camilo Alvarez Butrago
Categoría	Aspecto Interinstitucional
Sub Categoría	CODENSA
Fecha Máxima de Solución	2019-08-21
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	No se han ejecutado por parte de la Empresa de Servicios Públicos CODENSA/ENEL, las maniobras, traslados y retiros, solicitadas por la Interventoría mediante comunicación CVS-169-2019, allegada a ésta Entidad por la Interventoría del Contrato con oficio MAB-2-1559-0264-19 con radicado IDU No. 20195260669612 del 30-05-2019, remitidas a la ESP por el IDU, con oficio 20193360534451 del 06-06-2019.
Última Gestión	Mediante oficio 20193360834561 del 13-08-2019, se reiteró a la ESP CODENSA la solicitud de valoración y programación de maniobras, traslados y retiros, requeridos para el Contrato.

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	26,40	0,12	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	108.600,00	1,64	m2
Construir Box coulvert	2,00	0,02	Unidades

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA PRELIMINARES
Espacio público	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA PRELIMINARES
Box coulvert	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA PRELIMINARES

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD

Fecha 2019-09-09 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> DESARROLLO URBANO
-----------------------------------	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 2.

ALCANCE Construcción del Grupo 2 del corredor comprendido entre la Av. Tintal (AK 89) desde la Av. Manuel Cepeda Vargas hasta la Av. Alsacia y la Av. Alsacia entre la Av. Tintal y la Av. Ciudad de Cali que cuenta con una longitud de 2,6 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 118.200 m² de espacio público, la construcción de 3 box culvert (Canal Américas, Castilla y Magdalena), 1 Puente Vehicular por la Av. Alsacia con Av. Ciudad de Cali y 1 Puente Peatonal adosado al puente vehicular.

CONTRATO No. IDU-1540-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Mildred Alvarado Patino - Apoyo Principal, Liliana Bonilla Salas - Especialista Ambiental, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueólogo, Carlos Arturo Sabogal Camacho - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.6%
% EJECUTADO	0.62%
% VARIACIÓN	0.02%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONCAY S.A.	Contratista	CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038
Contrato No.	IDU-1540-2018	Contrato No.	IDU-1561-2018
Valor Inicial	\$ 124.006.063.410,00	Valor Inicial	\$ 5.172.474.129,00
Total Contrato	\$ 124.006.063.410,00	Total Contrato	\$ 5.234.249.266,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 123.550.274,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	660 días	Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2019-02-05	Fecha de Iniciación	2019-02-05
Fecha de Terminación Actual	2021-01-10	Fecha de Terminación Actual	2021-01-10
No. Empleos generados	83	No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN PREDIAL

No. Predios Requeridos	No. Predios en Administración DTDP	No. Predios Entregados al Contratista	No. Predios En proceso de Adquisición
97	4	66	27
Valor Estimado de Predios		Valor Ejecutado de Predios	
\$ 66.604.983.984,00		\$ 64.255.064.933,00	
		Valor Girado de Predios	
		\$ 63.438.353.885,00	

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Construcción	0,22	0,24	\$ 270.813.635,00	\$ 261.264.829,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0

TRAMO 3 AV. ALSACIA ENTRE AV. TINTAL Y CARRA, 82A	0.25	1.0	0.75
TRAMO 3 - Maniobras Codensa Costado Occidental Av. Cali	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - PUENTE VEHICULAR AV. ALSACIA POR AV. CIUDAD DE CALI	0.066	3.0	2.934
TRAMO 3 - BOX CULVERT ALSACIA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - TRATAMIENTO SILVICULTURAL	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - DESVIÓ DE REDES	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - RED MATRIZ	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	5.53	0.0	-5.53
TRAMO 3 - REDES ACUEDUCTO MENORES	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - VÍAS CORREDOR PRINCIPAL	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - VÍAS CORREDORES SECUNDARIOS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - CICLORRUTA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 AV. TINTAL ENTRE AV. ALSACIA Y CALLE 3	0.0	1.0	1.0
TRAMO 2 - Maniobras Codensa Av. Tital entre Cl. 9 y 10	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital por Cl. 6D	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital por Cl. 6A	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - Maniobras de Red de Codensa Av. Tital entre Cl. 6A y 6	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - TRATAMIENTO SILVICULTURAL	4.27	8.0	3.73
TRAMO 2 - BOX CULVERT MAGDALENA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - BOX CULVERT CASTILLA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - BOX CULVERT AMÉRICAS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - RED MATRIZ	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - REDES ACUEDUCTO MENORES	0.0	0.0	0.0
TRAMO 3 - SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - VÍAS CORREDOR PRINCIPAL	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - VÍAS CORREDORES SECUNDARIOS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - INTERSECCIONES VIALES	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 2 - SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	0.0	0.0	0.0

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Manuel Salvador Arbelaez Segura
Categoría	Aspecto Ambiental
Sub Categoría	Permisos ambientales
Fecha Máxima de Solución	2019-10-01
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No

Descripción	No se cuenta con el permiso de la CAR para los tratamientos silviculturales de 130 árboles emplazados en la zona de expansión urbana, ubicada al costado sur del Canal Alsacia, desde la Av. Ciudad de Cali hacia el Occidente (producto de la consultoría cto IDU 92G-17).			
Última Gestión	Se adelantó visita con la CAR posterior a la emisión del Auto de inicio, revisando los árboles ubicados al costado sur del Canal Alsacia únicamente. No fue posible revisar los árboles al interior del predio de la Universidad Agustiniiana, ya que no fue permitido el acceso. Se programará nueva visita con el acompañamiento de la CAR para la revisión de los árboles emplazados al interior de la Universidad Agustiniiana, una vez se logre el acceso al predio.			
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso			
Frentes de Obra	TRAMO 3 - PUENTE VEHICULAR AV. ALSACIA POR AV. CIUDAD DE CALI			
Responsable	Mildred Avarado Patino			
Categoría	Aspecto Predial			
Sub Categoría	Predios Pendientes			
Fecha Máxima de Solución	2019-09-09			
Afecta Cronograma del Proyecto	Si			
Afecta Costos del Proyecto	Si			
Descripción	ESTÁ PENDIENTE LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE OBRA DEL PREDIO CON RT 46986 EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN. SE REQUIERE ESTE PREDIO PARA GARANTIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE ENTRADA Y SALIDA DEL PREDIO CON RT 46985 Y ASÍ PODER CLAUSURAR EL TRÁNSITO VEHICULAR POR EL CARRETEABLE DEL COSTADO NOR-OCCIDENTAL DEL CANAL ALSACIA, CON EL FIN DE INICIAR LAS ACTIVIDADES DE CIMENTACIÓN TANTO DEL PUENTE COMO DEL BOX CULVERT. IGUALMENTE ESTÁ PENDIENTE LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE LOS PREDIOS CON RT 46982 46984 Y 46983 YA QUE NO SE LES HA PERMITIDO EL INGRESO POR PARTE DE LA IGLESIA MISIONERA BETHESDA			
Última Gestión	Se ha solicitado a la Dirección Técnica de Predios agilizar la entrega del predio, según información de esa área, se están haciendo las gestiones para correr el cerramiento.			
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso			
Frentes de Obra	PRELIMINARES			
Responsable	Jose Javier Suarez Bernal			
Categoría	Aspecto Interinstitucional			
Sub Categoría	GAS NATURAL			
Fecha Máxima de Solución	2019-04-30			
Afecta Cronograma del Proyecto	Si			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	Según lo informado por profesionales de la DTP en mesa de trabajo adelantada el 13 de febrero de 2019 y el seguimiento efectuado, no se cuenta con las actas de competencia de pago suscritas con las Empresas de Servicios Públicos, las cuales deben ser revisadas por el Contratista y la Interventoría del contrato en la etapa de preliminares del mismo y actualizadas como requisitos para el inicio de la etapa de Construcción			
Última Gestión	La DTP mediante memorando 20192250078953 de fecha 4 de abril informa: Se efectuó mesa de trabajo el 21/03/2019 para revisión del acta y actualización de precios a 2019. El consultor entrego acta ajustada a Interventoría el 02/04/2019, Radicada en IDU mediante radicado 20195260403792 del 03/04/2019, en trámite de firmas para remisión a GAS NATURAL.			
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso			
Frentes de Obra	PRELIMINARES			
Responsable	Jose Javier Suarez Bernal			
Categoría	Aspecto Interinstitucional			
Sub Categoría	EAB			
Fecha Máxima de Solución	2019-04-30			
Afecta Cronograma del Proyecto	No			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	Según lo informado por profesionales de la DTP en mesa de trabajo adelantada el 13 de febrero de 2019 y el seguimiento efectuado, no se cuenta con las actas de competencia de pago suscritas con las Empresas de Servicios Públicos, las cuales deben ser revisadas por el Contratista y la Interventoría del contrato en la etapa de preliminares del mismo y actualizadas como requisitos para el inicio de la etapa de Construcción			

Última Gestión	<p>El día 10 de abril de 2019, la DTP vía correo electrónico envió los archivos PDF a la consultoría de las Actas de competencia de EAAB, para impresión y consecución de firmas de consultoría e interventoría, teniendo en cuenta que ya se cuenta con el aval por parte de EAAB frente a ítems, costos, cantidades y demás componentes de las actas.</p> <p>Adicionalmente en la misma comunicación, desde el componente técnico se le recordó al Consultor que se debe entregar el informe de geotecnia que cuenta con la totalidad de los tramos de tuberías debidamente aprobado por interventoría para incluir en el paquete de soportes que serán entregados junto a las actas de competencia a la EAAB.</p>
-----------------------	--

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	Jose Javier Suarez Bernal
Categoría	Aspecto Interinstitucional
Sub Categoría	CODENSA
Fecha Máxima de Solución	2019-04-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Según lo informado por profesionales de la DTP en mesa de trabajo adelantada el 13 de febrero de 2019 y el seguimiento efectuado, no se cuenta con las actas de competencia de pago suscritas con las Empresas de Servicios Públicos, las cuales deben ser revisadas por el Contratista y la Interventoría del contrato en la etapa de preliminares del mismo y actualizadas como requisitos para el inicio de la etapa de Construcción
Última Gestión	Serie 1: La DTP remitió la solicitud al consultor quien manifestó y radicó en el Instituto comunicado informando el costo (200) y el tiempo (3 meses) para realizar la actualización. La semana pasada la Entidad respondió el comunicado informando que la actualización hace parte del alcance contractual del contrato 926-2017 incluidos en los costos del contrato. En el comité del martes 9 de abril, el consultor manifestó que respondería comunicación del IDU formalmente.

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km-Carril de Malia Vial Arterial	15,60	0,00	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	118,200,00	0,00	m2
Construir Box coulvert	3,00	0,00	Unidades
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unidades
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unidades

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	El Contratista se encuentra adelantando el cerramiento de los frentes de trabajo del tramo de la Av. Tintal, entre Av. Alsacia y Calle 3. El Contratista realiza aforos vehiculares para el PMT de la Calle 12 con Av. Ciudad de Cali. Se inician trabajos de excavación para localizar redes secas y húmedas del sector. Carrera 89 entre Calles 6A y 6D. Replanteo de rasante de la vía y apoyos del puente vehicular.
Espacio público	Actividades de Localización y replanteo
Box coulvert	Actividades de Localización y replanteo;
Puentes vehiculares	Se llevo a cabo en: PUENTE NORTE ENTRE EJES 1 Y 11, la Presentación ante la interventoría para revisión y aprobación de PMT Puente Nor-Occidental y Presentación ante la SDM para revisión y aprobación de PMT Puente Nor-Occidental y Box Alsacia. PUENTE SUR-ORIENTAL ENTRE EJES 8 Y 12, la Implementación PMT Puente Oriental y Red Matriz y Explanaciones para inspección de redes. El Contratista no ha podido realizar la implementación del PMT en el sector Nor-occidental del puente vehicular y del Box A
Puente peatonal	False

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD

Fecha 2019-09-09 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
-----------------------------------	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3.

ALCANCE Construcción del Grupo 3 del corredor comprendido entre la Av., Alsacia entre la Av. Ciudad de Cali hasta la Transversal 71B que cuenta con una longitud de 2.75 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 115.800 m2 de espacio público y de 1 Puente Vehicular por la Av. Alsacia con Av. Boyacá y 1 Puente Peatonal adosado al puente vehicular.

CONTRATO No. IDU-1539-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Liliana Bonilla Salas - Especialista Ambiental, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueólogo, Leandro Canas Rojas - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.34%
% EJECUTADÓ	0.41%
% VARIACIÓN	0.07%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009	Contratista	CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038
Contrato No.	IDU-1539-2018	Contrato No.	IDU-1560-2018
Valor Inicial	\$ 106.162.080.321,00	Valor Inicial	\$ 5.229.713.195,00
Total Contrato	\$ 106.162.080.321,00	Total Contrato	\$ 5.282.796.072,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 136.246.052,00
Plazo Inicial	690 días	Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2019-02-14	Fecha de Iniciación	2019-02-14
Fecha de Terminación Actual	2021-03-10	Fecha de Terminación Actual	2021-03-10
No. Empleos generados	142	No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN PREDIAL

No. Predios Requeridos	No. Predios en Administración DTPD	No. Predios Entregados al Contratista	No. Predios En proceso de Adquisición
37	23	3	11
Valor Estimado de Predios	Valor Ejecutado de Predios	Valor Girado de Predios	
\$ 77.835.173.302,30	\$ 69.819.165.518,00	\$ 67.633.584.561,00	

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0

TRAMO 4 - AV. ALSACIA ENTRE CRA 82A Y AV. BOYACÁ	1.0	1.0	0.0
TRAMO 4 - SECTOR 2 - CALLE 12 ENTRE CRA. 82A Y AV. AGOBERTO MEJÍA	1.0	2.0	1.0
TRAMO 4 - SECTOR 3 - AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE CALLE 11B Y CALLE 13	1.0	1.0	0.0
TRAMO 4 - SECTOR 4 - CALLE 12 ENTRE AV. AGOBERTO MEJÍA Y CRA. 78	0.0	0.0	0.0
TRAMO 4 - SECTOR 5 - CALLE 12 ENTRE CRA. 78 Y AV. BOYACÁ	0.0	0.0	0.0
TRAMO 4 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 4 - SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN - SEMAFORIZACIÓN	3.0	3.0	0.0
TRAMO 4 - MOBILIARIO URBANO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - AV ALSACIA ENTRE AV BOYACÁ Y TRANSVERSAL 71B.	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - SECTOR 6.1 - CALLE 12 ENTRE CRA. 71B Y CRA. 71D	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - SECTOR 6.2 - CALLE 12 ENTRE CRA. 71D Y AV. BOYACÁ	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5A - MOBILIARIO URBANO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES ELEVADOS EN LA INTERSECC DE AV ALSACIA POR AV BOYACÁ	1.0	1.0	0.0
TRAMO 9 - PRELIMINARES	16.0	16.0	0.0
TRAMO 9 - PAVIMENTO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0
TRAMO 9 - REDES HIDROSANITARIAS	0.0	0.0	0.0
ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST	5.0	5.0	0.0
ACTIVIDADES SOCIALES	5.0	5.0	0.0
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	4.0	4.0	0.0
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	4.0	4.0	0.0
PAGO COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA	0.0	0.0	0.0
ENSAYOS DE LABORATORIO	5.0	5.0	0.0

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	John Mauricio Gallego Ruiz
Categoría	Aspecto Predial
Sub Categoría	Predios Pendientes
Fecha Máxima de Solución	2019-09-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	- Restitución de espacio público, para contar con todas las áreas disponibles para la ejecución del proyecto, específicamente en el lote contiguo a Proinva, el cual se encuentra presuntamente ocupado como unidad de vivienda familiar, lo que hace el proceso de restitución más complejo. Así mismo la restitución de la franja de control Ambiental en Favidi 10 y Favidi 11 y la adquisición del predio Costado Sur occidental del puente Avenida Boyacá x Alsacia RT 48559, con el fin de iniciar la construcción del puente de forma simétrica en los costados oriental y occidental respectivamente, como técnicamente se plantea en la consultoría del proyecto.
Última Gestión	Se realizó la entrega de todos los predios disponibles para la ejecución del contrato, incluyendo Proinva. Así mismo la comunidad entrega al DADEP el área correspondiente a Favidi 10 y Castilla Real. Predios Pendientes: Favidi 11 RT 47100: se estima sea restituida para el próximo 30 de septiembre de 2019. Gallera RT 47191: 30 de Septiembre de 2019. Contiguo a ETB RT 48559: 30 de septiembre 2019. Conectante Sur Occidental de Puente RT 51992, RT 47103, RT 51990, RT 51991, RT 52013: Noviembre 30 de 2019.
Tareas / Compromisos / Acciones	

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

Estado	En curso
Frentes de Obra	TRAMO 4 - SECTOR 5 - CALLE 12 ENTRE CRA. 78 Y AV. BOYACÁ
Responsable	Jairo Leonardo Jimenez Ferreira
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2019-09-13
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	La implementación para el monitoreo de las Redes Matrices sobre la Avenida Boyacá no fueron contempladas en la consultoría inicial y por tanto dentro del presupuesto de obra. EL IDU mediante radicado 20193360794741 remitió el respectivo informe para la implementación de instrumentación para monitoreo de redes matrices, el cual debe ser avalado por la EAAB. El día 15/08/2019 se tiene mesa de trabajo con Red Matriz de EAAB con el fin de verificar el informe y gestionar aprobación del mismo. Es necesario definir a cargo de quien van estos costos, teniendo en cuenta que en la etapa de consultoría se aprobó por las partes monitoreo únicamente con control topográfico y a la fecha se exige monitoreo con instrumentación.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso
--------------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,50	0,00	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	115.800,00	0,00	m2
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unidades
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unidades

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se inicia la etapa de Construcción de obra el día 11 de agosto de 2019.
Espacio público	Se inicia la etapa de Construcción de obra el día 11 de agosto de 2019.
Puentes vehiculares	Se inicia la etapa de Construcción de obra el día 11 de agosto de 2019.
Puente peatonal	Se inicia la etapa de Construcción de obra el día 11 de agosto de 2019.

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD

Fecha 2019-08-19 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
-----------------------------------	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Construcción del Grupo 4 del corredor comprendido entre la Av. Alsacia entre la Transversal 71B hasta la Av. Constitución y la Av. Constitución entre la Av. Alsacia hasta la Av. Centenario (AC 13) que cuenta con una longitud de 0.9 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 10.600 m2 de espacio público y de 1 Box Culvert (Canal Fucha).

CONTRATO No. IDU-1531-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lina Maritza Polanco Sanchez - Apoyo Principal, Liliana Bonilla Salas - Especialista Ambiental, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Yajaira Judith Combariza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.58%
% EJECUTADO	0.95%
% VARIACIÓN	-0.63%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	Contratista	CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038
Contrato No.	IDU-1531-2018	Contrato No.	IDU-1562-2018
Valor Inicial	\$ 34.457.486.326,00	Valor Inicial	\$ 2.480.243.288,00
Total Contrato	\$ 34.457.486.326,00	Total Contrato	\$ 2.527.365.526,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 94.244.478,00
Plazo Inicial	420 días	Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	450 días	Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2019-01-31	Fecha de Iniciación	2019-01-31
Fecha de Terminación Actual	2020-06-10	Fecha de Terminación Actual	2020-06-10
No. Empleos generados	63	No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN PREDIAL

No. Predios Requeridos	No. Predios en Administración DTDP	No. Predios Entregados al Contratista	No. Predios En proceso de Adquisición
22	13	0	9
Valor Estimado de Predios		Valor Ejecutado de Predios	
\$ 5.269.116.771,00		\$ 5.268.906.144,00	
Valor Girado de Predios		Valor Girado de Predios	
		\$ 1.125.671.245,00	

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0
TRAMO 6 - AV. CONSTITUCIÓN	1.0	1.0	0.0

TRAMO 6 - COSTADO OCCIDENTAL - CALZADA	6.0	6.0	0.0
TRAMO 6 - COSTADO OCCIDENTAL - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 6 - COSTADO ORIENTAL - CALZADA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 6 - COSTADO ORIENTAL - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 6 - SEPARADOR CENTRAL - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5B - AV. ALSACIA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5B - COSTADO NORTE - CALZADA	2.0	2.0	0.0
TRAMO 5B - COSTADO NORTE - ESPACIO PÚBLICO	1.0	1.0	0.0
TRAMO 5B - COSTADO SUR - CALZADA	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5B - COSTADO SUR- ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TRAMO 5B - SEPARADOR CENTRAL - ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
TERMINADOS CALZADA - ADECUACION DESVÍOS Y FRT SOCIAL	0.0	0.0	0.0
ACABADOS ESPACIO PÚBLICO	0.0	0.0	0.0
BOX CULVERT	0.0	0.0	0.0

NOVEDADES

Estado	En curso			
Frentes de Obra				
Responsable	Manuel Salvador Arbelaez Segura			
Categoría	Aspecto Ambiental			
Sub Categoría	Permisos ambientales			
Fecha Máxima de Solución	2019-10-01			
Afecta Cronograma del Proyecto	Si			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	El inventario forestal y los permisos de tratamientos silviculturales presentan inconsistencias de acuerdo a la verificación realizada por el contratista de obra en terreno.			
Última Gestión	El contratista de obra radicó en el IDU los inventarios forestales para solicitar la modificación de la Res. 4024-18 y solicitar autorización para tratamientos nuevos. Los inventarios fueron remitidos a la SDA por la DTP mediante oficios 20192250574351 y 20192250574421 del 13 de junio de 2019.			
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	Jose Javier Suarez Bernal
Categoría	Aspecto Interinstitucional
Sub Categoría	Entidades Distritales
Fecha Máxima de Solución	2019-04-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si

Descripción	<p>ACTAS DE COMPETENCIA: A la fecha no se cuenta con actas de competencia suscritas con las respectivas Empresas de Servicios Públicos producto del contrato de consultoría IDU-926-2017.</p> <p>Acorde a lo informado por la DTP memorando 2019225007895 (04/04/2019), el estado de las actas para el contrato de Diseño, es el siguiente:</p> <p>§ EAB: Remitidas a EAB mediante radicado 20192250217341 del 28/03/2019 las actas de competencia de los tramos 2, 5A, 5B, 7 y 8 y mediante radicado 20192250209651 del 22/03/2019 las de los tramos 2, 3, 4 y 6.</p> <p>§ ETB: El Acta cuenta con revisión de cantidades y competencias, solo está pendiente la definición de las notas. En Mesa de trabajo 9 de abril de 2019 entre IDU y ETB para definición de notas en Acta de Competencia, según reporte recibido por la DTP, están concluidas. En tal sentido, la ETB, quedó con el compromiso de remitir la versión final de las notas a incluir en el acta, el día 15-04-2019, para proceder al trámite de firma del acta.</p> <p>§ CODENSA: Remitida a CODENSA debidamente suscrita por el Consultor, Interventor e IDU mediante radicado DTP 20192250164671 del 08/03/2019. CODENSA efectuó observaciones vía correo electrónico el 22/03/2019. El consultor radico en interventoría el 02/04/2019. Radicada en IDU mediante radicado 20195260403792 del 03/04/2019, en trámite de firmas para remisión a CODENSA.</p> <p>§ GAS NATURAL: Se efectuó mesa de trabajo el 21/03/2019 para revisión del acta y actualización de precios a 2019. El consultor entregó acta ajustada a Interventoría el 02/04/2019. Radicada en IDU mediante radicado 20195260403792 del 03/04/2019, en trámite de firmas para remisión a GAS NATURAL.</p> <p>§ TIGO UNE: Remitida a TIGO UNE debidamente suscrita por el Consultor, Interventor e IDU mediante radicado DTP 20192250165331 DEL 11/03/2019.</p> <p>§ MOVISTAR: Remitida a Movistar debidamente suscrita por el Consultor, Interventor e IDU mediante radicado DTP 20192250165671 DEL 11/03/2019.</p>
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	Lina Maritza Polanco Sanchez
Categoría	Aspecto Interinstitucional
Sub Categoría	CODENSA
Fecha Máxima de Solución	2019-05-31
Afecta Cronograma del Proyecto	SI
Afecta Costos del Proyecto	SI
Descripción	<p>INTERFERENCIA TORRES DE ALTA TENSIÓN AVENIDA CONSTITUCIÓN</p> <p>Actualmente existen tres (03) torres de Alta tensión de CODENSA, dos de ellas se encuentran ubicadas sobre la cicloruta proyectada en el contrato IDU 1531 de 2018.</p> <p>Teniendo en cuenta además, que las siete (07) casetas de vendedores informales, se encuentran ubicadas sobre la proyección de dicha cicloruta; se aclara que dos (02) de las casetas, obstruyen la cimentación e izaje de un poste de Alta Tensión, entre calle 1 y calle 12.</p> <p>Adicionalmente, dos (02) casetas, se encuentran construidas, sobre la proyección del paso peatonal de la calle 12A</p> <p>Dos Postes de Alta Tensión (calles 11 y 13), se encuentran proyectados sobre el paso peatonal de la calle 12A, Razón por la cual, es necesario dar prioridad al trámite de restitución de espacio público, requerido por CODENSA para el inicio de traslado de dichas torres de alta tensión.</p> <p>14/03/2019 – 08/04/2019 – Mediante Comité de seguimiento al convenio con Codensa, se solicita a CODENSA el cronograma de Maniobras de traslado de torres.</p> <p>02/04/2019 mediante radicado 20193360240131, se solicitó a CODENSA, el cronograma de Maniobras de traslado de torres de alta tensión..</p> <p>10/04/2019: mediante oficio 20195260438362, CODENSA, envió cronograma de maniobras a ejecutar sobre; la Av. Constitución. Dicho cronograma plantea intervención de obras por Codensa desde 08/04/2019 hasta 22/08/2019</p>
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(n) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	PRELIMINARES
Responsable	Lina Maritza Polanco Sanchez
Categoría	Aspecto Interinstitucional
Sub Categoría	GAS NATURAL
Fecha Máxima de Solución	2019-06-17
Afecta Cronograma del Proyecto	SI
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Traslado de red de gas natural D=10", ubicada sobre el costado occidental, paralela al Canal Fucha, debe ser trasladada por Interferencia con el apoyo del costado occidental del box Cauvert proyectado
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	5,40	0,00	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	10.600,00	0,00	m2
Construir Box couvert	1,00	0,00	Unidades

EN QUE SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUE SE TRABAJA
Calzada	Actividades de localización y replanteo, instalación de campamento
Espacio público	Actividades de localización y replanteo
Box couvert	Actividades de localización y replanteo

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD

Fecha 2019-09-02 AAAA MM DD	<h2 style="margin: 0;">SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</h2> <h3 style="margin: 0;">DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES</h3>	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Distrito DESARROLLO URBANO
-----------------------------------	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Construcción del Grupo 5 del corredor comprendido entre la Av. Bosa desde la Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Tintal que cuenta con una longitud de 1.9 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 25.500 m2 de espacio público.

CONTRATO No. IDU-1533-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Apoyo Principal, Paola Andrea Vergara Jimenez - Especialista Ambiental, Cesar Oswaldo Cardenas Benavides - Especialista Ambiental, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo, Sandra Carolina Gonzalez Saboya - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.68%
% EJECUTADO	0.68%
% VARIACIÓN	0.0%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1533-2018	Contrato No.	IDU-1558-2018
Valor Inicial	\$ 46.837.032.746,00	Valor Inicial	\$ 4.918.073.238,00
Total Contrato	\$ 46.837.032.746,00	Total Contrato	\$ 4.918.073.238,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2019-01-31	Fecha de Iniciación	2019-01-31
Fecha de Terminación Actual	2021-03-01	Fecha de Terminación Actual	2021-03-01
No. Empleos generados	38	No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN PREDIAL

No. Predios Requeridos	No. Predios en Administración DTDP	No. Predios Entregados al Contratista	No. Predios En proceso de Adquisición
698	682	0	16
Valor Estimado de Predios		Valor Ejecutado de Predios	
\$ 212.277.423.547,17		\$ 210.752.310.526,00	
		Valor Girado de Predios	
		\$ 185.152.947.196,00	

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
PRELIMINARES	100.0	99.0	-1.0
PRELIMINARES - GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0

PRELIMINARES - GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0
PRELIMINARES - GESTIÓN DE TRÁNSITO	100.0	100.0	0.0
PRELIMINARES - GESTIÓN TÉCNICA	100.0	99.0	-1.0
PRELIMINARES - APROBACIONES	100.0	99.0	-1.0

NOVEDADES

Estado	En curso			
Frentes de Obra				
Responsable	María Del Pilar Grajales Restrepo			
Categoría	Aspecto Predial			
Sub Categoría	Predios Pendientes			
Fecha Máxima de Solución	2019-10-30			
Afecta Cronograma del Proyecto	Si			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	Una vez revisados los diseños del proyecto GRUPO 5, se evidencio que si bien se cuenta con viabilidad predial, no se tienen adquiridos por parte de la DTDP la totalidad de los predios requeridos, para la ejecución del proyecto. Según el memorando DTDP 20193250160693 del 20/06/2019, la Dirección Técnica de Predios remitió la programación de las fechas estimadas para la entrega de los 49 predios que se encontraban para esa fecha pendientes por recibir, y de acuerdo con los términos y el estado del proceso de adquisición de los mismos, la fecha máxima registrada es el 30 de septiembre de 2019. Dentro de ese cronograma NO se incluyo el RT 48014 correspondiente al Parque Bosa Nova por tratarse de un área de Cesión DADEP, la cual requiere de una gestión para el recibo de este predio ante la SDP y DADEP teniendo en cuenta que el DADEP no puede entregar este predio al IDU porque desaparecería el RUPI del parque y la norma no lo permite anular, según lo establece el parágrafo del artículo 3 del Decreto 563 de 2017.			
Última Gestión	Mediante Memorando STESV 20193360241483 de solicitud a la DTDP se informara las gestiones adelantadas frente al recibo del predio donde se localiza el parque Bosa Nova y las acciones que se tienen contempladas en aras de agilizar la entrega de este predio por parte del DADEP.			
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km-Carril de Maña Vial Arterial	11,40	0,00	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	25.500,00	0,00	m2

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Fueron aprobados por interventoría los productos de la etapa de preliminares del contrato de obra No. IDU 1533 de 2018, y se da inicio a la Etapa de Construcción.
Espacio público	Fueron aprobados por interventoría los productos de la etapa de preliminares del contrato de obra No. IDU 1533 de 2018, y se da inicio a la Etapa de Construcción.