

CONTRATO No 121 de 2019

SEMANA No. 8 **DEL** 10-feb-20 **AL** 16-feb-20

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 45

NOMBRE DEL SUPERVISOR SILVANA MARCELA GOMEZ VERGARA

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD No 15- 007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista	UNIOBRAS LTDA		Interventor	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	
Contrato No	121 DE 2019		Contrato No	122 DE 2019	
Valor Inicial.	\$	1.601.797.000,00	Valor Inicial.	\$	145.159.770,00
Adición No 1	\$	-	Adición No 1	\$	-
Adición No 2	\$	-	Adición No 2	\$	-
Mayores Cantidades de Obra	\$	-	Mayor Prestación del	\$	-
Valor Actualizado	\$	1.601.797.000,00	Valor Actualizado	\$	145.159.770,00
Plazo Inicial	6 MESES		Plazo Inicial	6 MESES	
Plazo etapa de pre construcción	0		Plazo etapa de pre construcción	\$	
Plazo etapa de obra	6 MESES		Plazo etapa de obra	6 MESES	
Plazo actualizado	6 MESES		Plazo Actualizado	6 MESES	
Fecha de Iniciación	20 DE DICIEMBRE DE 2019		Fecha de Iniciación	20 DE DICIEMBRE DE 2019	
Fecha de Terminación	19 DE JUNIO DE 2020		Fecha de Terminación	19 DE JUNIO DE 2020	

REPORTE DE AVANCE

	PARQUE RESTREPO CENTRAL			
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO VS EJECUTADO				
Obra Programada	1,51%	8,41%	Obra Ejecutada	2,03%
Valor de la Obra Programada	\$ 24.206.957,00	\$ 134.724.139,00	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 32.570.374,00
				\$ 204.869.142,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICA: LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO SON: SECTOR 1: EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO CANCHAS, FUNDICION DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MALLA CONTRA IMPACTO COSTADO ORIENTAL, REFUERZO ESTRUCTURAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN MATERAS EN VARILLA DE 1/2" CON FLEJES DE 3/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO CANCHAS SECTOR 2: EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZONA DE SENDEROS Y PLAZOLETAS COSTADO NORTE, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2100, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR, EXCAVACIÓN MANUAL EN ZONA DE TUBERÍA. ZONA 3: EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR B 400, PERFILACIÓN MATERAS, EXCAVACIÓN MANUAL EN ZONA REPLANTEADA POR DISEÑADORES

ADMINISTRATIVA:
 - EN EL PERÍODO SE INCORPORARON 3 TRABAJADORES A OBRA. EL CONTRATISTA PRESENTA SUS RESPECTIVAS AFILIACIONES PREVIAS AL INGRESO.
 - EL CONTRATISTA HACEN ENTREGA DEL ACTA PARCIAL No 1, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA, UNA VEZ REVISADA Y AVALADA SE REMITE AL FDLAN PARA SU TRÁMITE..

FINANCIERA: SE EVIDENCIA AJUSTES DE CANTIDADES EN ALGUNAS ACTIVIDADES CON RESPECTO AL BALANCE INICIAL, POR LO CUAL SE REALIZA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE DE OBRA EVIDENCIANDOSE QUE LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO NO SE MODIFICAN. EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE NP CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES NO PREVISTAS IDENTIFICADAS EN EL PERÍODO.

SOCIAL: SOLICITUD AL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA DE LA CONFORMACIÓN DELCOMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGUIMIENTO AL PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, REVISIÓN Y ENVÍO A LA ENTIDAD SUPERVISORA DEL DISEÑO DEL VOLANTE DE CONVOCATORIA, REUNIÓN LIDER JAC Y ÁREA SOCIAL PARA ACORDAR REUNIÓN (21/02/2020), REVISIÓN DE LAS ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE VELOCIDAD DE INICIO DE OBRA POR PARTE DEL ÁREA SOCIALY REMITIDAS AL ÁREA TÉCNICA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SOCIAL SE ENVÍA EL MANUAL DE IDENTIDAD CON EL FIN DE TENER EN CUENTA LOS LOGOS E INDICACIONES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, SE REALIZA CONTACTO CON LA ARQUITECTA SILVANA GOMEZ PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS PARA PIEZAS DE DIVULGACIÓN, REVISIÓN PRESENTACIÓN SOCIALIZACIÓN OBRA.

SST:
 -SE REVISARON LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE GUILLERMO BARRETO Y JAIR VEGA SE REALIZARON OBSERVACIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y SE ENVIO AL CONTRATISTA.
 - SE REVISARON LOS DOCUMENTOS DE TRES VIBROCOMPACTADORES QUE VAN A INGRESAR A LA OBRA, SE ENVIO CORREO ELECTRONICO AL CONTRATISTA. CON OBSERVACIONES.

AMBIENTAL: RECORRIDO EN OBRA, GENERACION DE COMUNICADOS DIRIGIDOS AL CONTRATISTA, POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS PRESENTES EN LA ZONA DE OBRA, VERIFICACION CERRAMIENTO, PROTECCIÓN DE SUMIDERO, IMPLEMENTACION PUNTO ECOLOGICO EN OBRA, REMISION INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONTRATISTA.

CONTABLE: A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN REGISTRADO PAGOS POR NINGÚN CONCEPTO AL CONTRATISTA - SE REMITIÓ EL ACTA PARCIAL No 1 AL FDLAN PARA SU PAGO

JURÍDICA: EN EL PERÍODO NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA 121 DE 2019.

FECHA

17 2 2020



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

PARQUE RESTREPO CENTRAL




SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A 80



FEFUERZO ESTRUCTURAL VIGAS DE CIMENTACIÓN JARDINERAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A 80 SENDERO CENTRAL



CONFORMACIÓN CANASTILLA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN JARDINERAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL



TOMA DE MUESTRAS DE DENCIDADES



EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTES



SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A 80



INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
10/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
11/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
12/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
13/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
14/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
15/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0
16/02/20	8:00 am a 5:00 pm	0



FECHA

17 2 2020



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICA: ZONA 1: FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN MALLA CONTRAIMPACTO, INSTALACIÓN BORDILLO DE CONFINAMIENTO. ZONA 2 Y 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO

DIEZ Y SIETE

17

días del mes de

FEBRERO

de

2020

(Día en letras)

(Día en número)

(Mes en que se
firma el acta)

(Año de firma del
acta)

OBSERVACIONES

SE DEBEN DEFINIR LOS JUEGOS INFANTILES TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE IMPORTACIÓN SE DEMORA 4 MESES

*A LA FECHA DE HOY EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE EN CUMPLIMIENTO DE SU OCTAVA SEMANA DE EJECUCIÓN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA