

## ACTA

Versión:	3
Fecha de aprobación:	14-01-2020
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred   X                        Acta de Unidad Prestadora de Servicios                           Acta de Sede de una Unidad     

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ      REUNIÓN   X   OTRO     

NÚMERO DE ACTA: 01

FECHA: Enero 29 / 2021

LUGAR: Google Meet

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria U.S.S. Sur – Subred Suroccidente.

HORA FINAL: 11:00 am

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar sesión de socialización de informe de avances Torre de urgencias de la U.S.S. Occidente de Kennedy.

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Socialización de avances de la Obra T. Urgencias de la USS Occidente de Kennedy
3. Intervención de los veedores de la T. Urgencias de las USS Occidente de Kennedy
4. Propositiones y varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						

<b>Total compromisos</b>	<b>Compromisos Resueltos</b>	<b>% Cumplimiento</b>

## DESARROLLO

Inicia sesión siendo las 8:00 am.

### 1. Bienvenida y registro de asistencia:

El referente Daniel Aponte de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 5 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Dora Ruth Benavides, Eligio Rey, Rosalba Peña y Carlos Barrera, Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta y Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. Jairo Varela, Adriana Ceballos, Julio César Ramírez, Roberto Silva, Arq. Jorge E. Mercado, Arq. David López y Mary Luz Supelano de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente del área de Desarrollo Institucional Ing. Liliana Ríos y la Arq. Claudia Grimaldo supervisora de obra y de la oficina de Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.

### 2. Socialización de avances de la Obra T. Urgencias de la USS Occidente de Kennedy:

En primera instancia, la Arq. Claudia Grimaldo expone que la Sra. Margarita Arévalo solicitó que para el día de hoy se desarrollará de manera virtual esta reunión por toda la contingencia que atraviesa la ciudad y la USS Occidente de Kennedy, así como evidenciar los avances de actividades desde el 18 de diciembre de 2020 a la fecha.

Toma la Palabra Roberto Pablo Silva de la interventoría para presentar los avances y novedad respecto a la obra de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

## Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención Torre de Urgencias

# AVANCE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA

DESARROLLO

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN:

Ana Teresa Urdaneta está presentando

CONTENIDO

- I. [LÍNEA DE TIEMPO GENERAL DE LA OBRA](#)
- II. [LÍNEA DE TIEMPO POR ALCANCES O FASES](#)
- III. [HITOS GENERALES EN TÉRMINOS DE CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS](#)
- IV. [EJECUCIÓN DE OBRA A LA FECHA](#)
- V. [HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE EJECUCIÓN](#)
- VI. [ESTADO DE LA COMPRA DE EQUIPOS](#)
- VII. [ALERTAS O RUTAS CRÍTICAS](#)

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A ... X

Personas (19) Chat


EN LA LLAMADA

- Participación Social... (Tú) 🔇
- Adriana Ceballos 🔇
- Ana Teresa Urdaneta 🎤
- Ana Teresa Urdaneta Presentación 🔇
- Carlos Abel Barrera Infa... 🔇
- CLAUDIA GRIMALDO 🔇
- DAVID LOPEZ 🔇
- Eligio Rey 🔇
- Eligio Rey 🔇
- FRANCISCO BARRIOS 🔇
- Graciela Prieto 🔇
- Jairo Enrique Varela Fiholl 🔇

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A TORRE DE UR... ^

Ana Teresa Urdaneta está presentando

LÍNEA DE TIEMPO GENERAL DE OBRA:






## DESARROLLO

Roberto P. Silva expone que entre enero y febrero se tiene prevista la negociación de los equipos, ascensores, bombas, UPS y planta eléctrica y su instalación entre enero y abril del 2022. Las demás actividades tales como mampostería, impermeabilizaciones, carpintería de aluminio, instalación de aire acondicionado, instalación de hidrosanitarias, montaje estructura metálica y cimentación se irán desarrollando según la programación de obra y lo expuesto en la gráfica.

### EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA FECHA:



Roberto P. Silva indica que con la adición de recursos (Alcance 2) se tuvo que realizar una reprogramación de las actividades incluyendo los recursos que ingresan en el alcance 2, se tiene la misma medida de porcentaje superior de avance.

### AVANCE DE ACTIVIDADES:

Francisco Barrios expone que se han desarrollado las siguientes actividades:

- Instalaciones sanitarias.
- Avance de estructura metálica placa del 5 piso e instalación de cubierta en el 4 piso.

DESARROLLO



HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA:

HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA

PORCENTAJES ACUMULADOS													
2019	2020												2021
DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
0,00%	0,71%	1,69%	<b>4,54%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>5,53%</b>	<b>9,30%</b>	<b>13,64%</b>	<b>20,09%</b>	<b>31,61%</b>	<b>39,34%</b>	<b>34,36%</b>

PERIODO DE SUSPENSIÓN  
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD


ADICIÓN Y PRÓRROGA

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

VOLVER


DESARROLLO

ESTADO DE LA COMPRA DE LOS EQUIPOS:



La Arq. Grimaldo y Roberto Silva hacen énfasis que al incorporar más recursos se aumenta el número de actividades y el porcentaje (%) de ejecución por la suma del Alcance 1 y Alcance 2. A su vez Graciela Prieto expone que en relación al porcentaje de avances se adicionó un 60% del valor total del contrato y que matemáticamente suma las actividades y el porcentaje de ejecución.


ALERTA O RUTAS CRÍTICAS:



## DESARROLLO

Roberto P. Silva, indica que se debe iniciar el proceso de incorporación de los recursos económicos para la terminación según lo previsto que es noviembre de 2022 y que entre marzo y abril de 2021 se deberán adicionar los recursos.

Graciela Prieto expone que se va a proyectar el video de avances del proyecto y recalca que para el mes de marzo se tiene previsto la finalización de la instalación de la estructura metálica.



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a video of a construction site for the 'TORRE DE URGENCIAS HOSPITAL DE KENNEDY' by 'CONSORCIO QUIRÓN'. The video includes a 'XENITAL' logo and a progress bar at 08:11 / 1:26. The meeting title is 'SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A TORRE DE UR...'. A list of 20 participants is visible on the right, including Graciela Prieto, Roberto Pablo, Carlos Abel Barrera, Ana Teresa Urdaneta, Margarita Arévalo, Claudia Grimaldo, Francisco Barrios, and Eligio Rey. Graciela Prieto is currently presenting.

### 3. Intervención de los veedores de la T. Urgencias de las USS Occidente de Kennedy:

La Sra. Margarita Arévalo reconoce el trabajo del Consorcio Quirón en la obra, puesto que, se están viendo los avances significativos de la misma. Así como la Interventoría ha atendido las sugerencias y reclamos del grupo veedor y agradece su gestión, esperando que para el 2022 se pueda entregar la obra.

A partir de lo expuesto, la Sra. Margarita pregunta ¿Cómo va la compra de los equipos medidores de gases naturales y lámparas celiáticas? Esto porque en la Torre se van a realizar intervenciones quirúrgicas y estos no puede quedar excluido del presupuesto y ¿Cómo va el trámite para el alcance 3? Recordando que esto es indispensable para la continuidad de la obra. Ante ello, la Directora de Infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud, Adriana Ceballos, expone que se está realizando seguimiento continuo desde la SDS, estos equipos irán incluidos en la etapa de dotación de la USS. Se está analizando para dar pronta respuesta a la solicitud y en habilitación se puede desarrollar con todos los estándares.

La Sra. Margarita Arévalo, indica que para el tema de la dotación el grupo veedor desea realizar seguimiento a este convenio que se vaya a consolidar con el fin de dar parte de tranquilidad a la comunidad. Maryluz Supelano de la SDS recalca que desde el grupo veedor se puede hacer el debido seguimiento a este proceso.

Carlos Abel Barrera pregunta ¿Se cuentan con las medidas de los pozos para la debida compra de los ascensores? Y ¿Cuántos ascensores se van a instalar? A ello, la Arq. Grimaldo expone que en la Torre hay

## DESARROLLO

tres (3) puntos fijos con escaleras y ascensores cumpliendo con la normatividad, en la próxima visita a la obra, en el recorrido que se desarrolle se evidenciarán estos puntos.


Eligio Rey agradece la socialización de Roberto P. Silva y el consorcio por su labor.

Margarita Arévalo recalca que es indispensable aclarar el asunto del Alcance 3 para evitar retrasos en la obra. A ello, David Gómez expone que en relación al Alcance 3 ya se está realizando las gestiones con la Subred, Consorcio e Interventoría, validando el tema de costos y el valor definitivo para presentar la solicitud. En relación a los equipos según la programación prevista el ideal es de licitar en el mes de junio de 2022. Finalmente, el Arq. Gómez indica que se puede enviar el cronograma de reuniones de comité para que el grupo veedor haga parte de este proceso. A su vez Adriana Ceballos recalca que desde la Subred se inicia este proceso de estudio de mercadeo con el tiempo se incorpora la SDS.

La Arq. Claudia Grimaldo recalca que es indispensable la torre de gases y las lámparas celiáticas para poder hacer el cierre de obra y poder contar con la certificación RETIE. Por temas contractuales se tuvo que retirar de los Alcances 1 y Alcances 2, convirtiéndose en una ruta crítica.

Graciela Prieto expone las alertas en el momento oportuno y la línea de tiempo para poder gestionar estos temas. Por su parte, procede a explicar los 3 puntos fijos.

Se contará con cuatro (4) ascensores cameros ubicados en el bloque 11 y bloque 14 y dos (2) ascensores públicos a la entrada de la torre.



The image shows a Zoom meeting interface. The main window displays an AutoCAD drawing of a building floor plan with various colored lines and annotations. The drawing is titled 'ETAPA 1 PISO 1.dwg'. The Zoom interface includes a top bar with the name 'Graciela Prieto está presentando', a list of participants on the right, and a bottom bar with icons for mute, video, and chat. The participant list includes names like 'Participación Social...', 'Ana Teresa Urdaneta', 'Carlos Abel Barrera Infa...', 'CLAUDIA GRIMALDO', 'DAVID LOPEZ', 'Dirección de infraestructu...', 'Dora Benavides', 'Eligio Rey', 'FRANCISCO BARRIOS', and 'Graciela Prieto'. The bottom bar shows icons for mute, video, and chat, along with the name 'Graciela Prieto está presentando'.

En relación a la matriz de especificación de equipos Biomédicos, es un estudio que se viene realizando desde la Subred, Interventoría y SDS validando que equipos requieren o no instalación por solicitud de las partes. La prioridad es la instalación de gases y lámparas que están destinados en varios puntos de la torre.

**DESARROLLO**

Ahora bien, expone la Arq. Prieto que hay una especificaciones y certificaciones eléctricas por parte de la empresa ENEL – Codensa la cual consiste en verificar que no existan riesgos en la atención a los pacientes y funciones clínicas, De tal manera, para la certificación es indispensable la instalación de estos puntos influyendo directamente en la habilitación entregada desde el RETIE. Por solicitud del cliente se está dando estudio de costos de estos equipos requeridos para la certificación eléctrica; A su vez, estudiar la posibilidad de sumarlos a los recursos del alcance 3, aclara, la Arq. Graciela Prieto, que normalmente cuando se requiere este tipo de instalación se incluye desde el principio en la contratación para que se pueda desarrollar todo el proceso de construcción, instalación y certificación para poder ser entregada la obra.

Graciela Prieto está presentando

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A ...

Personas (19)

EN LA LLAMADA

- Participación Social... (Tú)
- Ana Teresa Urdaneta
- Carlos Abel Barrera Infa...
- CLAUDIA GRIMALDO
- DAVID LOPEZ
- Dirección de infraestru...
- Dora Benavides
- Eligio Rey
- Eligio Rey
- FRANCISCO BARRIOS
- Graciela Prieto
- Graciela Prieto

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A TORRE DE UR...

Margarita Arévalo expone que la idea es que la obra se entregue completamente funcional. Por ello, solicita la gestión de todas las partes para salir adelante con el proyecto.

**4. Proposiciones y varios:**

- Daniel Aponte agradece la asistencia a la reunión y los invita a la próxima sesión que se desarrollará el viernes 26 de febrero del 2021 a las 8:00 am.

Imagen de evidencia de asistencia a la reunión:

DESARROLLO

Graciela Prieto está presentando

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A ...

Personas (20) Chat

EN LA LLAMADA

- Participación Social... (Tu)
- Ana Teresa Urdaneta
- Carlos Abel Barrera Infa...
- CLAUDIA GRIMALDO
- DAVID LOPEZ
- Dirección de Infraestructu...
- Dora Benavides
- Eligio Rey
- Eligio Rey
- FRANCISCO BARRIOS
- Graciela Prieto
- Graciela Prieto

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A TORRE DE UR...

Graciela Prieto está presentando

Ana Teresa Urdaneta está presentando

**ALERTAS O RUTAS CRÍTICAS**

Para lograr el fin de las obras, se debe avanzar con la consecución de los RECURSOS ECONÓMICOS para la terminación del proyecto en la fecha estimada: Noviembre 2022

\*Con el fin de no generar atrasos en la fecha de entrega estimada, se requerirá la adición de los recursos faltantes entre MARZO y ABRIL de 2021, para la terminación del proyecto de infraestructura.

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A ...

Personas (20) Chat

- Eligio Rey
- Eligio Rey
- FRANCISCO BARRIOS
- Graciela Prieto
- Jairo Enrique Varela Fiholl
- Jorge Emilio Mercado ...
- JULIO CESAR RAMIREZ ...
- Liliana Rios
- Margarita ArevaloGutie...
- Mary Luz
- Roberto Pablo Silva Gal...
- SUPERVISIÓN KENNED...

SEGUIMIENTO CON VEEDURÍA A TORRE DE UR...

Ana Teresa Urdaneta está presentando

**DESARROLLO**

Se da por terminada la sesión siendo las 11:00 am.

FECHA: Enero 29/ 2021

TEMA: Socialización de avances de la obra USS Occidente de Kennedy.

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia