

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred \_\_\_\_\_ Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_ Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: Occidente de Kennedy

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

\_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_ REUNIÓN X OTRO: \_\_\_

NÚMERO DE ACTA: 05

FECHA: 26 de marzo de 2021

LUGAR: USS Tintal Patio Bonito

HORA INICIO: 9:30 AM

RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria  
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

HORA FINAL: 11:15 AM

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2.	Verificación de compromisos pendientes
3.	Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy
4.	Intervención del grupo veedor
5.	Proposiciones y varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Programar reunión con la EGAT, SDS, Subred y grupo veedor para validar la compra de la dotación para la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.	Oficina de Desarrollo Institucional, Participación Comunitaria y SDS	Abril /2021			Compromiso estipulado en reunión de revisión de la matriz de dotación
2	Validar el tema de la señalética se puede incluir en el presupuesto de dotación de la Torre.	Cristhian Rangel	Abril/ 2021			Compromiso estipulado en reunión de revisión de la matriz de dotación
3	Realizar gestión correspondiente para incorporar los recursos del Alcance 3	SDS y Subred Sur Occidente	Marzo/2021	X		

<b>Total compromisos</b>	<b>Compromisos Resueltos</b>	<b>% Cumplimiento</b>
3	1	33%

## DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 9:30 am

- 1. Saludo y Bienvenida:** El referente Daniel Aponte de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 3 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña y Carlos Barrera. Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Byron Aguirre, Juliette Castro, Liliana Moyano, Julio Ramírez y Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. Jairo Varela, Camilo Tamayo y Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente del área de Desarrollo Institucional la Arq. Claudia Grimaldo supervisora de obra y de la oficina de Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.
- 2. Revisión de compromisos pendientes:** El referente Daniel Aponte expone el compromiso pactado en la sesión del 26 de febrero de 2021 “Realizar gestión correspondiente para incorporar los recursos del Alcance 3” quienes los responsables eran los funcionarios de las SDS y la Subred. Ante ello, el Ing. Ramiro Ortiz expone que el día 24 de marzo se radicó la solicitud para el convenio del alcance 3 por parte de la Subred. Se incluyó el tema de lámparas cielíticas y módulos hospitalarios, se espera que la próxima semana firme el secretario de salud y en el mes de abril se asignen los recursos. La Sra. Margarita Arévalo solicita la fecha para dar finalizado este proceso. Ramiro Ortiz responde que una fecha puede ser el 16 de abril de 2021 para la firma del convenio entre el Secretario de Salud y el Gerente de la Subred, a su vez se debe dar un proceso de actualización de pólizas y reunión de Junta Directiva extraordinaria para aprobar la adición. De tal manera, se recalcan los tiempos para este proceso por Ramiro Ortiz, 16 de abril legalización del convenio, semana del 19-23 de abril reunión de la Junta Directiva y entre el 26-30 de abril ya estarían trasladados los recursos. Margarita Arévalo solicita que desde la Subred deben ser ágiles para realizar el traslado de los recursos para la obra.
- 3. Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy:**

Toma la palabra Roberto P. Silva de la Interventoría para socializar a los asistentes los avances que se han presentado en la obra, inicia comentando que se ha dado una ejecución del 40,5 % del proyecto y lo que se tenía proyectado para este tiempo era el 37% lo cual lleva un rendimiento superior del 5,14%, recalca que es probable que se ganen unos días para la entrega del proyecto de la Torre de Urgencias teniendo en cuenta que aún se tiene actividades programadas y sumamente importantes pero que al momento se ven los avances satisfactorios.

En cuanto al asunto financiero, expone Roberto Silva que se han desembolsado \$14.247.667.080 de los \$18.521.967.204 del valor total del contrato. Ante lo cual resalta que ya se cuenta con:

- Gran parte de la estructura metálica.
- Concretos de las placas

Da una claridad, indicando que este es un proyecto de dos etapas, la primera de diseño y presupuesto de la obra y la segunda de la ejecución de la obra. Expone que el proyecto se da dividido por fases con sus diferentes presupuestos, lo que hace referencia al Alcance 1 y Alcance 2 en el momento se están ejecutando y resalta que desde el consorcio se están adquiriendo equipos de última tecnología, los mejores a nivel mundial. El Alcance 3 se está gestionando para dar continuidad a la obra, lo cual incluirá equipos biomédicos, temas eléctricos y demás. A su vez, transversalmente se está dando estudio a la dotación de la Torre de Urgencias por parte de la Subred.

## DESARROLLO

Roberto P. Silva indica que, en reunión con la Contraloría, se especificó que desde el primer momento se cuenta con programación de obra, a partir de los recursos que se contaban en tal instante y si se llegaba a presentar una licitación para la continuidad de otro consorcio, éste debía seguir la ruta establecida desde los estudios y diseños asegurando los recursos con los cuales inició la obra (29.000 mil millones). Recalca que la administración ha garantizado la continuidad y la adición de los recursos.

A pesar de la pandemia, resalta Roberto P. Silva, en el 2020 se logró un avance importante y la Subred gestionó los permisos necesarios, pese a las cuarentenas reglamentadas por el distrito. De tal manera, se garantizó la continuidad y desde la Interventoría expone que el consorcio a puesto a disposición para demostrar avances y resultados. Solicita que se pueda socializar con la comunidad para evitar la desinformación que rodea la obra en los medios de comunicación y entidades.

Toma la palabra la Arq. Graciela Prieto del Consorcio Quirón expone que respecto a la adquisición de los equipos se cerró la negociación con la empresa Otis de Colombia quien construirá e instalará los ascensores por temas de garantía. Se cuenta con un mayor porcentaje (%) de avances de la estructura metálica para entregar los detalles para su debida instalación (Ascensores). A su vez socializa a los asistentes la siguiente información:

- Se está revisando todo el aspecto eléctrico de la obra.
- A final de año se espera el ingreso de los seis (6) equipos a la obra para su instalación.
- El asunto hidráulico, sanitario y red contra incendios su instalación se garantizará con la adición de los alcances, para su inicio se cerró la negociación para dar ingreso al nuevo contratista después de semana santa.
- Pintura y protección avanza en el piso 4.
- Se inicia el proceso de mampostería en el piso 1 y replanteo en pisos 2 y 3.
- Se inició la excavación para el almacenamiento del tanque de agua potable.
- Se cerró la negociación para el proceso de recubrimiento de las fachadas con una empresa alemana dejando reservas por si se llega a presentar algún daño, paralelamente se está dando estudio al peso/carga que debe soportar la torre con este procedimiento.
- En el tema de los ascensores se estableció un mantenimiento preventivo durante un año mientras la Torre inicia su operación.
- En el mes de abril se espera cerrar la negociación para todo el tema eléctrico el cual es uno de los procesos más importantes de la obra.
- Alternadamente también se negocia con empresas de renombre a nivel nacional para la instalación del aire acondicionado en la Torre.
- La excavación de los pozos de ascensores ha presentado algunas alertas, pero el Ingeniero de Suelos ha estado atento para evitar cualquier aspecto.
- Se presentaron cuatro (4) casos positivos de Covid -19 al interior de la obra, pero la constructora ha tomado las medidas necesarias evitando el contagio masivo.

El Ing. Jairo Varela expresa que en los procesos de negociación se han seleccionado las mejores marcas del mercado para que la torre cuente con equipos de última tecnología.

#### 4. Intervención del grupo veedor:

Toma la palabra, la Sra. Margarita Arévalo indicando que la EGAT no puede pretender hacer una compra unificada de equipos entre la USS Usme y la USS Occidente de Kennedy. Recalca que los tiempos de gestión son muy lentos, la idea es garantizar la dotación de la Torre. Desde el grupo

## DESARROLLO

veedor se solicitó reunión con el Gerente de la Subred, Secretario de Salud y el Gerente de la EGAT para que ese presupuesto/convenio se lo den directamente a la Subred. La veeduría no va a permitir que la EGAT compre los equipos y resalta que estos equipos que se compren deben ser de última generación y alta calidad para que funcionen de manera continua.

La Sra. Margarita expone que la Torre de Urgencias de las USS Occidente de Kennedy no puede quedar construida sin una dotación, se debe garantizar su operación de manera oportuna y si es indispensable el grupo veedor solicitará reunión con la alcaldesa mayor.

La Arq. Claudia Grimaldo expone, en relación a lo indicado por la Sra. Margarita Arévalo, que a la contraloría le resultó importante el tema de la dotación de la torre para evitar un “elefante blanco”. De tal forma, el gerente expuso que, desde la alcaldía, la directriz es que la compra la realice la EGAT. Ante ello, la Sra. Margarita recalca que el Convenio 1864 del 2016 estipula “Diseño, ejecución y compra de la dotación por parte de la Subred Sur Occidente, Fondo Financiero y SDS” y esto se llevará a la reunión solicitada por el grupo de veeduría

Carlos Abel Barrera pregunta ¿cada cuánto da informe la contraloría de los resultados del seguimiento de la obra? La Arq. Claudia Grimaldo Responde que cada dos meses se programó reunión con la contraloría y la visitas si continuas. Ante ello, la Sra. Arévalo indica que durante mucho tiempo se solicitó el apoyo de la contraloría, personería y procuraduría y nunca se obtuvo respuesta por parte de estos entes y ahora resulta que si están realizando seguimiento lo cual no hicieron desde el principio. La Arq. Claudia Grimaldo resalta que se estableció la visita a la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy el último viernes del mes a las 8:00 am, siguiendo el compromiso adquirido previamente con el grupo veedor, quienes solicitan estar presentes es cada una de estas reuniones.

Finalmente, el grupo veedor solicita una reunión entre EGAT, Subred Sur Occidente, SDS, Consorcio Quirón e Interventoría para tratar el tema de la compra de la dotación y la no participación de este proceso por parte de la EGAT.

### 5. Propositiones y varios:

- Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy para el día viernes, 30 de abril de 2021 a las 8:00 am.
- La interventoría hace entrega del informe de avances del mes de marzo al grupo veedor.

Imagen de evidencia de la sesión:

DESARROLLO



Se da por terminada la sesión siendo las 11:15 am

## ACTA

Versión:	3
Fecha de aprobación:	14-01-2020
Código:	02-01-F0-0001



FECHA: 26 de marzo de 2021

TEMA: Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programar reunión con la EGAT, SDS, Subred, Consorcio Quirón, Interventoría y grupo veedor para validar la compra de la dotación para la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.	Oficina de Desarrollo Institucional, Participación Comunitaria y SDS	Abril/2021
Validar el tema de la señalética se puede incluir en el presupuesto de dotación de la Torre.	Cristhian Rangel	Abril/2021

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

ACTA

Versión: 3  
Fecha de aprobación: 14-01-2020  
Código: 02-01-F0-0001

	<b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b>	Versión:	2	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación:	18-04-2018	
		Código:	02-01-F0-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios  Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 26 de mayo 20/2021 (DD-MM-AAAA) LUGAR: T. Uguacuas de Femenide HORA INICIO: 9:30 am.

RESPONSABLE: T. Uguacuas de Femenide, Oficina de Participación Comunitaria HORA FINAL: 11:15 am

TEMA DE LA REUNION: Socialización de avances T. de Femenide

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	19230995	Jairo E Varela	Quiron		RL	[Firma]
2	521039118	Carlos Pineda	Quiron		Directo	[Firma]
3	79500535	Romulo Ortiz M.	S.D.S. DIT		Prof Especial	[Firma]
4	80910717	Camilo Tamayo	S.D.S. Control Social	Med. Emerg. cliente	Inf. Unia.	[Firma]
5	79415851	Carlos Barrera	Asuken	Ucedor		[Firma]
6	415-37245	Asesora	H-11	Ucedor		[Firma]
7	76317795	JUNIO CESAR RAHIFEE	Int.		OPEDR INTER	[Firma]
8	13749127	Rubén Pablo Silva G.	Directo Int.	Int.	Directo Int.	[Firma]
9	79266567	Francisco Barrera B	Interventoría	técnica	Residente I	[Firma]
10	151613585	Hilgaster Acuña	Ucedor en H-11	Ucedor en coordinación	coordinador	[Firma]
11	79138246	BYRON AGUIRRE	INTERVENT	TÉCNICO	ING. EN ID DE INFEN	[Firma]
12	51251	ANDRÉS	INTEN	ACP	Coordinador	[Firma]

SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES			<table border="1"> <tr> <td>Versión:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fecha de aprobación:</td> <td>18-04-2018</td> </tr> <tr> <td>Código:</td> <td>02-01-FO-0002</td> </tr> </table>		Versión:	2	Fecha de aprobación:	18-04-2018	Código:	02-01-FO-0002
Versión:	2											
Fecha de aprobación:	18-04-2018											
Código:	02-01-FO-0002											
N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA						
13	51418554	Chafar Grimaldo	SISSO	Proyectos	Superv. contrato	<i>[Signature]</i>						
14	52935030	Johette Castro		Interventoria	Aux. Ingeniería	<i>[Signature]</i>						
15	19230											
16	103670147	David Sebastián Aramb	SOT	PC-SC	Ref. P.C.	<i>[Signature]</i>						
17	37899575	Liliana Boyano Suarez		Interventoria	HSA	<i>[Signature]</i>						
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												