	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

<b>FECHA:</b> 2023-06-27	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 12:30 pm	<b>REUNIÓN N°:</b> 05-2023
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

**LUGAR:** Hospital El Tunal – Área de obras: Centro de Salud y Reorganización Urgencias

**TEMA:** Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal

**RESPONSABLE:** Ingeniero Carlos Tovar y Ingeniero Mateo Aristizabal

**SECRETARIO:** Notas por Ana Milena Bayona Gómez

**1. OBJETIVO:**

Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y el Convenio 1223 2017 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”


	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	<a href="mailto:con.cabe@hotmail.com">con.cabe@hotmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	<a href="mailto:asodeuhvh3@gmail.com">asodeuhvh3@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Ninfa Rodríguez	Veedora	<a href="mailto:ma.ninfarodriguez@gmail.com">ma.ninfarodriguez@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	<a href="mailto:libraescorpion1941@gmail.com">libraescorpion1941@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	Consuelo Lora Niño	Veedora	<a href="mailto:asouhtunal@hotmail.com">asouhtunal@hotmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Elizabeth Rivera	Veedora	<a href="mailto:asodeuhvh3@gmail.com">asodeuhvh3@gmail.com</a>	Veeduría obras El Tunal	Presencial
8	Alejandra Zambrano	Ingeniera	interventoriacapstunal@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
9	Alexander Lindarte	Director	Directortunal.2022@gmail.com	Consortio Tunal 2022	Presencial
10	Carlos Tovar	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
11	Mateo Aristizabal	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
12	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Bienvenida y registro de asistencia
  2. Seguimiento compromisos
  3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias
  4. Acuerdos y compromisos
- Cierre de la reunión

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía veedurías e invitados de asociaciones y COPACOS, ingenieros de contratista e interventoría de las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias, ingenieros apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

- Envío acta de reunión por correo electrónico, se realiza envió a correos registrados de acta el 30 de mayo.
- En recorrido a la obra de centro de salud Tunal, dada la próxima entrega. Se programa y realiza el recorrido el 27 de junio.
- En junio se proyecta recorrido a la obra de reorganización urgencias. Se programa y realiza el recorrido el 27 de junio.
- Seguimiento a la protección de escaleras de emergencia. Se realiza en recorrido
- Seguimiento al ajuste de los vidrios y sonido en área de ventanillas. Se realiza en recorrido.

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

**1. Bienvenida y registro de asistencia**  
 Se realiza mesa de dialogo presencial en la sede de Hospital El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos, además de uso de indumentaria para seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad de contratista (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta). La Oficina de Participación de la Subred Sur, gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores desde puntos Potosí, Manuela Beltrán y Venecia, desde las 9:00 am.  
 Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 10:10 am con 07 veedores.  
 La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión y presentando los profesionales que acompañaran para ofrecer la información.

**3. Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la sede de El Tunal: y se iniciara en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.

**Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal**

Los ingenieros de interventoría de Logia 3 y UT MO 2021, saludan a los asistentes y agradece a los veedores la asistencia al recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán ingresar al segundo y tercer piso del edificio, se realizan recomendaciones para tener precaución con pisos, paredes y materiales en el área, puesto que aun pisos están en obra gris, hay tubería y herramientas en el piso, hay áreas señaladas donde solo se podrá hacer observación, se realiza revisión de la indumentaria de calzado, pantalón y chaqueta de los veedores y se especifica que al no estar adelantándose trabajos de la obra, se considera que no es necesario el uso de cascos.

Acompañando el recorrido ofreciendo la información de los avances la ingeniera de la interventoría: informa que el contratista solicito prorroga por dos meses, actualizando fecha de entrega de las obras para el 30 de julio y con fecha de inauguración propuesta para el 09 de agosto. Señala que el porcentaje de ejecución es del 98%. Continúan los trabajos de mampostería, enchapados, instalación de ventanales y cielos rasos del cuarto piso, lo mismo que instalaciones eléctricas, se está realizando la nivelación de los pisos e instalación de pisos en vinilo en primer y segundo piso.

En el edificio se evidencia instalacion y pruebas de ascensores hasta el quinto piso, se presentó a los veedores los consultorios y areas de salas de espera a los veedores del segundo y tercer piso, se evidencia la instalacion de pasamanod y puesta en uso de las escaleras de usuarios. En los diferentes baños de consultorios y publicos se observa la instacion de unidades sanitarias, aun sin las divisiones. Se observa



área de auditorio, sala de juntas.

En el segundo piso se identifica el área donde se ubicarían recepción, facturación y sala de espera para usuarios. Se observa en el área que está terminando la instalación de la red contra incendios específicamente las flautas o derivaciones para los rocedores. También se evidencia instalación de cielos rasos y los trabajos de iluminación.

La ingeniera informa que en el quinto piso se hizo la instalación de los paneles solares, refiere que se han realizado las visitas para revisión de carga eléctrica, siendo suficiente hasta el momento para el predio quedando en las pruebas con un 70% de capacidad, no es necesario para funcionamiento del Centro de salud el trámite con ENEL CODENSA,

También se observa que se realizó la instalación de barandales de las escaleras de emergencias.

Los veedores realizan observaciones sobre:

- Los veedores presentan dudas sobre la resistencia del piso de vinilo que se instaló, siendo visible en algunas áreas del segundo piso que cuando se mueven máquinas o el mobiliario o equipos, ya hay marcas en el piso, por lo cual se solicita conocer tiempos de garantía y cuidado del piso..
- Los veedores reiteran la preocupación por las escaleras de emergencia queden protegidas, por seguridad de los bienes de la sede y también por posibles conductas de autoagresión de los ciudadanos, por lo cual solicitan enrejarse especialmente el tercer y cuarto piso, además de conocer cuáles serían las medidas de seguridad para el tránsito de personas por estas escaleras.
- Se hacen observaciones los veedores frente a los colores que se le darán a las fachadas. La interventora indica que se tienen colores institucionales referidos por la secretaria distrital de salud, y la pintura tendrá que ser de calidad para fachadas, para limpieza y mantenimiento adecuado.
- Los veedores solicitan conocer la ubicación de puerta de ingreso provisional para el edificio cuando se ponga en funcionamiento. El ingeniero de proyectos informa que se está tramitando permisos para abrir puerta provisional para el centro de salud sobre la carrera 20, además que desde la subgerencia de prestación de servicios se viene haciendo plan de contingencia para la seguridad en el ingreso.
- Una veedora sugiere que se haga instalación de vidrios de seguridad en ventanillas, teniendo en cuenta la estatura de los usuarios, además de la gestión de instalación de altavoces, porque con el vidrio sin el sistema de sonido, sería muy difícil la comunicación de quienes estén en ventanillas y los usuarios. Se están haciendo las consultas y revisión de ajuste a los vidrios, no se han instalado aún.
- Los veedores preguntan sobre el cumplimiento de los tiempos, considerando que la Secretaria Distrital de Salud aprobó nueva prórroga hasta el 30 de julio, y manifiestan preocupación porque aún faltan muchos trabajos en el edificio. La interventora informa que el contratista tiene presente los tiempos y que se busca que no se tengan más atrasos en los tiempos y está programando jornadas de trabajo reforzadas hasta las 7 de la noche, dando claridad que no se tienen más soportes normativos ni técnicos para ampliar la prórroga para entrega de la obra.
- Se hacen observaciones en los daños que ya presentan las cubiertas de fachada, indicando la interventora que un camión entregando material realizó un daño, el cual se tiene previsto arreglar por parte del proveedor.
- Se explica que el edificio cuenta con sistema para recolección de aguas lluvias para aprovechamiento en sistema de red contra incendios, dada la estructura antigua.
- Se pregunta nuevamente por el destino de la antigua red contra incendios, reiterando el ingeniero Carlos Tovar que los materiales se entregaron a la dirección administrativa y resultado de su venta por reciclaje se apropió al recurso de mantenimiento. (respuesta realizada en marzo de 2023)




2

Proyecto:  
Adecuación, ampliación, construcción, demolición,  
reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de  
Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y  
Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal




Se realiza recorrido en el segundo frente de obra reorganización en la que se ubicaba antiguamente urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el nuevo ingeniero director de la obra del consorcio Tunal 2022, quien facilita para cada veedor y ciudadanía cascós, indicando que es de obligatorio uso, teniendo en cuenta el riesgo en la etapa de escavacion y pilotaje:



El arquitecto del consorcio informa que se tiene un avance de obra del 6 %, actualmente continuan las actividades de excavacion y la instalacion de pilotes para reforzamiento de estructura.

También el ingeniero manifiesta que durante la escavación, se encontró la circulación de aguas subterráneas y al hacer las respectivas verificaciones se evidenció que tienen que ver con aguas de lluvias, por lo cual se definió hacer unos pozos de retención de esas aguas, buscando no tener afectaciones en las tareas de escavación, indicando que una vez se hagan las cimentaciones, se construirá teniendo en cuenta esas aguas dejándolas debajo de la estructura. Se muestra a los veedores la huella de la escavacion, dando una dimension de la estructura que se construirá. Indica el ingeniero que se cuenta en el momento con maquinaria pesada de pilotaje y de escavación. Estan trabajando en el momento con 17 personas que realizan trabajo pesado y se indica que estan contratadas 10 volquetas que estan entrando y saliendo para

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1988-1991 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</p>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

recolección de escombro según indicaciones aprobadas en plan de manejo de tráfico. También informa que con el permiso ambiental se hizo tala de árboles y se pudo hacer traslado de dos de ellos.


Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a:

- Se tienen por parte de los veedores preocupación por cumplimiento del cronograma de la obra, preguntando si están previstas solicitudes de prórroga.
- Se solicita información sobre profundidad de la obra y riesgos por afectación de las aguas subterráneas. El ingeniero indica que ya se hicieron las simulaciones y cálculos, estableciendo el plan de manejo para que no haya afectación o riesgo con la obra, indica que en promedio falta excavación de un piso más.

Los ingenieros responden las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad, con recorrido en el perímetro del área de la obra en zona segura.

**Acuerdos y compromisos**

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de diálogo.
- Se realizará recorrido a centro de salud Tunal el 25 de julio, dada la próxima entrega de la obra.
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>7. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	30 junio 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Programación de recorrido y gestión de apoyo de transporte	Proyectada para el 25 de julio 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimiento a recomendaciones	- Protección de escaleras de emergencia - Vidrios y sonido en área de ventanillas - puerta provisional de ingreso a Tunal	25 julio 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

CARLOS TOVAR,

MATEO ARISTIZABAL Y

MARIA ELENA RESTREPO

**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico recorrido a obras de Centro de Salud Tunal – junio 27 de 2023



Registro fotográfico recorrido a Obras de Reorganización Urgencias – junio 27 de 2023





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD				PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA TERMINACION	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	FIRMA
23/06/2023	9:00am	12:30pm	Recorrido obras	El Tunel			Neoduria Obras El Tunel
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VIO MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	And Milena Gomez	522200295	Subred Sur OF. PCYSC	Tujelito	311 8193509	participacion@saludtujelito@gmail.com	
2	Mrs. Ruffa Rodriguez	41459616	subred sur Asocialtonal Arjuelito	Arjuelito	3203618796	HA. Nina Rodriguez con	
3	Campanas Gabriel	412220298	Asocialtonal O. Augusto	Augusto	6015639378	com. cabe. h. h. com	
4	Campana Lisa	51898888	Asocialtonal O. Augusto	Augusto	3170107103	com. cabe. h. h. com	
5	Elizabeth Rivera	41707 595	Neoduria	19	3005787094		
6	Rosalba Gaitierrez	205 63 713	Neoduria	19	312 58 00058		
7	Danió Seguros	17133349	Neoduria	19	320 5807879		
8	Edgar Ramirez	31952739	Neoduria	Tujelito	3138048184		
9	Carlos Tur	70650551	SLC		3702017228		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VIO MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	FIRMA			
27/06/2023	9:00 am	12:30 pm					Recorrido obras El Tunal				Verduría Obras El Tunal,
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VIO MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA				
1	Nieto Aristizabal	1064753733	Subred sur		311244802	notariosfratresubredsur@gmail.com	Nieto Aristizabal				
2	Algarra Zambrano	52702440	Logia 3 Asociados Intervehora			intervehora@gmail.com	Algarra Zambrano				
3	Edinson Romillo	1063900853	Intervenora Oira Tunal		3202162521						
4											
5											
6											
7											
8											
9											