



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALA 107  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E. S. E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**

**ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**

**CA-FT-02 V5**

**.-EVENTO:**  **REUNIÓN**  **MESA DE**  **TRABAJO**  
**CAPACITACIÓN**  **OTRO**

**FECHA:** 2023 – 09 - 15 **HORA INICIO:** 9:30pm **HORA FINAL:** 12:00pm **REUNIÓN N°:**

**LUGAR:** Terreno obra CAPS Danubio

**TEMA:** Realizar reunión de Veeduría respecto al avance en la fase de dotación de la Unidad de Servicios de Salud Danubio, a cargo de la gerencia proyectos de la Subred Sur, Interventoría y consorcio de la obra.

**RESPONSABLE:** Gerencia de proyectos – Participación Comunitaria **SECRETARIO:** Notas por: Johnny Monroy Donoso

**1. OBJETIVO:**

Realizar reunión de veeduría al proyecto Unidad de Servicios de Salud Danubio

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3			Ver listado anexo		
4					
5					

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y bienvenida a los asistentes
2. Presentación de avances respecto a la ejecución de la obra
3. Intervención de los asistentes
4. Compromisos y cierre
5. Recorrido a la obra

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Participan veedores del proyecto, Participación Comunitaria, oficina de proyectos de la Subred sur, interventoría y equipo constructor de obra.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

Se realiza el seguimiento a compromisos estableciendo la necesidad de enviar el listado de equipos biomédicos con sus respectivos valores

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

**1. Saludo y bienvenida a los asistentes**

Se realiza el saludo y la bienvenida a los participantes de la reunión agradeciendo por la asistencia comentando el objetivo de la reunión



## 2. Presentación de avance de Obra



Por parte de interventoría se comenta que estamos en la semana 80 han transcurrido 559 días de ejecución, y se lleva un 99.86% programado con crote al 10 de septiembre. Por parte del Arquitecto de Obra se indica que en este momento la obra está ejecutada en todos los ítems contractuales, se han realizado revisiones periódicas con la interventoría que se puedan presentar en algunos espacios del edificio, se levanta acta de seguimiento para ir subsanando lo que se presente, en la parte de urbanismo ya está todo listo, se hizo el levantamiento de todo el encerramiento perimetral, donde se puede visibilizar el avance, la obra no se ha entregado por completo.

Este levantamiento del encerramiento permite más familiaridad de la comunidad con el proyecto, en relación al tema del parqueadero, del centro de salud, este ya se encuentra en delimitación. Se están rematando toques de pintura y limpieza final, hay personas constantemente haciendo aseo, en este momento se encuentran en visitas especialistas en gases medicinales, hidrosanitarias y parte eléctrica.

Se está terminando de instalar las medias cañas por nivel de asepsia, se están instalando equipos en ecografía y rayos x, estantería en farmacia, muebles en partes administrativas, es lo que hasta el momento se viene ejecutando en la obra.

Las incidencias que quedan, es frente a la conexión final de servicios públicos, se explica que, frente a la obra de acueducto, se radicaron documentos y se está esperando la respuesta por parte del acueducto, el proceso de conexión es variable aproximadamente 10 días.

Se tienen provisionales y no las salidas, se espera tener culminado al 24 de septiembre, frente a la energía eléctrica aún están pendientes las conexiones definitivas. Con Enel se viene trabajando en los informes que solicitan para hacer conexión definitiva, se tardará de uno a dos meses. Se realizarán pruebas de planta eléctrica. Se explica que se hizo visita de RETIE, una vez se tenga el certificado, viene una persona a recibir la

Obra y hacer conexión definitiva. Se garantiza el uso con la provisional de obra.

## 3. Intervención de los asistentes

Los veedores preguntan por el tema de conexiones definitivas de Enel y acueducto frente al tiempo de atención al 100%. Se aclara que una vez se tengan las conexiones definitivas operará al 100%.

Frente las conexiones de internet, se aclara que es ETB y ya está funcionando, se aclara que sea con



fibra óptica. Se preguntan por las observaciones que realizaron los veedores en la reunión anterior, se está adelantando en las observaciones.

Se aclara que no hay manera de intervenir el acceso de urbanismo, solo hay entrada por la calle 56. Frente al informe de personal, se indica que hay 56 personas operativas, se mantienen 16 de la Localidad, además 12 mujeres en laborando.

Se pregunta por los equipos biomédicos y mobiliario si son nuevos, al respecto se aclara que todo es nuevo, todo es para estrenar.

Se solicita el valor de presupuesto de dotación, se aclara que el valor es de \$ 276. Millones Se explica los procesos adelantados por la EAGAT y las resoluciones adjudicadas por la Subred. Se explica los valores contratados con cada empresa y lo que va a dotar, ya se envió copia de los contratos a los veedores por correo electrónico y se valida a información del mismos, de igual manera se comparte las fechas de la entrada de los equipos, así como las posibles fechas de ingreso de lo requerido para la unidad. Se enviará el listado de fechas y equipos a la veeduría

En total 13 contratos 13 proveedores, ya se tienen las pólizas en el SECOP, se envía cronograma y SDP 11 así como el acta de selección de recomendación de la EAGAT, y la selección del proveedor, los valores y por qué fue seleccionado. Queda pendiente de acuerdo a cronograma dar la entrada a los equipos

La veeduría solicita tomar nota del ingreso de los equipos que se instalan en la USS DANUBIO, para después hacer seguimiento y comparar lo que se tiene, en total los equipos requeridos y que se tendrán 1319 equipos en total. Está información ya la tienen los veedores fue compartida por correo electrónico.

Hasta el momento se tienen 3 empresas. Frente al tema de mobiliario se explica que se tienen 2 contratos, así mismo se aclaran los valores y proveedores, de acuerdo a los contratos. En total son 626 en todos los mobiliarios no fijos. En el momento que ya esté todo instalado se verifica, para posteriormente plaquetizar. La veeduría solicita una vez esté todo etiquetado hacer la revisión y conteo de lo registrado en el libro.

Se realiza recorrido y queda pendiente de informar a la veeduría el ingreso de los equipos y mobiliario.

Determinar reunión con mercadeo y subgerencia para conocer las EPS que atenderá la unidad Danubio


Solicitar reunión primera semana de octubre

#### **4. Compromisos y cierre**

Se da lectura de los compromisos adquiridos, así como la invitación a la veeduría ciudadana a presentarse en la postulación a la Gala de Reconocimiento a la Participación en Bogotá


#### **5. Recorrido por la obra a cargo de los veedores**

Se realiza recorrido a la obra, donde se presenta en detalle los espacios, la definición de los mismos, se resuelven dudas e inquietudes de los veedores.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</p>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>














**7. COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Determinar fecha reunión Gerencia, para tratar temas de mercadeo y portafolio de servicios	De manera presencial	Entre el 02 y 06 de octubre	Gerencia de proyectos

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN** Gerencia de proyectos – Oficina Participación Comunitaria

**SECRETARIO REUNIÓN** Notas por: Johnny Monroy Dono

		<b>REGISTRÓ ASISTENCIA</b>					
Acta No.		Fecha: 15-09-2023		Lugar: CAPS DANUBIO		Hora programada: 9:00 a.m.	
Lider: Subred Sur		Tipo: Grupo Primario <input type="checkbox"/> Comité Obra <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		Nombre Comité, Reunión y Otro:			
OBJETIVO: Reunión Veeduría							
PARTICIPANTES		INICIALES / CARGO		FIRMA			
Jorge A. Forgas P		Veedor Ciudadano CAPS Danubio					
Oscar Becerra		Veedor mesa territorial					
CLAUDIA VELAZCO		CSJY / ADJUNTA INTERVIST.					
Luis Alfredo Pardo		Profesional Especializado Subred Sur					
FORGAS GARCIA		Profesional ESP - SUBRED SUR					
Carlos Efraim Serrano C		Profesional Especializado - Subred Sur					
HÉCTOR ESPITA H		ARQ. RESIDENTE DE OBRA					
Johnny Monroy Dono		Profesional Participación Subred Sur					
Jenny Francisco Rojas H.		JFRH. / Profesional / Ing. B					
Natalia Sánchez		Veedora Ciudadana					
Carolina González		Residente SST Interventoría		