 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

.-EVENTO: CAPACITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> REUNIÓN OTRO	<input type="checkbox"/> MESA DE	<input type="checkbox"/> TRABAJO
FECHA: 2023 – 09 - 06	HORA INICIO: 9:30pm	HORA FINAL: 12:00pm	REUNIÓN N°:
LUGAR: Terreno obra CAPS Danubio			
TEMA: Realizar reunión de Veeduría respecto al avance y ejecución financiera del Proyecto Unidad de Servicios de Salud Danubio, a cargo de la gerencia proyectos de la Subred Sur, Interventoría y consorcio de la obra.			
RESPONSABLE: Gerencia de proyectos – Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar reunión de veeduría al proyecto Unidad de Servicios de Salud Danubio

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3			Ver listado anexo		
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> Saludo y bienvenida a los asistentes Presentación de avances respecto a la ejecución de la obra Intervención de los asistentes Compromisos y cierre Recorrido a la obra

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan veedores del proyecto, Participación Comunitaria, oficina de proyectos de la Subred sur, interventoría y equipo constructor de obra.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se realiza el seguimiento a compromisos estableciendo la necesidad de enviar el listado de equipos biomédicos con sus respectivos valores

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludo y bienvenida a los asistentes

Se realiza el saludo y la bienvenida a los participantes de la reunión agradeciendo por la asistencia comentando el objetivo de la reunión.

2. Presentación de avance de Obra

Inicia interventoría, dónde indica que se adelanta la semana 79, 552 días, 98.2%. El porcentaje programado ejecutado es 99.63. Teniendo en cuenta que es la adición número 3, se indica además que se espera realizar la entrega de la obra para el día 13 de septiembre.



Desde el consorcio se indica que la obra está en remate y detalles, el grueso de la obra está próximo a terminar, de acuerdo al tema de servicios públicos se cuenta que esta semana se radica en Codensa ya que se está instalando lo requerido. Se tiene un servicio parcial, con el tema del acueducto aún no está firmado el tema del diseño, por las particularidades del terreno, los diseños ya están aprobados para la ejecución, la conexión de aguas lluvias está relativamente sencilla. Una vez se tenga el plano se procede a ejecutar. Todos los sistemas se van a aprobar de manera secuencial.

3. Intervención de los asistentes

El señor Jorge indica que, de acuerdo a la reunión de la vez pasada, pregunta si se ha avanzado en la cañuela para dirigir las aguas, y cuál es el avance en las actas de vecindad frente al cierre de la obra, frente a los temas indicados se aclara que evidenciaran en el recorrido la canal que permite direccionar las aguas, de igual manera que se están realizando las actas de vecindad respecto al cierre de la obra.

Por otra parte, pregunta por el tema de acceso a las ambulancias, se explica que ya está hecho y falta la pintura de delimitación de parqueadero, frente a los ascensores se explica que se tiene que esperar la conexión definitiva de luz para que queden certificados.

De igual manera los veedores preguntan por el acceso de entrada, se solicitó revisar si es posible tener acceso a través de unas escaleras, para no dañar las zonas verdes. Se explica que hay 3



temas fundamentales, en el aspecto normativo, solo se puede hacer lo que está definido, y no se puede apoyar si no hay pilotes, si se hace otro tipo de acceso no contará con las especificaciones técnicas, no es factible por qué no cumple por acceso teniendo en cuenta lo establecido para usuarios en condición de discapacidad. Se aclara que para la entrega esta como ya está programado.

Se solicita que ya sea la Subred la que revise este tema y de alguna manera se garantice organizar y mejorar la entrada. Los veedores solicitan revisar el tema y garantizar el acceso.

Se aclara por parte del consorcio que aún falta el tema del puente, ya que falta la intervención por parte del IDU. De igual manera se aclara, que la alternativa para ejecutar debe tenerse en cuenta el tema presupuestal, así como de garantía y póliza ejecutada, desde los diseños iniciales la planimetría muestra el acceso desde la calle 65 sur, hay que tener en cuenta que este paso no tiene propiedad ingenieril.

Se entiende que la solicitud es mirando el acceso de la comunidad, sin embargo, esa intervención debe surtir unos mínimos que no están contemplados por el consorcio en temas de garantía y estabilidad, se aclara que esta situación está por fuera de la delimitación de la obra. Se deben tener en cuenta las consideraciones anteriores.

Con relación al proyecto se han surtido ajustes que van a garantizar el funcionamiento de la USS.

Respecto a este tema se comenta desde el consorcio que se puede solicitar a la obra del puente, que se modifique y resuelva, teniendo en cuenta el tema de urbanismo. Desde la veeduría se indican que respecto a los cambios contemplados en el diseño no se presentó claridad a los veedores, y reciben con sorpresa estos cambios.

La veeduría ha solicitado las actas de los cambios definidos en el proyecto, solicita se envíen dichas actas a través de derecho de petición verbal.

El señor Jorge indica que frente al acceso del proyecto se contempla una cubierta, se indica que está no estuvo presupuestada y por ello no fue contemplada en los contratos.

La veeduría indica que ya para el cierre e Informe de la veeduría se revisara lo definido en el contrato y lo ejecutado y entregado en la obra.

Se espera que para la entrega de la obra se cuente y garantice la conexión final de los servicios públicos.

Desde la interventoría se indica que frente al tema de diseño en la ejecución se presentan temas de ejecución que llevan ajustes, que ha hoy mejoran sustancialmente no solo la edificación sino el servicio, los ítems ajustados se han consensuado entre las tres partes, interventoría, consorcio y Subred Sur, no se está improvisando ningún tema y están totalmente justificados normativa y técnicamente. Así como el alcance y respeto por los recursos establecidos.

Frente al tema de los servicios públicos se aclara que como bien ha sabido la veeduría el tema depende de terceros, se han realizado todas las reuniones y entregado la documentación pertinente, por parte del consorcio se está esperando a las indicaciones que permitan las conexiones definitivas.

El señor Oscar indica que frente al plan del puente este también ha cambiado y modificado, frente a



los ítems los recursos han aumentado considerablemente, se explican los cambios en el contrato. Como por ejemplo el tema de la cimentación y el uso de los pilotajes. Cimentación y estructura, hay un incremento casi del 15% de los valores a los definidos inicialmente, de acuerdo a esos cambios.

Se presentan las claridades respecto a lo definido por habilitación y adecuación. Está unidad tiene un plus en los espacios. De igual manera se invita a evaluar lo que se tiene y no estaba calculado en los diseños.

Se aclara que además se cuenta con una sala de espera adicional que permita mejorar la prestación del servicio. También es importante ver lo positivo y los cambios que mejoran las condiciones para los usuarios.

La veeduría reconoce los beneficios que tendrá la comunidad con el proyecto, así mismo la veeduría solicita reunión para establecer el tema de dotación, indicando la participación de la Subgerencia frente al portafolio de servicios y trámite que permita las atenciones con otras EPS, específicamente con mercadeo de la Subred Sur.

Frente a las solicitudes la veeduría solicita enviar el consolidado de equipos biomédicos que se adquirieron para Danubio, así mismo enviar el último consolidado de equipos biomédicos que requiere la unidad de servicios de salud Danubio.

Por otra parte, se indica frente al manejo de los vendedores ambulantes que debe ser la oficina del IPES y de seguridad quien establezca las particularidades frente a este tema.

Se comenta a cargo de la interventoría el tema del personal presente en obra, existen actualmente 59 personas, de estos, 7 subcontratistas, 23 de la localidad y 18 jóvenes, frente a la contratación de las mujeres se han logrado vincular a la obra 12. Además, se comenta que a la fecha se tienen cero accidentes.

Ya para finalizar se aclara que la mayoría de los contratos están finiquitados. Queda pendiente frente a la entrega de la obra la finalización y liquidación total de los contratos pendientes por el desarrollo de la obra.

Se comentan los informes entregados por la interventoría dónde se encuentra toda la información soportada.

4. Compromisos y cierre


Se da lectura de los compromisos adquiridos, así como la invitación a la veeduría ciudadana a presentarse en la postulación de experiencias liderada por la veeduría Distrital.

5. Recorrido por la obra a cargo de los veedores

Se realiza recorrido por la obra donde los veedores evidencian el avance de la ejecución, así como la distribución final de cada uno de los espacios, se resuelven dudas e inquietudes.

Se da por terminada la reunión agradeciendo la participación de los asistentes, quedando pendiente la definición de fecha de la próxima reunión



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Envío del informe consolidado de los equipos biomédicos que requiere la unidad	Por diferentes medios, físicos y digitales	Octubre 2023	Gerencia de proyectos
Realizar reunión con la subgerencia que permita establecer claridades frente al portafolio de servicios y contratación en la atención con otras EPS	Por diferentes medios, físicos y digitales	Octubre 2023	Gerencia de proyectos

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Gerencia de proyectos – Oficina Participación Comunitaria

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy Donoso



	ACTA DE REUNIÓN	
		Código: EIC-INT-ADMIN-TC-002 V-01 Fecha Actualización: 07/09/2020

Acta de Reunion:	Fecha: agosto 20 de 2023 06 de Septiembre 2023	Lugar: Presencial CAPS OAPURBIO	Hora: 8:00 a.m.
Líder:		Inicio: 9:30	Fin:
Tipo: Grupo Primario __ Comité Obra __ Otro <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre Comité, Reunión y Otro:		
OBJETIVO: REUNIÓN Y VISITA VEGOURIA DISTRITAL			

PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA
Roger Urian Luna	Inspector de Interventoría	Roger Urian
Carolina Doncel	Residente SST Interventoría	Carolina Doncel
Carlos Eduardo Serrano C.	APOYO SERVICIOS SUBRED SUR	
Jorge I PINZON C	VEGOURIA..M.T.	
Jorge A Fonigaz P	vegouriz Ciudadania	
Johnny Marco Dorso	Profesional Participación	
CLAUDIA VERANOIA	CSVY / INTERVENTORIA	
Claudia Moruochu	CTO / Director Obra	
Oscar Becerra	vegouria territorial	
Walter Berber	vegouria vocera	
Carlos F. Peralta	Residente general CTB	