

11vo COMITÉ IDU- Recorrido

CONTRATO IDU 1650 - 2019

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

Una vez aprobado el Plan de Manejo de Tránsito - PMT Fase 2 Sector 5, realizar la socialización mediante reunión extraordinaria.



Pendiente

En el sector 5 de obra se realizará revisión de los sumideros y conexiones existentes para evaluar otras posibilidades de evacuación de agua lluvia, de manera efectiva evitando así empozamiento e inundaciones



Fecha de cumplimiento:
14-09-2023

AVANCE CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA PORCENTAJE EJECUTADO – PROGRAMADO

PROGRAMADO

40.26%

EJECUTADO

36.78%

(*) Datos al 2 Septiembre de 2023

PRESUPUESTO GENERAL

CONTRATO IDU-1650-2019

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U.	\$ 98.716.605.904,00
Costos Actividades Ambientales	\$ 2.661.580.054,00
Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica	\$ 1.298.224.455,00
Costo Plan de Manejo de Tráfico	\$ 772.991.508,00
Ajuste por cambio de vigencia	\$ 9.007.648.992,00
SUBTOTAL OBRAS	\$ 112.457.050.913,00
Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio	\$ 455.460.605,00
Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA	\$ 1.228.011.179,00
Apéndice de Bioseguridad	\$ 74.004.331,00
Amigable Componedor	\$ 150.000.000,00
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 114.364.527.028,00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 3.777.200.197,00
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 118.141.727.225,00

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL

PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A JULIO 2023	% DE AVANCE
SECTOR 1 OCCIDENTAL (Calle 129 - Calle 134)	\$ 8,736,738,423	\$ 2,582,248,394.00	29.56%
SECTOR 1 ORIENTAL (Calle 129 - Calle 134)	\$ 205,094,029	\$ 11,373,959.00	5.55%
SECTOR 2 OCCIDENTAL (Calle 134 - Calle 138)	\$ 7,056,295,126	\$ 983,001,255.00	13.93%
SECTOR 2 ORIENTAL (Calle 134 - Calle 138)	\$ 525,476,832	\$ 4,407,830.00	0.84%
SECTOR 3 OCCIDENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	\$ 11,046,681,326	\$ 4,044,701,604.00	36.61%
SECTOR 3 ORIENTAL (Calle 138 - Calle 145A)	\$ 287,482,024	\$ 6,242,985.00	2.17%
SECTOR 4 OCCIDENTAL (Calle 145A - Calle 149)	\$ 4,759,071,193	\$ 99,939,152.00	2.10%
SECTOR 4 ORIENTAL (Calle 145A - Calle 149)	\$ 6,296,478,921	\$ 2,856,811.00	0.05%



(*) Datos a
Julio 31 2023

DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL

PAGADO AVANCE DE OBRA

SECTOR	COSTO TOTAL OBRA	VALOR FACTURADO A JULIO 2023	% DE AVANCE
SECTOR 5 OCCIDENTAL (Calle 149- Calle 152)	\$ 6,945,044,126	\$ 3,619,826,323.00	52.12%
SECTOR 5 ORIENTAL (Calle 149 - Calle 152)	\$ 7,201,893,976	\$ 84,364,128.00	1.17%
SECTOR 6 OCCIDENTAL (Calle 152 - Calle 153)	\$ 4,034,113,904	\$ 294,147,349.00	7.29%
SECTOR 6 ORIENTAL (Calle 152 - Calle 153)	\$ 5,228,374,903	\$ 247,584,440.00	4.74%
SECTOR 7 OCCIDENTAL (Calle 153 - Calle 163B)	\$ 19,462,700,407	\$ 9,274,234,201.00	47.65%
SECTOR 8 OCCIDENTAL (Calle 165B- Calle 163B)	\$ 8,079,218,310	\$ 3,188,675,341.00	39.47%
SECTOR 8 ORIENTAL (Calle 163B - Calle 168A)	\$ 5,099,223,784		0.00%
SECTOR 9 OCCIDENTAL (Calle 168A - Calle 170)	\$ 2,746,544,229	\$ 1,310,328,034.00	47.71%
SECTOR 9 ORIENTAL (Calle 167 - Calle 168A)	\$ 1,006,174,387		0.00%
VALOR TOTAL DE OBRAS (COSTO DIRECTO)	\$ 76,052,855,017	\$22,665,356,574.00	29.80%

(*) Datos a Julio
31 2023

**SI DESEA CONOCER MÁS DE ESTE Y OTROS PROYECTOS EJECUTADOS
EN BOGOTÁ**



**Escanear para conocer más información
sobre los proyectos IDU.**