

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE USME

VEEDURÍA CIUDADANA

LUNES 22 DE ABRIL DE 2024



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO 3843 DE 2020
2. ANÁLISIS PROGRAMACIÓN, PERSONAL, EJECUCION FINANCIERA Y TRAMITES PRIORITARIOS
3. ESTADO DE TRAMITES CON ENTIDADES
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

CONTRATOS	CONTRATISTA	INTEGRANTES / PARTICIPACION		PLAZOS	VALOR	ADICION	TOTALES
CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME	POWER CHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	80%	INICIO: MAYO 4/20 FIN FASE DISEÑOS: MARZO 3/21 INICIO FASE CONSTRUCCION: MARZO 4/21	255.392.713.641	2.744.447.604	258.137.161.245
		SUMINISTROS Y PROYECTOS DE COLOMBIA	20%	FIN FASE CONSTRUCCION: DICIEMBRE 31/23 FIN FASE CONSTRUCCION: FEBRERO 29/24 FIN FASE ALISTAMIENTO: FEBRERO 29/24			
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15	PAYC SA	50%	INICIO: MAYO 4/20 FIN: FEBRERO 29/24	11.399.800.000	3.084.679.363	14.484.479.363
		PAYC SUPERVISION SAS	50%				
TOTALES					266.792.513.641	5.829.126.967	272.621.640.609

EMPLEOS ACTUALES 400

ABRIL DE 2024

ADMINISTRATIVOS 50

OPERATIVOS 350

EJECUCION FINANCIERA A MARZO 2024

CONTRATO	VR TOTAL	VR EJECUTADO TOTAL	EJECUCION TOTAL %
OBRA	258.137.161.246	189.025.616.747	73,23%
INTERVENTORIA	15.688.989.322	13.261.984.871	84.53%

TRAMITES Y PROCESOS PRIORITARIOS

- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE INCREMENTO DE PERSONAL
- ENTREGA DE LA PROGRAMACION DE UNIDADES FUNCIONALES

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

AVANCE PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL

CORTE 14 ABRIL DE 2024

EJECUTADO: 86,08%

PROGRAMADO: 95,23%

DIFERENCIA: 9,15%

COMPROMISOS CNHU

- HACER EL REAJUSTE A LA PROGRAMACIÓN V-10
- INCORPORAR MAS PERSONAL AL PROYECTO
- CULMINAR EL COMPONENTE ELECTRICO
- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA CARRERA 2 ESTE.

COMPROMISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION

- INCORPORACION URGENTE DE RECURSOS FINANCIEROS.
- ASIGNACION DE RECURSOS DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO.
- OBTENER LA SUBCONTRATACION FALTANTE.
- TERMINACION DE AJUSTES A DISEÑOS POR INTERFERENCIAS.
- ORGANIZACIÓN EN OBRA POR FRENTES DISTRIBUIDOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ENTREGA DE SERVICIOS Y ESPACIOS CON DOTACION.

FRENTE A ESTOS COMPROMISOS LA SUBRED HA REALIZADO REQUERIMIENTOS POR ESCRITO

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



5 abr 2024 3:35:37 p. m.



5 abr 2024 3:35:26 p. m.

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



5 abr 2024 3:39:40 p. m.



5 abr 2024 3:36:05 p. m.

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



5 abr 2024 3:43:43 p. m.



5 abr 2024 3:48:48 p. m.



BOGOTÁ

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



9 abr 2024 9:46:16 a. m.



9 abr 2024 9:46:44 a. m.

CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

REGISTRO FOTOGRAFICO



GRACIAS



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

