

## ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred       Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_      Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_ REUNIÓN x OTRO \_\_\_

NÚMERO DE ACTA: 02

FECHA: 01 de marzo de 2024

LUGAR: Salón segundo piso Hospital  
Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 10:30 am

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances del Hospital Occidente de Kennedy

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy
4.	Intervención de los Veedores
5.	Recorrido por la obra
6.	Proposiciones y Varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envió al grupo veedor de la minuta de los contratos con el consorcio e interventoría, propuesta de inversión total del proyecto y copia del convenio establecido para el desarrollo de las actividades de adecuación y cambio de ascensores del Hospital Occidente de Kennedy.	Oficina de Participación Comunitaria y Oficina de Desarrollo Institucional.	28 de febrero de 2024	X		
2						

<b>Total compromisos</b>	<b>Compromisos Resueltos</b>	<b>% Cumplimiento</b>
1	1	100

## DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances del Hospital Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 4 veedores de la obra, Rosalba Peña, Margarita Arévalo, Miguel Murcia y Eligio Rey. Por parte de la Subred Suroccidente Dra. Martha Y. Ruiz Gerente de la entidad, Jefe Diana Mendivelso, Arq. Yasser Kalil, Arq. Darío Macías de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Jefe Marcela Castellanos Cabrera y Daniel Aponte Líder de Control Social de la Oficina de Participación Comunitaria y Flor Ángela Vargas Ref. de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud. A su vez, Arq. Leidy Silva, Prof. Social Laura Cardozo de la Interventoría, Dir. Obra Laureano Cuadros y Prof. Social Mónica Molina del Consorcio Unidad de Kennedy.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El profesional de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de enero para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY:** Toma la palabra, Mónica Molina para socializar los datos generales del contrato a los asistentes:

### DATOS GENERALES CONTRATO ADECUACIONES:

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO ADECUACIONES

<b>CONTRATISTA OBRA:</b>	CONSORCIO UNIDAD DE KENNEDY
<b>NUMERO DEL CONTRATO:</b>	4702-2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY.
<b>VALOR EL CONTRATO:</b>	\$7.952.163.062 \$92.693.035 Diagnóstico \$7.859.470.027 Obra
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>	12 meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	17 de julio de 2023
<b>SUSPENSIÓN 1:</b>	14/10/2023 al 14/11/2023 (32 días)
<b>SUSPENSIÓN 2:</b>	15/11/2023 al 21/11/2023 (7 días)
<b>SUSPENSIÓN 3:</b>	22/11/2023 al 30/11/2023 (9 días)
<b>REINICIO:</b>	01 de diciembre de 2023
<b>INICIO DE ETAPA DE OBRA:</b>	05 de diciembre de 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>	04 de agosto de 2024

**DESARROLLO**

**DATOS GENERALES CONTRATO ASCENSORES:**

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO ASCENSORES

<b>CONTRATISTA OBRA:</b>	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
<b>NUMERO DEL CONTRATO:</b>	5374-2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<b>ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY</b>
<b>VALOR EL CONTRATO:</b>	<b>\$990.080.000</b>
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>	12 meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	17 de julio de 2023
<b>SUSPENSIÓN 1:</b>	17 de agosto de 2023
<b>REINICIO:</b>	02 DE OCTUBRE
<b>INICIO DE ETAPA DE OBRA:</b>	14 de Noviembre de 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>	01 de Abril de 2024

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>INTERVENTORÍA OBRA:</b>	CONSORCIO INTERSALUD KENNEDY
<b>NUMERO DEL CONTRATO:</b>	4701 - 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Y DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY."</i>
<b>VALOR EL CONTRATO:</b>	<b>\$ 694.270.161</b>
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>	12 MESES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	17 de Julio de 2023
<b>SUSPENSIÓN 1:</b>	14 de octubre de 2023
<b>INICIO DE ETAPA DE OBRA:</b>	14 de Noviembre de 2023
<b>REINICIO:</b>	15 de Noviembre de 2023
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>	16 de julio de 2024


Yasser Kalil expone a los asistentes que, dando cumplimiento al compromiso pactado en la última reunión de veedores, se envió el contrato con los respectivos ajustes en relación al área de angiografía.

**DESARROLLO**

**¿QUÉ SE VA A INTERVENIR?**

**¿QUE SE VA A INTERVENIR?**

**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE ÁREAS USS KENNEDY  
ADECUACIONES CON FINES DE HABILITACIÓN – MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y CONDICIONES DE SERVICIO**



Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Mónica Molina indica que a la fecha se cuenta con una ejecución en las obras del 14,7% sobre un 19,02% de lo programado, se tiene a la fecha un atraso del 4,32%.

En relación a lo anterior, la Dra. Diana Mendivelso indica que se esta ejecutando un plan de contingencia, el cual se valida con el Líder de Urgencias el Dr. Víctor Jiménez a fin de coordinar las ubicaciones a intervenir y así poder tomar las acciones respectivas para no afectar el servicio. Recalca que no es un atraso significativo y se tomarán las respectivas medidas para ello. A su vez, el Arq. Yasser Kalil expone que la ocupación del hospital afecta el desarrollo de la ejecución del programa establecido por el consorcio. A raíz de ello, se están ejecutando acciones con los respectivos protocolos al ser áreas asistenciales.

**¿QUÉ SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**DESARROLLO**

<p><b>¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?</b></p> <p><b>COMPONENTE TÉCNICO</b></p>  <p>PROCESO PROTECCIÓN VENTANERÍA</p>	<p><b>¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?</b></p> <p><b>COMPONENTE TÉCNICO</b></p>  <p>DEMOLICIÓN DE DATOS CERRAMIENTO EXISTENTE</p>
--	---

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE TÉCNICO**



AMPLIACIÓN VANOS ASCENSORES Y ENCHAPE

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE TÉCNICO**



ENCHAPE ASCENSORES

Arq. Darío Macías indica que se instalaron los anclajes para el descolgamiento de personal para las actividades que se vienen desarrollando en la fachada del hospital, los cuales quedarán allí para el respectivo mantenimiento de la fachada.

**¿QUÈ SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE TÉCNICO**



ACTIVIDADES PLAZOLETA UNIDAD RENAL

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE SST**



Entrega de EPP

Charlas Pre operacionales

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE SST**



Mantenimiento y Reparación de Cerramientos

Revisión de documentación de sst

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**

**COMPONENTE SOCIAL**




**INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:**  
Socialización y entrega de 425 volantes informativos a usuarios en salas de espera y unidad renal.

DESARROLLO

¿QUÉ SE HA EJECUTADO A LA FECHA?:

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

COMPONENTE SOCIAL



APOYO AL ÁREA TÉCNICA:  
Levantamiento de actas de vecindad

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?



ATENCIÓN AL CIUDADANO:  
Atención de PQRS recibidas

Se han recibido hasta el momento 12 PQRS, de las cuales hay 8 cerradas y 4 en seguimiento

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

Relación PQRS recibidas y tramitadas

No. ACTA	FECHA DE RADICACIÓN	PETICIONARIO	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
001	30/01/2024	Diana León, Funcionaria del Hospital	Solicitud de ajuste del cerramiento en la plazoleta	Cerrado
002	2/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en ventana de Unidad Renal	En seguimiento
003	3/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación a muro de la cafetería de Unidad Renal	En seguimiento
004	10/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tubería hidráulica	Cerrada
005	13/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tejas de pasillo a radiología	En seguimiento
006	15/02/2024	Luz Dary Terán, funcionaria del hospital	Afectación en área de farmacia por polvo generado por labores de obra	En seguimiento
007	17/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en vidrio de ventana de ascensor	Cerrada
008	20/02/2024	Martha García, funcionaria del hospital	Petición de retiro de plástico de ventanas por aumento de temperatura	Cerrada
009	22/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Solicitud de orden y aseo en área de trabajo de ascensores	Cerrada
010	23/02/2024	Tatiana Aguiar	Petición de reubicación de trompo mezclador de concreto	Cerrada
011	27/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Queja por afectación en funcionamiento de ascensor #2	Cerrada
012	27/02/2024	Katherine Valencia, funcionaria del hospital	Queja por afectación del aire en área materno-perinatal por polvo generado por labores de obra	Cerrada

ATENCIÓN AL CIUDADANO

✓ Oficina de atención: Ubicada en el costado sur occidental del hospital, en la antigua zona de urgencias.

Horario: Lunes y Miércoles de 02:00p.m a 04:00p.m y Viernes de 10:00a.m a 12:00p.m.

✓ Correo electrónico: [hospitalk2023social@gmail.com](mailto:hospitalk2023social@gmail.com)

✓ Cel: 3175462010



RELACIÓN PQRS RECIBIDAS:

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

Relación PQRS recibidas y tramitadas

No. ACTA	FECHA DE RADICACIÓN	PETICIONARIO	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
001	30/01/2024	Diana León, Funcionaria del Hospital	Solicitud de ajuste del cerramiento en la plazoleta	Cerrado
002	2/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en ventana de Unidad Renal	En seguimiento
003	3/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación a muro de la cafetería de Unidad Renal	En seguimiento
004	10/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tubería hidráulica	Cerrada
005	13/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tejas de pasillo a radiología	En seguimiento
006	15/02/2024	Luz Dary Terán, funcionaria del hospital	Afectación en área de farmacia por polvo generado por labores de obra	En seguimiento
007	17/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en vidrio de ventana de ascensor	Cerrada
008	20/02/2024	Martha García, funcionaria del hospital	Petición de retiro de plástico de ventanas por aumento de temperatura	Cerrada
009	22/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Solicitud de orden y aseo en área de trabajo de ascensores	Cerrada
010	23/02/2024	Tatiana Aguiar	Petición de reubicación de trompo mezclador de concreto	Cerrada
011	27/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Queja por afectación en funcionamiento de ascensor #2	Cerrada
012	27/02/2024	Katherine Valencia, funcionaria del hospital	Queja por afectación del aire en área materno-perinatal por polvo generado por labores de obra	Cerrada

## DESARROLLO

Mónica Molina indica que se cuenta con una Oficina de atención al Usuario ubicada en el costado sur occidental del hospital, antigua zona de urgencias, en el horario de lunes y miércoles de 02:00 p.m. a 04:00 p.m. y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. A su vez, se tiene un correo electrónico: [hospitalk2023social@gmail.com](mailto:hospitalk2023social@gmail.com) y un número de celular (3175462010) para cualquier inquietud que remita la ciudadanía.

A continuación, Laura Cardozo presenta a los asistentes las actividades adelantadas a la fecha en el contrato de instalación de ascensores:

### AVANCES PRESENTADOS A LA FECHA:

Laura Cardozo indica que se cuenta con un avance en ejecución del 41,85% sobre un 47,05% de programación con una diferencia de 5,2% de atraso. Agrega las actividades que se han adelantando a la fecha por parte del contratista de obra:

- Levantamiento de medidas de los fosos No.1, No.2, No.3, y No.4.
- Desmonte de los ascensores No.1 y No.4.
- Levantamiento de plomos y ajuste de medidas de los fosos No.1 y No.4.
- Instalación de guías y brakets de contrapeso y cabina conforme a las medidas del levantamiento.
- Instalación de chasis de cabina y contrapeso.
- Instalación de plataforma.
- Instalación y ajuste de marcos y puertas.
- Instalación y plomado de base de máquinas y motor.
- Tracciona miento de los equipos.
- Instalación de controles.
- Armado de cabinas.
- Programación en inspección de los ascensores.
- Ajuste.
- Programación final.

### ¿QUÈ SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

#### ¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?



Desmonte de Ascensores No. 1 y No.4



#### ¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?



Montaje nuevos equipos para Ascensores No. 1 y No.4



#### ¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?



Montaje de motor y sistema eléctrico para Ascensores No. 1 y No.4



#### ¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?



Ascensores con fachadas para instalación de botoneras



## DESARROLLO

Seguido a ello, Mónica Molina socializa las actividades que ha desarrollado a la fecha la interventoría de los dos procesos:

CONTRATO DE ASCENSORES:

## CONTRATO DE ASCENSORES

Acompañamiento en las actividades Técnicas y administrativas, en el desarrollo del contrato 5374 de 2023



- Control de las actividades.
- Coordinación entre Subred, Hospital y Contratista.
- Coordinación entre contratista de ascensores y adecuaciones para las intervenciones de vanos y fachadas.

CONTRATO ADECUACIONES:

## CONTRATO DE ADECUACIONES

Acompañamiento en las actividades Técnicas y administrativas, en el desarrollo del contrato 4702 de 2023



- Liberaciones de actividades a ejecutar.
- Control de las actividades.
- Coordinación entre Subred, Hospital y Contratista.



## DESARROLLO

### 4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo pregunta en relación a las intervenciones que se vienen desarrollando en distintas áreas asistenciales ¿no es mejor cerrar temporalmente estas áreas a intervenir? A ello, la Dra. Martha Y. Ruiz indica que la prelación es la atención a los pacientes y se viene dando manejo según lo requerido por la constructora y se acordó con el contratista los cambios de horarios para avanzar en horas “valle” las distintas actividades que se deban desarrollar.


El grupo veedor solicita las actas de aprobación de las pruebas realizadas con el concreto, en relación a esto, se gestionarán y se enviarán a través de la Oficina de Participación Comunitaria.

Margarita Arévalo indica que la semana pasada hubo uno – dos días que no “dejaron ingresar al personal a trabajar en las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy por falta de material”, solicita aclaración en este tema y pregunta ¿se seguirá contando con personal de seguridad externa en el hospital? A ello, Arq. Leidy Silva indica que se pueden presentar “mal entendidos” por temas de atrasos de los volqueteros que transportan el material a la obra. A su vez, se ha ejercido cierta “presión” al personal para la entrega oportuna de los ascensores lo cual puede ocasionar molestias en algunos y la generación de comentarios de este tipo, se trabajará con ellos para evitar estos aspectos. En relación a lo anterior, la Dra. Diana Mendivelso solicita que tanto el consorcio y la interventoría tomen medidas para evitar este tipo de comentarios.

Ahora bien, frente a la pregunta la Dra. Martha Y. Ruiz aclara que no se va a cambiar la dinámica en el tema de seguridad exterior en el Hospital Occidente de Kennedy.

### 5. RECORRIDO POR LA OBRA:

Se realiza recorrido guiado por la Oficina de Desarrollo Institucional con la Arq. Darío Macías quien socializa los avances en los diferentes frentes de obra. Adicional, los veedores participan en el proceso de entrega e inauguración de dos ascensores.



**DESARROLLO**

El grupo veedor agradece la disposición de la administración por los avances presentados en primera instancia la torre de urgencias y en este momento con las obras al interior del Hospital Occidente de Kennedy.

**6. PROPOSICIONES Y VARIOS:**

- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 05 de abril de 2024 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am.



FECHA: 01 de marzo de 2024

TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Hospital Occidente de Kennedy

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío al grupo veedor las actas de aprobación de las pruebas realizadas con el concreto.	Oficina de Participación Comunitaria y Oficina de Desarrollo Institucional.	Febrero de 2024

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p><b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b></p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_ Reunión de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 01-03-2024 LUGAR: Hospital occ. Kennedy HORA INICIO 9:00 am



RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:30 am





TEMA DE LA REUNION: Reunión asesores con usuarios USS occ. Kennedy

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	6760482	Carlos Eduardo Gutierrez	KENNEDY	ASOCIACION DE USUARIOS	SECRETARIO ASOCIACION	[Firma]
2	3978822	Manuela Castellanos	Asdinego	RYJC	Jefe Oficina	[Firma]
3	52468234	Diana Mendivelso	SISSO	Dpto. Hist.	Jefe Ofic.	[Firma]
4	57837463	Martha Yvanda Ruiz	SISS S.O.	Dir. Estratégico	Coordinadora	[Firma]
5	19130052	Eligio Rey Pizarro	KENNEDY	Asociación	Usuario	[Firma]
6	41537712	Rosalba Fierro	Kennedy	Asociación de usuarios	Usuario	[Firma]
7	19171539	Heidi Murcia	Kennedy	Asociación Usuarios	Usuario	[Firma]
8	51613585	Margarita Arevalo	Hosp. Kennedy	Coordinadora Usuarios	Asociación Usuarios	[Firma]
9	51881096	Fla Angela Vargas	SDS	Central Social	Propaganda	[Firma]
10	79506792	Dario Macias F.	SISSO	Apoyo Supervisión	Arquitecto	[Firma]
11	80122604	Yvonne Kaul	SISSO	Coord.	Arquitecto	[Firma]
12	1010219645	Leidy Silva	INTERVENCIÓN	ARO Apoyo	ARQUITECTO	[Firma]

# ACTA

Versión: 2  
 Fecha de aprobación: 3-05-2018  
 Código: 02-01-FO-0001

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	<b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b>	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	53159888	Laura Cardoebus	Interventora C. Intersalud	Proj Social	Profesional Social Inten.	
14	79647286	Laureano Cardenas	Cons. Unid. Kennedy	D. Obra	D. obra	
15	1120757743	Maria Monica Molina	Consejo U. de Kennedy	Prof. Social Obra	Prof. Socap.	
16	1013070147	Daniel S. Apant.	Kennedy	PCSC.	Leader P.C.	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						