

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ____ REUNIÓN X OTRO ____

NÚMERO DE ACTA:07

FECHA: 27 de septiembre de 2024

LUGAR: Auditorio principal Hospital
Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria

HORA FINAL: 10:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con los veedores de la obra del Hospital Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y Bienvenida
2. Aprobación de acta anterior
3. Socialización avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy
4. Intervención grupo de veeduría
5. Propositiones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 8:00 am

1. **Saludo y Bienvenida:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances del Hospital Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de cinco (5) veedores de la obra quien se relacionan en el listado de asistencia que se anexa a la presente acta. Por parte de la Subred Suroccidente, Jefe (E) Mónica Puche, Ing. Andrés Galeano, Arq. Yasser Kalil y Arq. Darío Macías de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Fabio Aponte Ref. de Mantenimiento y Daniel Aponte de la Oficina de Participación Comunitaria. A su vez, Arq. Leidy Silva y Prof. Social Laura Cardozo de la Interventoría y profesional social Mónica Molina del Consorcio Unidad de Kennedy.

DESARROLLO

- Aprobación de acta anterior:** El profesional de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de julio para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.
- Socialización avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy:** Toma la palabra Leidy Silva a fin de socializar los avances que se presentan en el contrato de Adecuación del Hospital Occidente de Kennedy, indica que, a la fecha se cuenta con una ejecución en las obras del 69,86% sobre un 77,74% de lo programado, se tiene a la fecha un atraso del 7,88%.

CONTROL FINANCIERO: Suspensión y prórroga

Leidy Silva indica que se presentó solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría por 1 mes teniendo en cuenta, que la fecha de terminación contractual es el 04 de septiembre de 2024. Esta solicitud es motivada por:

- Se realizó la solicitud de prórroga por 4 meses para el contrato de obra y 5 meses de adición para interventoría, con la finalidad de terminar las actividades contractuales, esto justificado por los tiempos que afectaron la ejecución del contrato principalmente por (restricción de uso de agua potable para lavado de fachadas, coordinaciones internas con el hospital para no afectar la prestación del servicio, llegada del angiógrafo al hospital de Kennedy).
- De esta solicitud se aprobó un mes de prórroga para obra e interventoría (sin costos adicionales), periodo en el que se adelantarían los trámites administrativos para la adición. De esta manera la nueva fecha de terminación sería el 04 de septiembre de 2024.
- Teniendo en cuenta que estamos próximos a la fecha de terminación contractual y no se ha aprobado la prórroga y adición, se solicita suspensión por 1 mes.

La suspensión se suscribió el 03 de septiembre de 2024 y se reactivó el día 16 de septiembre de 2024.

PRORROGA: Se suscribió la prórroga el día 18 de septiembre de 2024 con fecha de finalización del 15 de diciembre de 2024 para el contratista. Y el 15 de enero de 2025 la prórroga del contrato de interventoría. Con la justificación de la llegada e instalación de los equipos eléctricos para la sala de angiografía y las nuevas conexiones eléctricas de pasillos, así mismo terminar las áreas intervenidas y que faltan por entregar.

CONTROL FINANCIERO:

CONTROL FINANCIERO

CONTRATO 4702-2023 - ADECUACIONES	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.952.163.062,00
PAGOS	
1. PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICO:	\$ 92.693.035
2. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 2	\$ 895.162.950
3. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 3	\$ 352.871.582
4. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 4	\$ 535.786.381
5. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 5	\$ 941.292.280
6. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 6	\$ 851.136.078
7. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 7	\$ 456.808.837
VALOR EJECUTADO	\$ 4.149.597.467,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.802.565.595,00

Avance financiero 52,0% con corte de obra al 29 de AGOSTO 2024



DESARROLLO

Seguido a ello, Leidy Silva socializa a los asistentes los avances que se han presentado a la fecha en las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy:

- Acometidas RCI vertical.
- Mantenimiento de fachadas plazoleta ciclistas.
- Mantenimiento de fachadas.
- Instalación marquesina acceso plazoleta muelle de carga.
- Excavación para confinamiento de materas.
- Remates de plazoletas.
- Remates áreas exteriores.
- Enchape baños y bodega de insumos.
- Mampostería y pañete de ascensores.
- Mampostería ciclistas.
- Instalación de acometidas eléctricas.
- Maniobras para des-energenizar transformador 1.
- Instalaciones acometidas eléctricas del angiógrafo.
- Instalación ductos aire acondicionado del área de angiografía.
- Terminación de muros de angiógrafo.
- Cambio de ventanería.
- Cambio de poli sombra y arreglos de cerramientos.
- Creación de senderos peatonales y delimitación de áreas de trabajo
- Limpieza de áreas comunes que se ven afectadas por actividades de obra
- Ejecución de programa de capacitación y pausas activas para el personal operativo de obra
- Socialización a usuarios y funcionarios previo al inicio de labores.
- Ubicación de pendones informativos.

PQRS:

¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

No. ACTA	FECHA DE RADICACIÓN	PETICIONARIO	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
003	3/02/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación a muro de la cafetería de Unidad Renal	Cerrada
017	18/03/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tubería hidráulica de la red contraincendios	En seguimiento
022	01/04/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación de vidrio de ventana en cuarto de lockers de mantenimiento	Cerrada
038	29/04/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación por ingreso de material	Cerrada
050	16/05/2024	Sindy Hincapié, Administradora de Nutrición	Fuerte olor a pintura en área de nutrición	Cerrada
067	24/07/2024	Dorelis Lovera, Nutricionista	Filtración de agua en oficina de nutrición	Cerrada
068	30/07/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Caida de objetos en techo de consulta externa y solicitud de limpieza de canales	Cerrada
069	31/07/2024	Claudia Casas, Jefe de infecciones	Filtración de agua en pasillo de gestión ambiental	Cerrada
070	02/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Mobiliario sucio en habitaciones intervenidas por cambio de ventanería	Cerrada
071	05/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Ruptura de tubo durante prueba de red contra incendio	Cerrada
072	05/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de polvo en oficina de nutrición durante corte de ladrillos	Cerrada
073	05/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación a cubiertas del hospital por uso de galones	En Seguimiento
074	16/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de polvo en piso 3	Cerrado
075	23/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de polvo en oficina de facturación durante corte de concreto	Cerrada
076	28/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Falla en ascensor #3	En seguimiento
077	16/09/2024	Cindy Vargas, Referente enfermería	Caida de black out en oficina clínica de heridas.	Cerrada
078	17/09/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de polvo en pasillo de mantenimiento	Cerrada

Mónica Molina indica que a la fecha se han recibido hasta el momento 78 PQRS, de las cuales hay 75 cerradas y 3 en seguimiento.

DESARROLLO

GENERACIÓN DE EMPLEO:

GENERACIÓN DE EMPLEO

RESUMEN DE PERSONAL CONTRATADO		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
# de personal mano obra no calificada	55	69,62%
# de personal mano de obra calificada	24	30,37%
# de personal MONC habitante en la localidad de Kennedy	2	3,63%
# de personal MOC habitante en la localidad de Kennedy	4	16,66%
# de mujeres vinculadas al proyecto	13	16,45%
Total de personal vinculado	79	100%

Resumen de personal contratado

CONTRATO ASCENSORES:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ASCENSORES

CONTRATISTA OBRA:	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
NUMERO DEL CONTRATO:	5374-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$990.080.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	17 de agosto de 2023
REINICIO:	02 DE OCTUBRE
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
FECHA DE PRORROGA:	01 de Abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de junio de 2024

DESARROLLO

RELACIÓN DE PAGOS:

RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO 5374 – 2023 -ASCENSORES	
VALOR DEL CONTRATO	\$990.080.000,00
PAGOS:	
1. LLEGADA Y DESPACHO ASCENSORES PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%:	\$ 396.032.000,00
2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%:	\$ 495.040.000,00
SALDO POR PAGAR : Correspondiente al 10% de liquidación	\$ 99.008.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 891.072.000,00

Avance financiero 90% con corte de obra 25 de AGOSTO



Leidy Silva indica que el Contrato de ascensores se encuentra en la etapa de liquidación. Asimismo, los 4 equipos fueron recibidos a satisfacción y cuentan con acta de entrega a la Subred y hospital y cuentan con 4 mantenimientos los 4 ascensores.

CONTRATO INTERVENTORÍA:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA OBRA:	CONSORCIO INTERSALUD KENNEDY
NUMERO DEL CONTRATO:	4701 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Y DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY."
VALOR EL CONTRATO:	\$ 867,177,565,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de Julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14 de octubre de 2023
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
REINICIO:	15 de Noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de julio de 2024
PRORROGA	30 de julio de 2024 a 04 septiembre de 2024
SUSPENSIÓN 2:	03 de septiembre de 2024
REINICIO:	16 de septiembre de 2024
PRORROGA 2:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	15 DE ENERO DE 2024



DESARROLLO

RELACIÓN DE PAGOS:

RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO 4701 – 2023 -INTERVENTORIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO con adición	\$867.177.565
VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE A ASCENSORES	\$175.547.954
PAGOS:	
ACTA No. 1 -ASCENSORES:	\$70.219.182,00
ACTA No. 6 ADECUACIONES:	\$87.773.977,00
VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE A ADECUACIONES	\$518.722.207
ACTA No. 2 ADECUACIONES:	\$ 51.872.220,70
ACTA No. 3 ADECUACIONES:	\$ 70.131.242,39
ACTA No. 4 ADECUACIONES:	\$18.425.012,79
ACTA No. 5 ADECUACIONES:	\$27.969.501,40
ACTA No. 7 ADECUACIONES:	\$49.120.643,54
ACTA No. 8 ADECUACIONES:	\$44.402.620,92
ACTA No. 9 ADECUACIONES:	23.838.232,32
VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO	\$399.350.011,44
SALDO POR PAGAR TOTAL DEL CONTRATO	\$467.827.553,56

**Avance financiero
46,05%**



4. Intervención grupo de veeduría:

Margarita Arévalo pregunta ¿Qué sucedió con la tubería del costado posterior de la fachada? Leidy Silva expone que a la fecha se ha retirado una parte de la tubería, pero no se puede desmontar su totalidad, se están optimizando las áreas para adecuar este aspecto. Margarita Arévalo solicita el concepto de infectología y habilitación para esta área pues puede generarse un foco de infección y de salubridad para los usuarios. Ante lo anterior, el Arq. Yasser Kalil indica que para la próxima reunión se socializará el concepto que brinde esta área para validar esta situación.

En relación a ello, Fabio Aponte Ref. de Mantenimiento recalca que se debe validar el tema de los ductos pues en su momento se instalaron de forma provisional. Agrega que en un futuro se tiene contemplado ampliar el área de patología al Hospital de Bosa. A ello, el Ing. Andrés Galeano socializa que se viene trabajando en el proceso de habilitación del área de patología del Hospital de Bosa, pues tiene un espacio destinado para tal fin que cumple con todos los estándares normativos. Margarita Arévalo indica que la Asociación de Usuarios y el grupo de veeduría no va a permitir que se “desmantele” el área de patología del Hospital Occidente de Kennedy para trasladarlo al nuevo Hospital de Bosa.

Eligio Rey pregunta el ¿por qué aún hay habitaciones sin adecuar? A ello, el Arq. Darío Macías indica que para el tema de adecuaciones se debe validar la operación del servicio pues esta intervención tarda aproximadamente dos (2) semanas en ejecutarse. Hay aspectos que van avanzando, pero todo debe ir coordinado.

Margarita Arévalo pregunta ¿cómo avanza el tema presupuestal de la obra? Andrés Galeano informa a los asistentes que se debe realizar una adición de recursos a la interventoría para la finalización del contrato inicial el cual esta previsto para dentro de cuatro (4) meses. A su vez, se radicó una nueva solicitud de adición presupuestal para el consorcio a fin de poder ampliar el objeto contractual y poder intervenir: Auditorio principal, unidad renal y morgue. Todo lo anterior, se sustentó debido a los aspectos adiciones que requirió el área de

DESARROLLO

angiografía y los hallazgos encontrados en el diagnóstico entregado por el consorcio. Andrés Galeano recalca que esta solicitud ya se radicó ante la Secretaría Distrital de Salud y se espera la respuesta.

En relación a lo anterior, Margarita Arévalo hace énfasis que en su momento se preguntó si los recursos alcanzaban para toda la intervención que se iba a desarrollar en su momento, pero no se aclaró que también incluía la unidad renal, auditorio y morgue. El grupo veedor solicita que se haga la aclaración frente al tema para poder realizar el respectivo seguimiento y sobretodo atender la necesidad que es culminar en su totalidad las adecuaciones al interior del hospital. Agrega, que es necesario que la entidad sea precisa en la información que se brinda a la comunidad. Asimismo, solicitan la respectiva gestión de la administración para poder avanzar en este proceso de adición de recursos.

Andrés Galeano expone que en el actual alcance se tiene contemplado la intervención de los 6 pisos del Hospital, pero por falta de recursos no se ha podido desarrollar. A su vez, aclara que en este alcance se contempló el diagnóstico por parte del contratista al Hospital Occidente de Kennedy y allí se priorizarían las áreas a intervenir, lo cual incluía los espacios mencionados anteriormente. Agrega que se actualizó el proyecto radicado en la Secretaría Distrital de Salud para solicitar los recursos para los espacios pendientes.

Margarita Arévalo recalca que desde el inicio se debió informar que no había el suficiente presupuesto para culminar con todas las áreas priorizadas luego del diagnóstico entregado por el contratista. A ello, Andrés Galeano indica que se priorizó el diagnóstico total del Hospital Occidente de Kennedy para validar las áreas a intervenir. A partir de este proceso, se debe esperar la cantidad de recursos que se destinen y ejecuten para poder realizar una solicitud de adición. El grupo veedor solicita el documento radicado ante la Secretaría Distrital de Salud de solicitud los recursos para culminar los espacios pendientes.

Eligio Rey solicita que para la próxima reunión asista la gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E. para validar los temas pendientes que surgieron en esta reunión.



Margarita Arévalo expone que es necesario solicitar al Acueducto el tema del saneamiento de las alcantarillas de alrededor del Hospital Occidente de Kennedy. Puesto que, cuando llueve y posterior a ello hace sol se presentan olores en el interior de la institución. Yasser Kalil indica que este aspecto se escaló a la entidad para validar este tema, la respuesta fue que para darle solución a esta situación se debe realizar un cambio total de tuberías en el sector.

Eligio Rey solicita que para la próxima sesión se realice una reunión conjunta con los veedores del C.S 29 para validar la prestación de servicios de este centro de salud y de consulta externa del Hospital Occidente de Kennedy.

5. Proposiciones y varios:

- Daniel Aponte expone que la próxima reunión se desarrollará el día 25 de octubre de 2024 a las 8:00 am.
- Se realiza recorrido con los asistentes por las áreas intervenidas al interior y exterior del Hospital Occidente de Kennedy a fin de evidenciar con el grupo veedor los avances presentados el día de hoy.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am.

	ACTA	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14-01-2020	
		Código:	02-01-F0-0001	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar al grupo veedor el concepto de infectología y habilitación para el área de patología y los ductos de aire ubicados en el costado posterior del Hospital Occidente de Kennedy.	Oficina asesora de Desarrollo Institucional	25 de octubre de 2024
Convocar a la gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E. a la próxima reunión de veeduría.	Oficina de Participación Comunitaria	25 de octubre de 2024
Envío al grupo veedor del documento radicado por parte de la Subred Sur Occidente ante la Secretaría Distrital de Salud para la adición de recursos para culminar las áreas priorizadas.	Oficina asesora de Desarrollo Institucional	Octubre/2024
Convocar al grupo veedor del C.S 29 para la reunión del mes de octubre.	Oficina de Participación Comunitaria	25 de octubre de 2024

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 27-09-2024 (dd-mm-aaaa) LUGAR: Hosp. OCC. Kennedy HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:30 am

TEMA DE LA REUNION: Reunión necesidades Hosp. OCC. de Kennedy.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	51610841	Dora R. Brachman	Kennedy	ASOCIAC	Miembro	D.R.B.
2	52017456	Maregal Benches	Kennedy	Asociación	Fiscal	[Firma]
3	82214730	Fabio N. Aponte	Kennedy	Mesa	Rep. mesa	[Firma]
4	19385923	Elmundo S. Rojas	Kennedy	Comunicación		[Firma]
5	1015410366	Julie Pulmo Tabero M	Administrativo	Dpto. Institucional	Ing. Bombero	[Firma]
6	16070246	Andrés Gallego	SISSSO	Dpto. Inst.	Coord.	[Firma]
7	19171539	Wladimir Marcia	Kennedy		Vedante	[Firma]
8	51837024	Monica Pichon	SISSSO	Desarrollo Inst.	Dir. Dan (e)	[Firma]
9	174506792	Dario Garcia F	SISSSO	Dpto. Inst.	Apoyo Supervisi	[Firma]
10	19132287	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
11	61302147	Daniel Aponte	Kennedy	PCSC	Cooper	Daniel A.
12	1120752743	María Antonia Tolina	Kennedy	Contratista Obra	Profesional Social	[Firma]

	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	






Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 29-04-2024	LUGAR: Hosp. Occ. de Kennedy	HORA INICIO: 8:00 am
RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:30 am.
TEMA DE LA REUNION: Reunión productos Hosp. Occ. de Kennedy		

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	53159885	Laura Cardozo S	Interventora	Gestión Social	Prq. Social	
2	1010219695	Leidy Silva	Interventora	ARQUITECTA AREA TECNICA	NEGOTIATA AUXILIAR	
3	80122604	Classy Kml	COORD	DIR. INST	COORD	
4	54613585	Margarita Arevalo	Coordinadora	Reducción	COORDINADORA	
5	1013670147	David S. Aponte	Kennedy	PCSC	Lider PC	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						