

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_ Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_\_ REUNIÓN X OTRO \_\_\_\_

NÚMERO DE ACTA:08

FECHA: 25 de octubre de 2024

LUGAR: Auditorio 3er piso Hospital  
Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 9:30 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria

HORA FINAL: 1:00 pm

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con los veedores de la obra del Hospital Occidente de Kennedy – Centro de Salud 29

### ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y Bienvenida
2. Aprobación de acta anterior
3. Socialización avances proceso de activos fijos
4. Socialización avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy
5. Socialización avances de la obra Centro de Salud 29
6. Intervención grupo de veeduría
7. Proposiciones y varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Convocar a la gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E. a la próxima reunión de veeduría.	Oficina de Participación Comunitaria	25 de octubre	X		
2	Envío al grupo veedor del documento radicado por parte de la Subred Sur Occidente ante la Secretaría Distrital de Salud para la adición de recursos para culminar las áreas priorizadas.	Oficina de Participación Comunitaria	15 de octubre	X		
3	Convocar al grupo veedor del C.S 29 para la reunión del mes de octubre.	Oficina de Participación Comunitaria	25 de octubre	X		

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
3	3	100

## DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 9:30 am

- 1. Saludo y Bienvenida:** El Líder de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta reunión conjunta entre la veeduría del Hospital Occidente de Kennedy y el Centro de Salud 29. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de cuatro (4) veedores de la obra del Hospital Occidente de Kennedy y tres (3) veedores del Centro de Salud 29 quienes se relacionan en el listado de asistencia que se anexa a la presente acta. Por parte de la Subred Suroccidente, Dra. Andrea Hurtado Gerente de la entidad, Jefe Norma Sánchez, Ing. Andrés Galeano, Arq. Yasser Kalil y Arq. Darío Macías de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Fabio Aponte Ref. de Mantenimiento y Lorena González Apoyo Técnico de la Dir. Administrativa y Jefe Marcela Castellanos, Coord. Juan P. Mahecha y Daniel Aponte de la Oficina de Participación Comunitaria. A su vez, Arq. Leidy Silva y Prof. Social Laura Cardozo de la Interventoría y profesional social Mónica Molina del Consorcio Unidad de Kennedy. A su vez, Julieth Ramírez de Logia 3 Interventoría C.S 29 y Oswaldo Medina y Cristian Sánchez del consorcio SIU. Finalmente, Flor A. Vargas Ref. Control Social y Arq. Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud.

Eligio Rey da la bienvenida a todas las partes que fueron convocadas el día de hoy a esta reunión conjunta entre la veeduría del Hospital Occidente de Kennedy y Centro de Salud 29.

- 2. Aprobación de acta anterior:** El profesional de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que fue enviada el acta correspondiente al mes de septiembre para su respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el contenido de la misma.
- 3. Socialización avances proceso de activos fijos:** Dando cumplimiento al compromiso pactado en la última reunión, la Dirección Administrativa realiza la socialización de avances del proceso de activos fijos con el material que se reemplaza en las obras de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy. Fabio Aponte toma la palabra:

PERIODO DE JULIO – SEPTIEMBRE

## HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

MES JULIO 2024

### RESIDUOS APROVECHABLES ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN

ACTA #	FECHA	ELEMENTOS ENTREGADOS
16	23/07/2024	Cable un cero desmontado de cajas subterráneas
17	26/07/2024	Ductos de ventilación, partes de ventanas

NOTA: acta # 16 no corresponden a actividades del consorcio.

DESARROLLO

ACTA 16

## HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

### ACTA # 16

cable industrial de media tensión # 2 /0 de las cajas eléctricas subterráneas.



Margarita Arévalo indica que el grupo veedor está de acuerdo con la entrega del cableado a las asociaciones de reciclaje para su respectivo manejo y acciones de aprovechamiento.

ACTA 17

## HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

### ACTA # 17

#### DUCTOS DE VENTILACIÓN



#### PERFILERIA DE VENTANAS, REJAS Y MARQUESINA



**DESARROLLO**

MES AGOSTO:

## HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

MES AGOSTO 2024

RESIDUOS APROVECHABLES ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN

ACTA #	FECHA	ELEMENTOS ENTREGADOS
18	15/08/2024	Ductos de ventilación, flanches, perfilería de ventanas y puerta
19	23/08/2024	Celda de transformador

ACTA 18:

## HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

### ACTA # 18

DUCTOS DE VENTILACIÓN, FLANCHES.



PERFILERIA DE VENTANAS Y PUERTAS, REJAS Y RETAL DE ESTRUCTURA



Margarita Arévalo solicita el envío de los convenios con los Asociaciones de Reciclaje y las actas de entrega a la estas organizaciones del material reemplazado en las obras de adecuaciones del Hospital.

## DESARROLLO

ACTA 19:

# HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

## ACTA # 19

### CELDA DEL TRANSFORMADOR



MES DE SEPTIEMBRE:

# HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

## MES SEPTIEMBRE 2024

PARA ESTE MES NO SURGIERON MATERIALES APROVECHABLES PARA ENTREGAR A LA ASOCIACIÓN



## DESARROLLO

4. **Socialización avances de la obra Hospital Occidente de Kennedy:** Toma la palabra Leidy Silva a fin de socializar los avances que se presentan en el contrato de Adecuación del Hospital Occidente de Kennedy, indica que, a la fecha se cuenta con una ejecución en las obras del 82,25%.

### CONTROL FINANCIERO

## CONTROL FINANCIERO

CONTRATO 4702-2023 - ADECUACIONES	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.952.163.062,00
PAGOS	
1. PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNOSTICO:	\$ 92.693.035
2. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 2	\$ 895.162.950
3. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 3	\$ 352.871.582
4. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 4	\$ 535.786.381
5. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 5	\$ 941.292.280
6. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 6	\$ 851.136.078
7. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 7	\$ 456.808.837
8. PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA PARCIAL N° 8	\$ 754.528.140
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$ 4.904.123.607</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 3.048.039.455</b>

Avance financiero 61,67% con corte de obra a OCTUBRE 1 de 2024



Leidy Silva socializa a los asistentes las actividades que se han desarrollado a la fecha en la obra de adecuaciones del Hospital Occidente de Kennedy:

- Cambio de ventanería.
- Instalaciones especiales del Angiógrafo.
- Instalación carpintería Angiógrafo.
- Nivelación de piscinas para instalación del equipo.
- Acabados de muros, pisos y techos – Angiógrafo
- Adecuación cuarto técnico – Angiógrafo.
- Adecuación cuarto de control – Angiógrafo
- Remates cerramiento exterior
- Remates plazoletas
- Llegadas chiller – Angiógrafo
- Inicio de enchapes ascensores piso 1 -6
- Mantenimiento – cambio de poli sombra y arreglos de cerramientos
- Señalización
- Participación en el simulacro distrital
- Pausas activas
- Socialización a la comunidad y funcionarios
- Levantamiento de actas de vecindad.

## DESARROLLO

PQRS:

Mónica Molina indica que a la fecha se han recibido 82 PQRS, de las cuales hay 78 cerradas y 4 en seguimiento.

## ¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?

No. ACTA	FECHA DE RADICACIÓN	PETICIONARIO	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
017	18/03/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación en tubería hidráulica de la red contraincendios	En seguimiento
073	05/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Afectación a cubiertas del hospital por uso de galones	En Seguimiento
076	28/08/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Falla en ascensor #3	En seguimiento
079	30/09/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de agua en consulta externa por rebose de canal	Cerrada
080	01/10/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración de agua por puerta ventana de salida a cubierta piso 2	En seguimiento
081	08/10/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Filtración por puntos de anclaje en piso 6	Cerrada
082	08/10/2024	Fabio Aponte, Jefe de Mantenimiento	Solicitud de ajuste de cerramiento en cuarto de subestación eléctrica.	Cerrada

GENERACIÓN DE EMPLEO:

## GENERACIÓN DE EMPLEO

RESUMEN DE PERSONAL CONTRATADO		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
# de personal mano obra no calificada	43	65,15%
# de personal mano de obra calificada	23	34,84%
# de personal MONC habitante en la localidad de Kennedy	2	4,6%
# de personal MOC habitante en la localidad de Kennedy	3	13,04%
# de mujeres vinculadas al proyecto	12	18,18%
<b>Total de personal vinculado</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>

Resumen de personal contratado

## DESARROLLO

CONTRATO ASCENSORES: Ejecución del 100%

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ASCENSORES

CONTRATISTA OBRA:	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L SAS
NUMERO DEL CONTRATO:	5374-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY
VALOR EL CONTRATO:	\$990.080.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA DE INICIO:	17 de julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	17 de agosto de 2023
REINICIO:	02 DE OCTUBRE
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
FECHA DE PRORROGA:	01 de Abril de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de junio de 2024

AVANCE FINANCIERO:

### RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO 5374 – 2023 -ASCENSORES	
VALOR DEL CONTRATO	\$990.080.000,00
<b>PAGOS:</b>	
<b>1. LLEGADA Y DESPACHO ASCENSORES</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%:	\$ 396.032.000,00
<b>2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%:	\$ 495.040.000,00
<b>SALDO POR PAGAR :</b> Correspondiente al 10% de liquidación	\$ 99.008.000,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$ 891.072.000,00</b>

Avance financiero 90% con corte de obra 25 de AGOSTO



Leidy Silva expone que el Contrato de ascensores se encuentra en la etapa de liquidación. Asimismo, los 4 equipos fueron recibidos a satisfacción y cuentan con acta de recibo para las entregas del hospital y finalmente según lo estipulado cuentan con cinco (5) mantenimientos los 4 equipos.



**DESARROLLO**

**CONTRATO INTERVENTORÍA:**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

INTERVENTORIA OBRA:	CONSORCIO INTERSALUD KENNEDY
NUMERO DEL CONTRATO:	4701 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY Y DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUATRO (4) EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ASCENSORES) PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY."
VALOR EL CONTRATO:	\$ 867.177.565,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de Julio de 2023
SUSPENSIÓN 1:	14 de octubre de 2023
INICIO DE ETAPA DE OBRA:	14 de Noviembre de 2023
REINICIO 1:	15 de Noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de julio de 2024
PRORROGA 1:	30 de julio de 2024 a 06 septiembre de 2024
SUSPENSIÓN 2:	03 de septiembre de 2024
REINICIO 2:	16 de septiembre de 2024
PRORROGA 2:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A 16 DE ENERO DE 2024
NUOVA FECHA FINALIZACIÓN:	16 DE ENERO DE 2025



**RELACIÓN DE PAGOS:**

**RELACIÓN DE PAGOS**

CONTRATO 4701 – 2023 -INTERVENTORIA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO – ADICION	\$867.177.565
VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE ASCENSORES	\$175.547.954
<b>PAGOS:</b>	
ACTA No. 1 ASCENSORES:	\$70.220.182,00
ACTA No. 6 ADECUACIONES:	\$87.778.977,00
<b>VALOR CONTRATO CORRESPONDIENTE A ADECUACIONES</b>	<b>\$518.752.307</b>
ACTA No. 2 ADECUACIONES:	\$ 51.872.220,70
ACTA No. 3 ADECUACIONES:	\$ 70.131.242,30
ACTA No. 4 ADECUACIONES:	\$18.425.012,79
ACTA No. 5 ADECUACIONES:	\$27.909.503,40
ACTA No. 7 ADECUACIONES:	\$48.120.843,34
ACTA No. 8 ADECUACIONES:	\$42.802.620,92
ACTA No. 9 ADECUACIONES:	\$23.838.232,22
ACTA No. 10 ADECUACIONES:	\$20.381.390,00
<b>VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$483.134.023,06</b>
<b>SALDO POR PAGAR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$384.043.541,94</b>

**Avance financiero  
55,71%**



**EJECUCIÓN A LA FECHA:**

**¿QUE SE HA EJECUTADO A LA FECHA?**



**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA**

## DESARROLLO

Seguido a la presentación de avances de la obra de adecuación del Hospital Occidente de Kennedy, se abre ronda de preguntas e intervenciones.

Ramiro Ortiz indica que es importante señalar el cuarto de la subestación del Angiógrafo ya que se pueden presentar accidentes si no se cuenta con los elementos mínimos de protección.

Margarita Arévalo indica que hace algunos días se presentó una falla en uno de los ascensores. A ello, Mónica Molina expone que se solicitó la asistencia al contratista para validar el tema y se reestableció el sistema lo más pronto posible. El Arq. Darío Macías recalca que se realizó el respectivo seguimiento a esta situación e informa que los equipos cuentan con mantenimiento por 12 meses a partir de la instalación.

Margarita Arévalo pregunta ¿qué sucedió con los ductos del costado posterior del hospital? A ello, Fabio Aponte Ref. de Mantenimiento indica que se va desmontar el bloque del piso 1, lo cual será una actividad que intervendrá el área de mantenimiento del hospital.

- 5. Socialización avances de la obra Centro de Salud 29:** Toma la palabra, Santiago Cely director de la Interventoría Logia 3, a fin de presentar los avances de la obra del Centro de Salud 29.

FACHADAS DEL PROYECTO:

## FACHADAS DEL PROYECTO


FACHADA LATERAL DÉR.




FACHADA PRINCIPAL



FACHADA LATERAL IZQ.



FACHADA POSTERIOR



**DESARROLLO**

ÁREA DEL PRIMER NIVEL:

**AREA DEL PRIMER NIVEL**



1. Ascensor
2. Baños discapacitados
3. Corredores
4. Oficina
5. Rayos x
6. Revelado
7. Toma de Muestras
8. Baños - personal
9. Aseo
10. Escalera de Emergencia
11. Auditorio
12. Sala de espera
13. Recepción
14. Farmacia

ÁREA SEGUNDO NIVEL:

**AREA DEL SEGUNDO NIVEL**




1. Ascensor
2. Baños discapacitados
3. Corredores
4. Sala de espera
5. Procedimientos
6. Consultorios
7. Odontología
8. Baños - personal
9. Aseo
10. Escalera de Emergencia
11. Recepción
12. Cafetería - personal



**DESARROLLO**

ÁREA TERCER NIVEL:

**AREA DEL TERCER NIVEL**



1. Ascensor
2. Baños discapacitados
3. Corredores
4. Sala de espera
5. Baños - personal
6. Consultorios
7. Aseo
8. Escalera de Emergencia
9. Recepción

Santiago Cely expone que a la fecha se tiene un avance del 69,75% de la obra la cual esta prevista para ser entregada en el mes de diciembre de 2024.

CONTROL FINANCIERO:

**CONTROL FINANCIERO**

CONTRATO DE OBRA 4163-2023		
Descripción	Fecha De Corte	Valor Pagar
Etapa Consultoría	20/07/2023	\$ 39.878.289,00
Acta de corte No.1	13/12/2023	\$ 619.820.711,00
Acta de corte No.2	22/02/2024	\$ 683.164.538,64
Acta de corte No.3	20/03/2024	\$ 465.689.792,00
Acta de corte No.4	22/04/2024	\$ 487.615.733,33
Acta de corte No.5	22/05/2024	\$ 495.137.925,66
Acta de corte No.6	22/09/2024	\$ 712.432.777,81
Total cobrado	22/09/2024	\$ 4.129.902.596,16
Adición	22/09/2024	\$ 3.848.128.062,00
Por Ejecutar		\$ 3.695.586.725,34
Contra Liquidación del contrato (10%)		\$ 869.498.813,50
<b>Valor total</b>		<b>\$ 8.694.988.135,00</b>



## DESARROLLO

Oswaldo Medina socializa a los asistentes las actividades que se han desarrollado a la fecha en la obra del Centro de Salud 29:

- Demolición
- Excavación
- Demolición de muros
- Reforzamiento – Zapatas
- Reforzamiento – Muros pantallas
- Reforzamiento – Columnas
- Reforzamiento – placas de piso
- Instalación de tuberías
- Instalación de muros en superboard con aislamiento acústico.
- Instalación de redes
- Instalación de la estructura de la cubierta.
- Instalación del ascensor
- Instalación del cielo raso en superboard.
- Instalación de enchapes de baños
- Construcción de pilotes para tanque de reserva.
- Mantenimiento y arreglo de cerramiento
- Charlas preoperacionales
- Señalización y ubicación de la valla.
- Orden y aseo al interior y exterior de la obra.
- Desarrollo de reuniones con la veeduría.

GENERACIÓN DE EMPLEO:

## GENERACION DE EMPLEO

RESUMEN DE PERSONAL CONTRATADO		
Descripción	Cantidad	Porcentaje
# de personal mano obra no calificada	17	65%
# de personal mano de obra calificada	6	23,7%
# de personal MONC habitante en la localidad de Kennedy	1	3,8%
# de personal MOC habitante en la localidad de Kennedy	0	0%
# de mujeres vinculadas al proyecto	2	7,5%
Total de personal vinculado	26	100%

**DESARROLLO**

CONTRATO INTERVENTORÍA:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO DE OBRA 4242-2023	
Descripción	Información
Interventoría obra:	Logia 3 Asociados S.A.S- BIC
Numero de contrato:	4242 - 2023
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN ESTRUCTURAL Y REORDENAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD 29.
Valor del contrato:	\$ 288.297.657 M.C.TE.
Tiempo de ejecución:	Nueve meses y medio (9,5) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
Fecha de inicio:	21 de junio de 2023
Prorroga No. 1	1 MES – 25-01-2024 AL 24-02-2024
Prorroga No. 2	3 MES – 25-02-2024 AL 24-05-2024
Suspensión 1	(60) Días - 2 MESES - 24 mayo AL 19 de julio
Prorroga a la suspensión 1	(30) Días - 1 MESE – 19 julio AL 19 de agosto
Prorroga a la suspensión 2	(30) Días - 1 MESE – 19 agosto AL 17 de septiembre
Prorroga a No. 3	4 MESES – 22 septiembre 2024 AL 25 enero del 2025
Adición	\$228.866.289 M.C.TE.
Fecha de terminación :	25 de ENERO del 2025

AVANCE PRESUPUESTAL:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4242-2023		
Descripción	Fecha De Corte	Valor Pagar
Etapa Consultoría	20/07/2023	\$ 22.855.950,00
Acta de corte No.1	13/12/2023	\$ 30.377.759,00
Acta de corte No.2	22/02/2024	\$ 33.477.269,00
Acta de corte No.3	20/03/2024	\$ 46.302.265,00
Acta de corte No.4	22/04/2024	\$ 46.926.351,00
Acta de corte No.5	20/05/2024	\$ 24.024.691,88
Total Facturado	22/09/2024	\$ 203.964.285,88
Adición	22/09/2024	\$ 228.866.289,00
Falta por ejecutar		\$ 262.383.265,52
Contra Liquidación del contrato (10%)		\$ 51.816.394,60
<b>Valor total</b>		<b>\$ 518.163.946,00</b>

## DESARROLLO

Seguido a la presentación de avances de la obra del Centro de Salud 29, se abre ronda de preguntas e intervenciones.

Margarita Arévalo pregunta ¿el material del que están fabricadas las tejas es de buena calidad? A ello, Santiago Cely expone que las tejas cumplen con todos los estándares de calidad y son utilizadas en empresas de renombre. Además, se cuenta con la respectiva garantía por si llega a suceder algún aspecto.

Clara Perdomo pregunta ¿se siguen presentando inconvenientes con los carros abandonados en la bahía? A ello, Oswaldo Medina expone que se ha articulado con la comunidad, en los momentos que se requiere, para hacer los respectivos descargues de material.

Eligio Rey agradece la participación de cada uno de los asistentes por parte de la administración, consorcios, interventoría y veedores para el desarrollo de la reunión.

Margarita Arévalo pregunta ¿qué fecha se tiene prevista la entrega del Centro de Salud 29? A ello, Santiago Cely expone que se tiene previsto según la programación de obra para el día 21 de diciembre de 2024.

### 6. Intervención grupo de veeduría:

Eligio Rey pregunta ¿cómo será la redistribución de los servicios de consulta externa del Hospital Occidente con la apertura del Centro de Salud 29? Ante ello, la Dra. Andrea Hurtado indica que se van a trasladar una gran parte de los servicios al Centro de Salud 29, pero no son todos por temas de habilitación y aspectos que netamente se manejan al interior del hospital. Agrega, que se vienen desarrollando mesas de trabajo en el marco del nuevo modelo de salud, para validar estos temas y en el momento se les socializará a los espacios de participación para dar mayor claridad sobre la distribución de los servicios.

La Dra. Andrea Hurtado aclara que se van a mantener especialidades en el Hospital y se trasladarán algunos servicios al Centro de Salud 29, la idea es que con la venta de servicios a otras EAPB se puedan aumentar la oferta y la contratación de servicios. Ante ello, Margarita Arévalo indica que se debe dar prelación a la población de Capital Salud pues son quienes han estado permanentemente en los servicios y se deben respetar los procesos que han adelantado.

Margarita Arévalo indica que hay varios centros de salud que durante la anterior y esta administración se han cerrado, por la apertura de Mexicana, Tintal, Villa Javier y demás, como son los casos de Class, Argelia, San Bernardino, entre otros y no se ha informado a la comunidad con anterioridad. A ello, la Dra. Andrea Hurtado expone que para evitar este tema de desinformación hay una estrategia comunicativa que aborda este aspecto y socializa a la comunidad. Agrega, que no se compromete a abrir los centros que se han cerrado, salvo la necesidad del servicio así lo requiera.

La Dra. Andrea Hurtado realiza una socialización frente al caso del Hospital de Bosa (Centro), cuando ella llegó a la Subred se analizó la prestación del servicio, estadísticas y balance. Frente a ello, el nuevo Hospital de Bosa (Recreo) ha asumido una serie de alcances, se comparó aspectos como infraestructura, servicios y amplitud. Por ende, se tomo la decisión de trasladar el personal a estas instalaciones. Entendiendo esto, la gerente aclara que las instalaciones del antiguo hospital no son propias de la Subred si no del DADEP y se optimizará el espacio, en conjunto con la Secretaría de Integración Social para ser un centro de atención del adulto mayor para abandonos sociales. El mantenimiento estará a cargo de la Secretaría de Distrital de Salud y de la Secretaría de Integración Social y la Subred prestará los servicios de salud. Margarita Arévalo recalca la labor de la gerencia de la Subred puesto que en este tiempo se han notado los cambios.

Por otro lado, la Sra. Margarita Arévalo indica que se rumora que el espacio del primer piso (antiguo urgencias) se quiere adaptar una zona de bienestar para los estudiantes universitarios a fin de convertir al Hospital Occidente de Kennedy en universitario. Solicita se pueda validar esta opción pues se pueda utilizar esta infraestructura para ampliar el servicio de observación. Ante ello, la Dra. Andrea Hurtado expone que se evaluará la observación presentada, pero asimismo le solicita comprender que el Hospital Occidente de

**DESARROLLO**

Kennedy es referente a nivel nacional y el hacerlo universitario le brindaría muchísimos más estándares de calidad y estatus.

Eligio Rey solicita que en el marco de la implementación del modelo de salud se contemple el fortalecimiento de la capacidad instalada para atender los temas relacionados en salud mental. A ello, la Dra. Andrea Hurtado indica se tiene priorizado este aspecto en el nuevo modelo de salud. Todo esto, en vista que el CRUE remite la mayoría de casos/situaciones al Hospital Occidente de Kennedy y desde la génesis del modelo se busca una articulación institucional para abordar desde diversas estrategias el tema de salud mental en el distrito. Entre ello, se tiene previsto la adecuación del Centro de Salud Delicias como un centro de rehabilitación de consumo de SPA, en el primero piso del Hospital de Tintal se habilitarán 17 camas de hospitalización para menores de edad y el proyecto del Centro de Salud Floralia es una prioridad para la administración para el año 2025.

Nuvia Bustos pregunta ¿cuáles especialidades quedarán en el Centro de Salud 29? La Gerente de la Subred, indicia que se realizará la socialización a la comunidad de este aspecto en el momento que se tengan los requerimientos y la distribución respectiva.

**7. Propositiones y varios:**

- Eligio Rey expone que para la próxima reunión se citó a la empresa Metro de Bogotá para poder socializar el tema de las intervenciones en los alrededores del Hospital Occidente de Kennedy. A ello, Darío Macías recalca que la Subred ha solicitado esta articulación para validar las acciones que se van a desarrollar por parte de la empresa, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna y agradece la gestión de la veeduría. Ante ello, la Dra. Andrea Hurtado indica que se va a hacerla gestión para solicitar cita con el gerente de la empresa Metro de Bogotá para validar los aspectos correspondientes a este proyecto.
- Flor A. Vargas convoca a los asistentes a participar en el III Diálogo Ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud el cual se desarrollará el próximo 06 de noviembre de 2024 a las 9:00 am.
- Se realiza actualización del acta de conformación de la Veeduría del Hospital Occidente de Kennedy la cual amplía su quehacer hasta el año 2026, la asistencia técnica la realiza el equipo de Control Social conformado por Flor A. Vargas y Daniel Aponte.

Se da por terminada la reunión siendo las 1:00 pm.

FECHA: 25 de octubre de 2024



TEMA: Reunión veeduría Hospital Occidente de Kennedy – Centro de Salud 29

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío de los convenios con los Asociaciones de Reciclaje y las actas de entrega a la estas organizaciones del material reemplazado en las obras de adecuaciones del Hospital al grupo veedor.	Oficina de Participación Comunitaria	Noviembre/2024
Solicitar cita con el gerente de la empresa Metro de Bogotá para validar los aspectos correspondientes a este proyecto.	Oficina asesora de Desarrollo Institucional	Noviembre/2024
Socializar el portafolio de servicios del Centro de Salud 29	Dirección de Servicios Ambulatorios	Diciembre/2024

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia



 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p><b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b></p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios  Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 25/10/2024 LUGAR: Hospital OCC Kennedy HORA INICIO 9:30 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 1:00 pm.

TEMA DE LA REUNION: Reunión vecinal HOK - C-5 29.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	20218780	Fabio N. Aponte	Kennedy	M770	Rep. M770	F. Aponte
2	1015471637	Lorena González A	H.O. Kennedy	Dir. Administrativo B Ambiental	Arquitecta	Lorena G.
3	19385923	Flamenco Sastre	Kennedy	CT. convivencia	Asesor	Flamenco S.
4	19171539	Miguel Murcia	Unidad Kennedy	Dpto. Institucional	Arquitecto supervisor	Miguel M.
5	79506792	Dario Macias F	Asdingo	Contratista de Obra.	trabajadora social	Dario M.
6	112075773	Maria Molina.	H.O. Kennedy	Interventore Cens. Intersector Kennedy	Prof. Social	Maria M.
7	53159008	Laura Cardozo	Interventore Cens. Intersector Kennedy	Prof. Social	Prof. Social Interventore	Laura C.
8	41656619	Lorena Mercedes Perdomo G.	Asesor	Vecinal USS 29	Vecinal USS 29	Lorena P.
9	1118537436	Juliet Ramirez	logia 3	logia 3	Interventore	Juliet R.
10	74500535	Ramiro Ortiz M	Secretaria Distrital de Salud	DT y T.	Arquitecto Control Adm.	Ramiro O.
11	51801096	Felipe Angel Vargas	SD Salud.	Control Social	Prof. Universitario	Felipe A.
12	52075118	Maria Bustos	Neodora ASOSUR	Neodora	ASOSUR	Maria B.

	<p><b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b></p>	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_ Reunión de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 25/10/2024 LUGAR: Hospital OCC. Kennedy HORA INICIO 9:30 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 1:00 pm.

TEMA DE LA REUNION: Reunión vecinal HOK - CS 29.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	51680110	Sancho Rivera	Vecidora Copaco K	Vecidora	copaco	Apone Rivera
2	29555287	Osunoro Medina	CS 29	SW	Director de OHC	[Firma]
3	1014251071	Castan Sanchez	CS 29	SW	R. Leg. Jefe de	[Firma]
4	19130082	Eduardo Rey	Vecidor		Director Hospital Kennedy	[Firma]
5	17150038	Fernando Sosa	Vecidor		Asesor Hospital Kennedy	[Firma]
6	106059995	Don Pablo Jarama	Asdino	Participación Comunitaria	Jefe Subproceso	[Firma]
7	39788222	Marcela Costello	Asdino	PCSC	Jefe Ofic	[Firma]
8	46682025	Andrea Hurtado	SISSO	Gerencia	gerente	[Firma]
9	52084091	Norma C. Gauthier	SISSO		Jefe Desarrollo	[Firma]
10	11613585	Pargosa Acosta	H Kennedy	Asesor Asdino	Vecidor	[Firma]
11	171367047	Daniel S. Aparicio	Kennedy	PCSC	Vecidor	[Firma]
12						