

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN: Veeduría Hospital Usme seguimiento y avances****RESPONSABLE: Gerencia de proyectos Participación Comunitaria Usme****SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso****REUNIÓN N°:****FECHA: 16 dic 2024****HORA INICIO: 1:00 pm****LUGAR: Virtual plataforma Meet****HORA FINAL: 2:30 pm****1. OBJETIVO:**

Realizar reunión veeduría de seguimiento y avances a la obra de construcción Hospital Usme

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-FT-27"

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CORREO</b>	<b>DEPENDENCIA/USS</b>	<b>FIRMA</b>
1					
2			VER LISTADO ANEXO		

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y Bienvenida
2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur – Presentación
3. Intervención Veedores
4. Cierre

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)**

Se cuenta con la participación de los Veedores Hospital Usme, Oficina participación Comunitaria Gerencia de proyectos Subred Sur

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)**

De acuerdo con la revisión de los compromisos se evidencia el desarrollo y cumplimiento de los mismos

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

1. Saludo y Bienvenida
2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur
3. Intervención Veedores
4. Cierre



### 1. Saludo y Bienvenida

Se realiza el saludo y la bienvenida de los participantes indicando el objetivo de la reunión, se agradece por la participación y asistencia de los veedores en el desarrollo del informe presentado por la Subred Sur.

### 2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur – Presentación

Se Presenta el avance de obra

De acuerdo a la presentación se indican valores, ejecuciones adiciones, así como los totales del contrato, se establecen los avances en programación versión número 11, Se hace énfasis en los valores del contrato y la ejecución del mismo

Frente a las condiciones actuales y de acuerdo a la visita anterior se estaba en prórroga, en ese sentido el convenio va hasta el 25 de julio del 2025.

Se brindan explicaciones a los temas contractuales como suspensiones y prórrogas en los diferentes contratos, consorcio e interventoría, se indica respuesta de la información solicitada y el cumplimiento de los compromisos.

**CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME**

CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE / APORTACION	PLAZO	valor	avance	total
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENIENDO HOSPITAL USME S	100%	100 DE AJUSTAMIENTO DEL DICTA	252.282.918,4	2.744.447,804	259.027.366,2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENIENDO HOSPITAL USME S	100%	100 DE AJUSTAMIENTO DEL DICTA	1.288.838.800	1.888.838.742	3.076.877.102
<b>TOTAL</b>				<b>381.171.757,24</b>	<b>4.633.286,546</b>	<b>379.810.242,747</b>

  

Comentarios del contrato	Valor Contratado	Valor Pautado	% Ejecución Pautada
Obras de obra en mano	252.282.918,4	252.282.918,4	100,00%
Interventoría de obra	128.883.880,0	128.883.880,0	9,23%
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>381.166.798,4</b>	<b>381.166.798,4</b>	<b>99%</b>

**EMPLEOS PROMEDIOS ACTUALES 2024**

Comentarios del contrato	Empleados Promedios	% Ejecución Promedios
Obras de obra en mano	252.282.918,4	100,00%
Interventoría de obra	128.883.880,0	9,23%
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>381.166.798,4</b>	<b>99%</b>

**EJECUCION FINANCIERA A OCTUBRE 2024**

13:13 | Reunión veeduría Hospital Usme

Personas: Elizabeth La Verde..., maria dellalenta ag..., MIREYA MORA SA..., Johann Sebastian..., JOSE POSADA, Monica Salguero, JOSE POSADA, MIREYA MORA SANCHEZ



## CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE USME

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ANTERIOR.

- LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. DIO RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN VERBALES QUE SE REALIZARON EN LA ULTIMA REUNIÓN CON LA VEEDURIA CIUDADANA MEDIANTE RADICADO



### TRAMITES ENTIDADES DISTRIALES

N°	ENTIDAD	TRAMITES	ESTADO
3	CAR	APROBACION PDC PARA ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL BRAZO NORTE DE LA QUEBRADA EL PIOJO	El 1 de octubre se realizó la visita a la obra por la CAR, y nos encontramos a la espera del concepto técnico para que sea enviado a la oficina jurídica de la CAR.

De igual manera se indica los tramites y actividades para dar cumplimiento con lo definido por la CAR, se espera dar inicio a la entrega de obra.

Frente al trámite con el IDU es de manera quincenal la verificación de topografías y validación de las adecuaciones, frente a la aprobación del IDU.

Por último, se comparte las fotos y el avance sobre todo en la carrera 2, bordillos y monoblock, sumideros de los puntos al brazo norte de la quebrada el piojo.

### 3. Intervención Veedores



El señor Rubén pregunta por la cometida de la corriente de Enel, explica el riesgo de perder garantías. Pregunta la fecha de energía definitiva de conexión de equipos.

Frente al tema de prorrogas indica que se han hecho varias y en diferentes tiempos

Al respecto de Enel se presentó una modificación en el componente eléctrico, ese punto se avanzó con Enel, sin embargo, se solicitará el informe y se entregará a la veeduría.

Frente a lo segundo son temas jurídicos y contractuales, se espera garantizar la entrega contractualmente al 30 de junio 2025, se espera que sea la entrega definitiva. Frente al tema presupuestal se elevará la consulta que salvaguarde la terminación y entrega de la obra, se realizará respuesta a la veeduría.

La señora Francly pide reunión de comité con las diferentes entidades y responsables de la obra. Indica que se revisara la documentación enviada para estudiar los incumplimientos por parte del consorcio.

Frente a la solicitud del comité, desde las visitas de supervisores de la SDS, ellos indicaron que en el próximo recorrido acompañaran a la veeduría, ya que no se dio continuidad a las mesas con el secretario.

La señora Deyanira pregunta por la posibilidad del recorrido, al respecto

El señor Jaime Castillo pregunto por el cumplimiento de las pólizas y si estas se han efectuado solicita se envíe la información, al respecto se indica que el cumplimiento de las pólizas o proceso sancionatorio donde se culminaron 2 una a favor de la subred y otra no favoreció, dicha información fue enviada a los correos electrónicos indicados.

El arquitecto Napoleón Posada, realiza precisiones de acuerdo a las intervenciones de la veeduría, indica que el contrato de obra se prorrogó hasta el 30 de junio de 2025, desde la gerencia, entidad e interventoría se establecieron ciertas condiciones, esto es programación y que construcción fuera hasta abril del 2025, así como alistamiento hasta el 30 de junio.

De acuerdo a esta revisión se le advirtió al consorcio sobre el plazo y está muy ajustado, frente a los trámites de terminación de obra, es por esto que para junio este muy cerrado, desde la gerencia se le indicó los tiempos, sin embargo, desde el constructor se comprometieron a los plazos definidos, para ello desde la subred se realizara seguimiento y ejecución del contrato, se resalta que quedo claro que la responsabilidad de la ejecución del proyecto el plazo y la no entrega del mismo es responsabilidad del consorcio.

Frente a la afectación de las pólizas, no se ha tenido que recurrir a ninguno de ellos, es diferente los procesos sancionatorios que se han adelantado.

La señora Luz marina se disculpa por llegar tarde y pregunta acerca de las adiciones y los retrasos en el sistema eléctrico. Indica que no es claro el retraso de la entrega, si se debe a pagos o a temas del desarrollo de obra.

Solicita al grupo de la veeduría reunirse y llegar a acuerdos. El señor Jaime pide ser claros en la información y pide como derecho de petición el envío de la nueva prórroga.

Se aclara que se enviara el documento público que se puede consultar por la plataforma SECOP, en la afectación de las pólizas estas se desarrollan en un debido proceso. Se comenta que la gerencia de la Subred desde noviembre solicitó el acompañamiento permanente de la contraloría y se informara de las



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALA DE TRABAJO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

dificultades en los diferentes temas, así mismo se realizaron compromisos por parte del constructor.

Se notificó al contratista el seguimiento ante la contraloría y supervisión del contrato, hay tranquilidad de la mano y del apoyo de la contraloría





Instalacion de redes de complementarios una ves se supere el tema eléctrico.



#### 4. Cierre

Finalmente se presenta registro fotográfico y se piden sean enviadas las fotos tomadas por el dron a la veeduría. Se comparte al grupo de WhatsApp de la veeduría las fotos seleccionadas.

El señor Rubén pide que la información sea para todos, de acuerdo a la observación se enviara al grupo la información solicitada.

	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>MI-SIG-SIG-FT-01 V4</b>

Finaliza la reunión siendo las 2:00 pm, Queda pendiente fecha de reunión, lo informara la veeduría en el transcurso del mes, sin embargo se propone la última semana del mes de enero 2025.



**7. COMPROMISOS:**

<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)</b>	<b>QUIEN (responsable)</b>
Realizar entrega y envió de presentación y ultima adición al contrato	Por diferentes medios, correo, WhatsApp	Enero 2025	Gerencia de proyectos subred sur

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**  
Comunitaria USS Usme

Gerencia de Proyectos -Oficina Participación

**SECRETARIO REUNIÓN**

Notas por: **Johnny Monroy Donoso**

Se realiza captura de pantalla de reunión

Se realiza captura de pantalla participantes a la reunión

