 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
FECHA: 2025- 08 -28	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FINAL: 4:00pm	REUNIÓN N°:
LUGAR: Aplicación Virtual Meet			
TEMA: Realizar reunión veeduría Hospital Usme			
RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos – desarrollo institucional, Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	


1. OBJETIVO:
Realizar reunión de seguimiento a la ejecución financiera y de obra al Hospital de Usme

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			Ver listado de asistencia		
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo y Bienvenida 2. Presentación Avances ejecución contrato – Preguntas veedores 3. Revisión de compromisos 4. Varios y Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan en la reunión veedores ciudadanos, profesional arquitecta desarrollo institucional profesional participación comunitaria Subred Sur, interventoría y delegado contratista
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se revisa el cumplimiento a los compromisos establecidos

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

1. Saludo y Bienvenida

Por parte del profesional de la Oficina de Participación Comunitaria se da inicio a la reunión, agradeciendo la participación de los asistentes comentando el objetivo propuesto y el orden del día a desarrollar en la reunión de veeduría.

2. Presentación Avances ejecución contrato – Preguntas veedores

Por parte de arquitecta Claudia Grimaldo de la Subred Sur se realiza saludo indicando la información del proyecto de obra, la cual fue expuesta en comité gerencial por parte de la Interventoría en horas de la mañana.

NUEVO HOSPITAL DE USME

VEEDURÍA

28-08-2025

INFORMACIÓN TOMADA DE PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA- COMITÉ GERENCIAL 20-08-2025

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ALISTAMIENTO HOSPITAL DE USME

Comité Gerencia No. 227 – 27 de Agosto de 2025 – Presencial - Virtual

Se realizará presentación general del contrato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
2015-2019
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE USME

Convenio Interadministrativo 676500-2018

- Fecha de inicio: 12 de diciembre de 2018
- Fecha de terminación Actual: Diciembre 31 de 2025
- Valor del convenio: \$292,495,623,066
- *Aportes SDS: \$290,000,000,000
- *Aportes ESE: \$2.495.623.066
- *Indexación \$26.060.293.494
- *Total Convenio: \$ 318.555.916.560

CONTRATO DE OBRA TIPO LLAVE EN MANO N° 3843 de 2020

- Contratista: Consorcio Nuevo Hospital de Usme
- Fecha de inicio: Mayo 04 de 2020
- Fecha de Terminación Actual: diciembre 31 de 2025
- Valor Actual: \$258.137.161.245

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°4363-2020

- Contratista: Consorcio Interventoría Hospital Usme 15
- Fecha de inicio: Mayo 04 de 2020
- Fecha de Terminación Actual: diciembre 31 de 2025
- Valor Actual: \$ 19.972.602.035

Se indican los valores del contrato, así como obra e Interventoría, donde se indican valores actuales, se menciona los contratos suscritos, así como la las prórrogas definidas, esta última se determina hasta el 31 diciembre del 2025.

Frente a la ejecución financiera se indica con corte a 30 de julio, indicando la ejecución a la fecha.

De acuerdo a la presentación se indica el seguimiento al plan de proyecto, los cortes y la continuidad de las labores, hasta el 31 de diciembre.

Se indica el proceso avance total, todo de acuerdo a la nueva programación de obra.

Se comparte el registro fotográfico

OBRA - TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADO AVANCE PROYECTO NHU – TERRAZAS N1





OBRA - TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADO AVANCE PROYECTO NHU – TERRAZAS N1



Preguntas veedoras

Se responde las inquietudes de los veedores. El señor Guillermo Soto pregunta acerca de la ejecución financiera.

Se explica de acuerdo a la presentación la ejecución financiera que es diferente a la ejecución de obra.

Dónde se explica que la ejecución financiera va a 30 de julio a 90.94%.

La señora Luz Marina pregunta por la nueva prórroga y la aplicación de las pólizas, en ese sentido desde la interventoría el Arquitecto Henry Duarte explica la prórroga por las razones técnicas, como los trámites ante Enel, CAR, IDU, informa que estos trámites se requieren instalados en el hospital en ese sentido se tiene acompañamiento de la contraloría para lograr conexión definitiva, ya se tiene conexión definitiva de acueducto, Pero están pendientes algunos trámites en suministros definitivos, así como la pruebas y conexiones requeridas, este ha sido el mayor problema para cumplir con las metas, hay que entregar carrera 2.

Está prórroga se da por temas técnicos, por esa razón no se aplican las pólizas, desde la Subred Sur se indica el acompañamiento permanente de la personería y de acuerdo a los trámites con las diferentes empresas. Recuerda la entrega por fases como los parques y actividades externas. Todos esto toma tiempo institucional y administrativo. Por eso el apoyo de la personería.

El señor Rubén agradece la presentación y pide celeridad con las entidades para la conexión definitiva y probar los equipos. Se explica que desde personería se espera tener respuestas



para la conexión definitiva de Enel.

De acuerdo al suministro de energía Eléctrica definitiva se iniciarán con las pruebas. Desde la Interventoría se indica la posible fecha de entrega a la Subred se explica que más o menos son dos meses de alistamiento a partir del 01 de noviembre y diciembre con todas las pruebas de equipos.

Se invita a realizar el recorrido para verificar los acabados y terminados de las áreas.

El señor Rubén pregunta por el funcionamiento de las áreas de hospitalización y urgencias, se indica que dentro del alistamiento y por el tipo de contratación que se definió, llave en mano se debe entregar los equipos probados y entrega de la obra, sin embargo, se explica qué es la Subred Sur conjuntamente con la SDS la que debe dar el inicio de labores e indicar dicho proceso, ya que el tema de contratación del talento humano y la operación del servicio está a cargo de estas dos entidades

Se indican las visitas que se han atendido y en el tema de habilitación se revisan otros procesos. El señor Rubén solicita reunión con la SDS Y la Subred con el fin de conocer el inicio de la operación.

La señora Johanna pregunta a cerca de las verticales eléctricas, se explica de manera técnica iniciando con la subestación eléctrica, estas verticales ya pueden estar en un 80%.

El 20% pendiente corresponde a observaciones detalladas por piso. La señora Vocera pregunta acerca del HBAC, se indica que patios ya están, para el patio del HBAC hay un avance del 90%, ya se están realizando pruebas. Aún se están en pruebas.

La vocera pide claridad sobre el seguimiento topográfico se aclara que de acuerdo a la visita del IDU, se dejaron observaciones, sin embargo, el muro esta perfecto.


Frente al tema de carrera 2 faltan unas barandas, se explica desde interventoría los muros de tierra armada. Indica que no hay cambios según evidencia entregada a través de las fotografías DRON. se explica el tema de patio y de las máquinas, donde se evidencian las máquinas, de acuerdo al pozo o la conexión al alcantarillado, pregunta por el valor, se indica que la contratación ya está, y la encargada es la misma empresa que realizó la tubería inicialmente, el acueducto pide un pozo de inspección en la mitad, esto es para la medición, en ese sentido ya está la cotización y se espera dar inicio de la obra el próximo mes, son 8 metros de profundidad para encontrar la tubería, luego excavaciones y realizar el pozo con las especificaciones determinadas por él Acueducto.

Se explica de manera técnica de acuerdo a la evaluación por parte del consorcio e Interventoría. La señora Johanna Vocera pregunta por los certificados de carencia de informe y estupefacientes para la aeronáutica civil. En ese sentido la acción la realiza el área administrativa. Sin embargo, se explica el tema.



Por último, pregunta por las subsanaciones de la procuraduría, en ese sentido el consorcio envió respuesta a la curaduría, sin embargo, aún no se ha dado respuesta, sin embargo, no hay problema alguno por que lo que se licenció es lo que se construyó, explica la reorganización funcional de la curaduría, y la licencia final de validación por parte de la interventoría

Se solicita por parte del profesional de la oficina de participación comunitaria la necesidad de establecer fecha del recorrido garantizando un día fijo del mes, esto con el fin de determinar pro cronograma el recorrido y reunión de veeduría al desarrollo de la obra del Hospital de Usme

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

7. DECISIONES TOMADAS

3. Revisión de compromisos

De acuerdo a los compromisos indicados se establece la necesidad de solicitar reunión con la Subgerencia de prestación de servicios donde se explique el tema contractual y la puesta en marcha del hospital de Usme para el mes de octubre 2025

Los veedores solicitan el envío de presentación ejecución financiera y de obra según cronograma para dar cumplimiento a la entrega según la prorroga y hacer seguimiento a los tiempos indicados por el contratista, según la prorroga solicitada

4. Varios y Cierre

No se establecen varios, se da cierre al comité agradeciendo la participación y asistencia de los veedores

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Enviar a la veeduría presentación ejecución financiera y de obra según cronograma para dar cumplimiento a la entrega según la prorroga y hacer seguimiento a los tiempos indicados por el contratista, según la prorroga solicitada	De manera digital a través de diferentes medios, correo y/o WhatsApp	Septiembre 30 2025	Oficina desarrollo institucional

EN CONSTANCIA SE FIRMA:


RESPONSABLE DE LA REUNIÓN


Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Por: Johnny Monroy Donoso

Se anexa captura de pantalla

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are six video thumbnails arranged in two rows of three. The participants are: Guillermo Soto (purple background, 'G'), Elizabeth La Verde Quijano (brown background, circular profile picture), CLAUDIA GRIMALDO (dark blue background, circular profile picture), Ruben Celis (green background, landscape profile picture), Luz Marina Ortiz Suancha (teal background, 'L'), and participacionsocial usme (red background, 'p').

On the right side, there is a 'Personas' sidebar with the following details:

- Header: Personas
- Buttons: Añadir personas, Buscar a gente
- Section: EN LA REUNIÓN
- Section: Colaboradores (6)
- Participants list:
 - participacionsocial ... (Tú) - Anfitrión de la reunión
 - CLAUDIA GRIMALDO
 - Elizabeth La Verde Quijano
 - Guillermo Soto
 - Luz Marina Ortiz Suancha
 - Ruben Celis

At the bottom, there is a meeting control bar with icons for mute, video, chat, reactions, and a red end call button. The text '14:04 | Reunión Veeduría Hospital Usme' is visible in the bottom left corner.