


| | | |
|---|--|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V5 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EVENTO: | REUNION <input type="checkbox"/> | MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> | CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> | OTRO <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| FECHA: 2025-10-08 | HORA INICIO: 9:00 am | HORA FINAL: 12:00 m | REUNIÓN N°: 11-2025 |
| LUGAR: Auditorio Centro de Salud El Tunal | | | |
| TEMA: Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal | | | |
| RESPONSABLE: Ing. Brayan Barragan y Dra. María Elena Restrepo | | SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez | |

| |
|--|
| 1. OBJETIVO: |
| Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico. |

| 2. PARTICIPANTES: | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|--------|-----------------|-------|
| Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" | | | | | |
| | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA |
| 1 | Se adjunta lista de asistencia | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| |
|--|
| 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión |

| |
|--|
| 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) |
| Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesional especializado de control social de la DPSGTYT – SDS y profesionales de Gestión de Proyectos y Participación de la Subred Sur. |

| |
|--|
| 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) |
| <ul style="list-style-type: none"> - Envío de acta de reunión y presentación a los veedores. La profesional de participación envía el acta con soportes el 15 de septiembre a los correos electrónicos registrados por los veedores y profesionales que participaron en la misma. CUMPLIDO - Socialización de resultados de trámite de prórroga y adición de contrato. El supervisor informa que se dio trámite de aprobación por parte de la SDS para la prórroga hasta el 30 de mayo de 2026. En cuanto a la solicitud de adición se realizara comité en SDS para revisión de soportes y cronograma. PENDIENTE |

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia
 La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y director y gestora social la obra del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:15 am, en el auditorio del Centro de Salud El Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria: socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. Presentación avances de obras El Tunal
 El director de la obra por parte del contratista el arquitecto Juan Carlos Barbosa, saluda a los asistentes y procede a iniciar la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización, especificando que la información tiene corte de 30 de septiembre.



Durante la sesión, el director de la obra, en representación del contratista, presentó el informe de avance físico y explicó el estado actual del proyecto, teniendo en cuenta que se autorizó por parte de la SDS la prórroga al convenio y por consiguiente al contrato, a la vez modifica el cronograma de actividades. Según lo reportado, el avance programado a la fecha es del **48,30%**, mientras que el avance ejecutado alcanza el **48,0%**, lo que representa una diferencia de **0,3% puntos porcentuales**, equivalente a aproximadamente **2 semanas de retraso** respecto al cronograma de reprogramación.

El director expuso que durante el periodo se han desarrollado las siguientes actividades relevantes:



Primer Plano Obra Semana 94



- **Revisión y ajuste de diseños y documentos contractuales para adición de convenio y contrato**, lo cual fue necesario para garantizar la correcta ejecución técnica de la obra y su coherencia con los estándares actuales.
- **Contratación de personal:** actualmente se cuenta con 68 trabajadores operativos y 32 administrativos en el proyecto.
- **Estructura terminada:** en su totalidad para las zonas A y B.
- **Ejecución de redes sanitarias** en sótano y pisos 1, 2 y 3.
- **Construcción de mampostería interna** en sótano, primer, segundo y tercer piso de la zona A, así como en los fosos de ascensor.
- **Instalaciones de sistemas HVAC** (climatización y ventilación) en sótano y primer, segundo piso.
- **Instalaciones de conexiones gases medicinales** en el sótano.
- **Continuidad de construcción de fachadas externas**, se encuentra en el segundo mes, culminando el edificio de zona A, se espera culminar la totalidad de fachadas al finalizar noviembre.
- **Adquisición de equipos industriales** como ascensores, sistemas RCI (Red Contra Incendios), equipos hidrosanitarios y de gases medicinales, lo cual está en procesos de importación.
- **Presentación y aprobación de adición contractual para convenio y contrato** revisada por parte de la interventoría y la supervisión, está en trámite de comité de SDS para actualizar los costos de equipos biomédicos y conteo de pasarela de conexión entre el tercer y cuarto piso con edificio antiguo, ya que originalmente el presupuesto se había calculado con precios de 2022, generando una diferencia considerable, deben ajustarse a la realidad del país y el mercado, especialmente los que son susceptibles de importación.
- **Control de talud en zona b:** el arquitecto informa que se controlaron los taludes y se están construyendo ya los muros perimetrales, lo mismo que los tanques y la plataforma de conexión con área de patología y unidad renal, indicando que en el mes de noviembre los veedores podrán evidenciar la plataforma y el ingreso a parqueadero sótanos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1946-1957
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Registro Fotográfico Área Técnica



El director de la obra presenta a los veedores registros fotográficos y gráficas que evidencian los avances en los trabajos que se han realizado en el último mes con corte al 30 de septiembre, lo mismo que informa las actividades de refuerzo del equipo de trabajo para avanzar en las labores instalaciones de fachadas que terminarían el 30 de noviembre aproximadamente.

Primer Plano Obra Semana



Mampostería en fachada





Registro Fotográfico Área Técnica



Mampostería interna



Registro Fotográfico Sótano



Mampostería sótano



Registro Fotográfico Área Técnica



Piso 2 HVAC



Registro Fotográfico Área Técnica



Llegada material

Fundida 07 Octubre



Aseguramiento zona

Registro Fotográfico Área Ambiental Y SST






El director explica que diariamente se recibe material, se tiene dinámica activa de trabajo y se hace seguimiento continuo en cumplimiento del plan de manejo de tráfico y limpieza interna y externa de la obra, por lo cual no se tienen complicaciones en el área circunvecina. En la reunión del 13 de agosto, con Alcaldía Mayor, Movilidad, Transmilenio, Alcaldía Local de Tunjuelito, IDU, para realizar el Plan de Regularización y Manejo de mejoras de urbanismo, se avanzó en los tramites que corresponden para permisos para intervención en perímetro, demolición de cerramiento actual del hospital, reubicación de paradero de SITP, y construcción de una calzada de acceso generando una isla con paso a nivel para la protección de los peatones, haciendo solicitud además de un tope de nivel para el paso de la vía carrera 20.



La profesional del área social indica que continúan realizando intervenciones con el personal operativo de fortalecimiento de salud mental y de hábitos de vida saludable, destacando que se hace importante acompañar a los operarios de la obra para aumentar la productividad y la calidad de bienestar de los mismos. Informa que continua con sondeo sobre el impacto de la obra en el sector circunvecino, personal que labora en el Hospital El Tunal y con pacientes que reciben atención en el centro asistencial, buscando realizar informe y plan de mejora sobre los aspectos que incomodan con la realización de la obra.



La profesional social informa que a la fecha el mayor número de trabajadores provienen de localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén y pertenecen a estratos 2 y 3.



Los veedores realizan preguntas:


- Cumplimiento con pagos a consorcio y éste a sus operarios y proveedores. Indican que se viene cumpliendo con normalidad.
- Reiteran la preocupación por cambios en el cronograma de la obra y especialmente a la adición de recursos para terminar en su totalidad con el proyecto. Por lo cual realizarían seguimiento a proceso de adición de convenio y contrato.
- Solicitan hacer un pequeño recorrido a las áreas que se intervendrán al interior y exterior del hospital, especificando: hasta donde se correrá el cerramiento del Hospital, donde se correrá el tanque de gases medicinales, el cajero, el ciclerero, la portería y si tendrá afectación el actual edificio de urgencias. Además se evidencia área donde se intervendrá para construcción de columnas de la pasarela de conexión de los edificios nuevo y antiguo, donde se evidenció que la Subred está haciendo mejoramiento de bienestar en la cafetería del hospital y estaban haciendo demolición de antigua capilla.



El Dr. Johann Sebastian, realiza intervención recordando las capacitaciones programadas en el plan de fortalecimiento de control social de la Secretaría Distrital de Salud.

Acuerdos y compromisos

- Envío de acta y presentación a los correos registrados.
- Información de avances de proceso de solicitud de adición
- Socialización de cronograma de intervenciones de espacio público y áreas de hospital El Tunal

| | | |
|--|--|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V5 |

7. COMPROMISOS:

| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd) | QUIEN (Responsable) |
|---|---|---|--|
| Envío acta reunión y presentaciones | Envío por correo electrónico registrado | 2025-10-17 | Médico Especializado/ Ingeniero Supervisión Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |
| Socialización de adición | Oficio radicado | 2025-10-30 | Contratista, interventor y supervisión |
| Cronograma de intervención de espacio público y áreas del Hospital, fechas de entrega de espacios para intervención | Información presentada en reunión | 2025-11-12 | Contratista, interventor y supervisión |
| Recorrido a las obras | Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp. Seguimiento de recomendaciones de consorcio área SST | 2025-11-12 | Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO Y BRAYAN BARRAGAN

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Listados de asistencia



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

| FECHA | HORA DE INICIO | 9:00 am | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION: | Mesa de diálogo seguimiento avances operativos y financieros. Obra El Tunal | | | ESPACIO COMUNITARIO: | Veeduría obras El Tunal |
|------------|----------------------------------|------------------------|---|---|------------|-------------|---|-------------------------|
| CF-10-2025 | HORA TERMINACIÓN | 11:30 am | | | | | | |
| No | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | FIJO | CELULAR | CORREO | FIRMA |
| 1 | Ana Milena Bayona Gómez | 52200295 | Of PC y SC Subred Sur | Tunjelito | — | 311-8193509 | participacion.salud.tunjelito@gmail.com | |
| 2 | María Estela Digo | 39528463 | Veedor obras. | 10 | — | 311 8861717 | — | |
| 3 | Carvajal Casarado | 41722948 | Veedor obras | 6 | 6015265720 | — | com. cabre@fubub | |
| 4 | Doris Votz | 5203462 | Veedor obra | 6 | 605285722 | — | — | |
| 5 | María Nidia Rodríguez | 411234616 | Veedora | 6 | 6014499611 | 3203618796 | — | |
| 6 | Jesús Sebastián Villanueva | 100535741 | Veeduría Salud | 6 | — | 3111549130 | jesus.villanueva@salud.gov.co | |
| 7 | Brayan Bernardo Barragan Zambano | 1003641754 | Subred Sur | Tunal | — | 315433792 | brayanbarragan@subredsur@gmail.com | |
| 8 | Marisol Otero Prieta | 32583100 | Centro de Hospital | Tunal | — | 311 2061568 | besturion@hospital.com | |
| 9 | Edgar Loiza Alzate | 19252759 | Veeduría | 6 | 320423486 | 3138078184 | llanecapin@1941@gmail.com | |
| 10 | Juan C. Barrera | 459796 | Colaborador Hospital | Tunjelito | — | 30590060 | hosp.tunal2304@col | |



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

| FECHA: | HORA DE INICIO | 9:00 am | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION: | Mesa de diálogo seguimiento avances operativos y financieros. obra El Tunal | | | ESPACIO COMUNITARIO: | Veeduría Obras El Tunal |
|------------|----------------------|------------------------|---|---|------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 08-10-2025 | HORA TERMINACIÓN | 11:30 am | | | | | | |
| No | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | FIJO | CELULAR | CORREO | FIRMA |
| 1 | Amanda Bricio Vargas | 41378330 | asa tunal | Tunjelito | — | 419888533058 | — | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |