



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1988-1991
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNION MESA DE TRABAJO CAPACITACIÓN OTRO

FECHA: 2025 – 11 – 12 **HORA INICIO:** 09:00 AM **HORA FINAL:** 11:30 AM **REUNIÓN No:** 12 - 2025

LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias

TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal

RESPONSABLE: Gestión de Proyectos Oficina Desarrollo Institucional Subred Sur **SECRETARIO:** Notas por Ana Milena Bayona Gómez – Prof. Of PC y SC

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, director de obra y profesionales de apoyo del contratista de la obra y la profesional de la Oficina de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta reunión y presentaciones. Se realiza el envío el 17 de octubre a los correos electrónico, no se reciben comentarios o sugerencias de ajustes. CUMPLIDO
- Socialización de adición. Los veedores realizan oficio y radican a la gerencia de la Subred Sur el 17 de octubre, solicitando información de prórroga, adición y los documentos que se derivan de estos trámites. CUMPLIDO.
- Cronograma de intervención de espacio público y áreas del Hospital, fechas de entrega de espacios para intervención. PENDIENTE DICIEMBRE
- Recorrido a las obras. Se realiza en la presente fecha. CUMPLIDO

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

El director y la gestora social del Consorcio Hospital y la profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal,



según lo programado. Se recuerdan indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes a los veedores, el Consorcio hace entrega cascos de seguridad para uso obligatorio en el recorrido y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso dado que se encuentra en los caminos material de construcción el piso (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:15 am, contando con la presencia de 06 veedores, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

Se excusan: Profesional apoyo de supervisión de oficina de desarrollo institucional, líderes Consuelo Lora, Edgar Loaiza y Rosalba Gutiérrez. No asisten: Carmen Peña, Elizabeth Rivera, Nelly Saldarriaga.

3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias

El director de la obra Juan Carlos Barbosa, informa que se realizará la observación en el perímetro del área B desde las afueras de la obra y para el área A se ingresará al área contigua. Saludó a los asistentes y presentó el estado actual del proyecto, destacando la conformación del equipo de trabajo y las principales actividades ejecutadas en los meses de septiembre y octubre. La jornada contó con el acompañamiento el contratista, el equipo de supervisión de infraestructura de la Subred Sur informa no haber recibido el cronograma de reuniones.



Avance general: El proyecto alcanza un 51,7% de ejecución, con un retraso equivalente a aproximadamente 2 semanas de retraso respecto al cronograma de reprogramación. Este desfase obedece principalmente los acumulados por actualización administrativa y presupuestal del componente de dotación de equipos biomédicos. Señala que está en proceso de soportar la solicitud de adición presupuestal, la cual fue aprobada por la interventoría y está en revisión, justificación y ajustes técnicos de la Oficina de Desarrollo Institucional, para presentar a la Secretaria Distrital de Salud.

Ejecución física de la obra:

- Finalización de placas estructurales en pisos 4, 5 y 6.
- Construcción de la plataforma de ingreso de ambulancias.
- Avances en la instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias desde sótano hasta cuarto piso. También hay avances en instalación de la red o sistema que controla el aire entrante y saliente en un hospital se denomina comúnmente sistema de climatización, ventilación y aire acondicionado; su nombre técnico y más utilizado es por sus siglas en inglés: sistema HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
- Terminación de escaleras de área A y B desde el sótano hasta el piso 5.
- Avance en mampostería y pañetes del sótano y mampostería hasta el 3 piso.
- Avance de instalación de fachadas en ladrillo en área A del edificio y en el primer piso y zona posterior de área B desde el piso 2, lo que permitió continuar con muros internos hasta el quinto piso.

- Total estabilización de taludes y construcción de tanques, adelantando trabajos de la PTAR. Además en el recorrido se evidencian trabajos de impermeabilización para rellenar los espacios de la estructura, para comunicar la rampa de parqueaderos que conecta con el área de patología.



Gestión de servicios públicos y urbanismo:

- Aval de Enel Codensa ESP para aumento de carga, ajustes de la visita de verificación.
- Aval del Acueducto de Bogotá ESP ajustes para acometida temporal.
- Corrección de observaciones de Vanti ESP, ajustes para aprobación de servicio de gas natural.
- Elaboración del documento de urbanismo para aval del IDU y Movilidad, ajustes para avance de intervención con arbolado externo de la construcción y cambios en el cerramiento, que iniciaran en diciembre.



Seguidamente los profesionales del consorcio presentan la información de avances del interior de la edificación con videos en sala de justas en el área del contratista:

- Se presentan los vídeos con el avance en el sótano, en donde se evidencian los muros de baño, mampostería y pañetes, lo mismo que se puede ver el avance en las instalaciones de redes.
- Se presentan los avances en el primer piso en el cual se están realizando los muros internos para baños y se están realizando bases para fijar los muros con súper board, siguiendo recomendaciones de obra en hospital de Usme, buscando estabilidad y durabilidad y prevenir humedades en los muros. Se observa en el



registro de video que se tienen adelantados las instalaciones de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de sistema de HVAC.

- Se presenta además el registro fílmico de trabajos internos de segundo y tercer piso, estableciendo los avances en instalaciones y muros, lo mismo que se explica la instalación que se proyecta para cielos rasos.
- Especifican que se cuenta con personal suficiente, materiales suficientes y cronograma avanzando según lo proyectado.
- Equipo humano: Actualmente, la obra cuenta con 68 operativos y 32 administrativos, quienes desarrollan actividades en jornadas regulares.

El director de obra informa que las relaciones entre contratista, interventoría y supervisión está en buenos términos, está haciéndose desde el equipo jurídico y técnico de contratista la revisión de las propuestas para sustentar la solicitud de adición de convenio, para que la Subred Sur pueda hacer la solicitud a la Secretaria Distrital de Salud; informa que se hizo presentación de los avances en la JAL de Tunjuelito el 25 de octubre, en la cual se establecieron los principales retos para darle finalización a la obra. En cuanto a los equipos biomédicos comenta que se realizan mesas de trabajo con el equipo de biomédicos de la oficina de desarrollo institucional, estableciendo las condiciones técnicas de los equipos, las garantías de los mismos, los apoyos postventas, estableciendo las mejores opciones. Es también discutido sobre la proyección de los mecanismos neumáticos para transporte de muestras y medicamentos, que están en lo presentado por el contratista para ser incluido en la adición de convenio. El director de obra indica que se tiene la mejor disposición de presentar la documentación e información técnica que se requieran para llevar a término la obra.

Comentarios de los veedores:

1. Los veedores hicieron intervenciones con respecto a la relación contractual entre la supervisión, la interventoría y el contratista.
2. Preguntaron sobre la suficiencia de recursos para terminar la obra, indicando el contratista que se tienen los recursos de la obra, y lo que se está solicitando como adición sería para temas de mecanismos neumáticos, equipos biomédicos con las condiciones de entrega y soporte de postventa.
3. Se realiza solicitud de información sobre las ventanas y ventilación del edificio. El contratista indica que se debe cumplir por habilitación controlando temperatura y ventilación en el edificio, por lo cual no se tienen ventanas abatibles.
4. Los veedores solicitaron que se les envié la presentación que se realizó en la JAL de Tunjuelito, lo mismo que el contratista presente las solicitudes que ha realizado para la adición.

El arquitecto Juan Carlos, recuerda la presentación de plan arquitectónico piso a piso.

PLAN MEDICO ARQUITECTINICO - USS TUNAL

PISOS	SERVICIOS	PMA PROYECTO	
		UNIDAD SERVICIOS	OBSERVACIONES
1	EMERGENCIAS:		
	SALAS DE REANIMACION	5	
	SALAS DE PROCEDIMIENTOS	5	
	SALA DE YESOS Y/O INMOVILIZACION	1	
	URGENCIAS:		
	TRIAGE	2	
	CONSULTORIOS	7	
	SALA EDA	4	
	SALA ERA	5	
OBSERVACION		Se reubican en el piso 2.	



2	OBSERV. MUJERES	41	
	OBSERV. HOMBRES	23	
	OBSERVACION PEDIATRIA	2	
	S. REANIMACION	2	
3	CIRUGIA	7	
	PREPARACION CIRUGIA	8	
	RECUPERACION CIRUGIA	14	
	ESTERILIZACION	1	
	ROPERIA	1	
	HEMODINAMIA	1	
4	UCI INTENSIVO	39	
	UCI INTERMEDIOS	14	
5	HAB. UNIPERSONALES (CAMAS)	11	
	HAB. BIPERSONALES (CAMAS)	48	
	AISLADOS (CAMAS)	3	
6-CUBIERTA	PUNTOS FIJOS Y DUCTOS		
	AREADE BIENESTAR		

Realizando explicación de planos piso por piso, indicando áreas de espera, baños públicos, escaleras, áreas de servicios, entre otros.

7. DECISIONES TOMADAS

- Envío de acta de reunión y presentación a los veedores
- Respuesta al oficio de trámite de prórroga y adición de contrato.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Respuesta oficio prórroga y adición	Oficio radicado a vocera por AGILSALUD	2025-11-30	Gerencia
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico registrado	2025-11-19	Ingeniero apoyo a supervisión Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de diálogo veeduría	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp	2025-12-10	Ingeniero apoyo a supervisión Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Desarrollo Institucional Gestión De Proyectos

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 107
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E


ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Registro asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.										
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD										
PS-PAR-FT-05 V2										
FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:				ESPACIO COMUNITARIO:		Veedoría Obras El Tunal.	
12-11-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am	Re corrido avances obra El Tunal							
No	NOMBRE Y APELLIDO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	FIJO	CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	Ana Milena Bayona Gomez	92200295	Subred Sur Of PC y SC	Tunjelito	-	311-8193509	participacionsalud tunjelito@gmail.com			
2	JUAN C. BAUSA	1654461	COPIAHO	Tunjelito	-	32542747	baselond@aguduc			
3	Marisol Otazo Pinilla	5258840	CONSORCIO HOSPITAL	Tunjelito	-	311-2061508	postosociedadconsorcio h@gmail.com			
4	May Nambra Doris	411439616	Ases Tunal	62	-	3203618216				
5	David	42231622	Ases Tunal	6	-	62528570				
6	Monty Esteban	4172294	Ases Tunal	6	-	62528572				
7	Donio Esteban	3928463	Ases Tunal	10	-	3118861747				
8	Donio Boyner	17133349	Ases Tunal	6	-	3105807837				
9	Fanny Leon	31529488	Ases Tunal	62	-	3142111088				
10										

Escaneado con CamScanner





Registro fotográfico del recorrido

