

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2026 – 02 – 11	HORA INICIO: 09:00 AM	HORA FINAL: 11:30 AM	REUNIÓN No: 01 – 2026
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Gestión de Proyectos Oficina Desarrollo Institucional Subred Sur		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez – Prof. Of PC y SC	

1. OBJETIVO: Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia PS-PAR-FT-05-V2				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos 5. Cierre de la reunión
--

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, profesional especializado de control social de la DPSGTYT de SDS, director de obra contratista, representante de la interventoría, profesional de apoyo a la supervisión y la profesional de la Oficina de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) • Envío de acta y presentación a los correos registrados de quienes participaron en la mesa de dialogo. Se realizó el envío a los correos registrados el 15 de diciembre. CUMPLIDO • Información de avances de proceso de solicitud de adición cuando se tenga información de avance por el grupo de WhatsApp. Se dio entrega de oficio de respuesta a la vocera y se compartió al grupo de WhatsApp. CUMPLIDO • Socialización de la gestión de la subsanación de las dificultades con el subcontratista de HVAC para normalizar el equipo de trabajo y el cronograma de instalaciones. PENDIENTE • Compartir con la Veeduría los videos de los sobrevuelos realizados a la obra (inicio Febrero 2024, dos intermedio y el más actual) como insumo de control social. PENDIENTE • Los veedores acuerdan que no se realizará reunión en enero y se acuerda que se programe las mesas de diálogo para 2026. CUMPLIDO



Cronograma de la Veeduría de Obras El Tunal 2026

Mes	Fecha	Modalidad del Encuentro	Hora
Febrero	11 de febrero	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.
Marzo	11 de marzo	Mesa de Diálogo	9:00 a.m.
Abril	8 de abril	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.
Mayo	13 de mayo	Mesa de Diálogo	9:00 a.m.
Junio	10 de junio	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.
Julio	8 de julio	Mesa de Diálogo	9:00 a.m.
Agosto	12 de agosto	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.
Septiembre	9 de septiembre	Mesa de Diálogo	9:00 a.m.
Octubre	14 de octubre	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.
Noviembre	11 de noviembre	Mesa de Diálogo	9:00 a.m.
Diciembre	9 de diciembre	Recorrido a la Obra	9:00 a.m.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

El director de obra del Consorcio Hospital y la profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal, según lo programado, recordando indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes a los veedores, el Consorcio hace entrega cascos de seguridad para uso obligatorio en el recorrido y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso dado que se encuentra en los caminos material de construcción el piso (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:15 am, contando con la presencia de 07 veedores, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

No asisten: Carmen Peña, Consuelo Lora Elizabeth Rivera, Nelly Saldarriaga y Rosalba Gutiérrez

3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias

El director de la obra Juan Carlos Barbosa, informa que por el estado actual del terreno se realizará la observación en el perímetro del área B y el área A se ingresará al área contigua. Saludó a los asistentes y presentó el estado actual del proyecto, indicando que debido a los trámites administrativos de adición se tiene conformación del equipo de trabajo básico de 35 operarios, adelantando trabajos de mampostería principalmente desde el mes de diciembre.

Avance general: El proyecto alcanza porcentaje real físico con corte de 10 de febrero 50% vs esperado de 80,2% lo que equivale a un atraso aproximado de 3 meses, teniendo una desviación de cronograma negativa. Este desfase obedece principalmente los acumulados por actualización administrativa y presupuestal del componente de obra por modificación a diseños y dotación de equipos biomédicos.

Explica que como se ha indicado en los anteriores recorridos, se tienen mesas de trabajo semanal para soportar la solicitud de adición presupuestal, la cual fue aprobada por la interventoría y está en revisión, justificación y ajustes técnicos de la Oficina de Desarrollo Institucional y la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud, buscando que se haga la correspondiente aprobación de recursos y adición al convenio vigente.

Informe de Ejecución Física de Obra

1. Avances en Instalaciones y Redes. Redes Hidrosanitarias y Eléctricas: Se registran avances en la instalación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias desde el sótano hasta el cuarto piso. Y Sistema HVAC: Progreso en la

ejecución del sistema de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), esencial para el control de áreas críticas hospitalarias.

2. Obra Gris y Cerramientos. Mampostería y Acabados: Ejecución de pañetes en sótano y avance de muros en mampostería hasta el quinto piso. Fachadas: Instalación de ladrillo a la vista en el Área A y en la zona posterior del Área B (desde el segundo piso). Nota: El cierre incompleto del edificio ha limitado el ritmo de los trabajos internos de acabado a partir del quinto nivel.

3. Infraestructura Especializada y Urbanismo. Sistemas de Agua: Inicio de la construcción de los tanques para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el sistema de recolección de aguas lluvias. Accesibilidad: Tras la estabilización del talud, se viene haciendo adecuación de nueva ruta de acceso para los pacientes de la Unidad Renal.

4. Gestión de Recursos y Cronograma. Talento Humano: El equipo actual consta de 49 personas (34 operativos y 15 administrativos) en jornada ordinaria. Equipo Maquinaria: La grúa torre ha finalizado sus labores y está programada para su retiro próximamente. Estatus Financiero: La obra mantiene un ritmo mínimo de avance semanal (0.5%). El cronograma oficial se ajustará una vez se apruebe la adición presupuestal prevista para los primeros días de marzo.

5. Dotación Hospitalaria. Equipamiento Biomédico: Se consolidó el acuerdo sobre los equipos requeridos; actualmente se avanza en la definición de fichas técnicas para iniciar los procesos de compra e importación.

6. Gestión de servicios públicos y urbanismo:

- Aval de Enel Codenas ESP para aumento de carga, ajustes de la visita de verificación.
- Aval del Acueducto de Bogotá ESP ajustes para acometida temporal.
- Corrección de observaciones de Vanti ESP, ajustes para aprobación de servicio de gas natural.
- Modificación en documento y cronograma de urbanismo para aval del IDU y Movilidad, cambios en el cerramiento, reprogramado para mayo.

El director de obra reporta relaciones armoniosas entre contratista, interventoría y supervisión, con acompañamiento técnico-jurídico constante. Se están gestionando mesas de trabajo para sustentar y aprobar la adición al convenio con la SDS y la correspondiente adición al contrato con la Subred Sur, asegurando el cumplimiento de la obra.

Puntos clave:

Relaciones: Buenos términos y comunicación entre las partes (contratista, interventoría, supervisión).

Gestión Contractual: El equipo del contratista brinda apoyo técnico y jurídico.

Adiciones: Mesas de trabajo activas para la adición del convenio SDS y el contrato Subred Sur, esenciales para el seguimiento técnico y financiero.

Objetivo: Garantizar la continuidad, calidad y seguridad en la ejecución de la obra.

El proceso sigue las normas técnicas y de calidad, permitiendo la documentación de actas y ajustes contractuales necesarios en el SECOP II.

Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur	Fecha actual: agosto 2026	Solicitud de prórroga: diciembre 2026
Contrato consorcio hospital con la Subred Sur	Fecha actual: 31 mayo 2026	Solicitud prórroga: agosto 2026
Contrato interventoría de obra con la Subred Sur	Fecha actual: 30 abril 2026	Solicitud prórroga: agosto 2026

El profesional de apoyo a la supervisor de la obra, indica que se están solicitando mayores avances dado que se cuenta con el recurso suficiente para continuar de manera normal con los trabajos en el área de obra.

Intervenciones de los veedores:

1. Gestión Administrativa y Presupuestal

Inconformidad por Retrasos en la Adición: Se manifiesta una profunda preocupación por la falta de celeridad en la formalización de la adición presupuestal y la prórroga del convenio. A pesar de existir mesas de trabajo desde julio, no se ha llegado a una solución definitiva entre la Secretaría de Salud (responsable de los recursos) y la Subred (responsable de los soportes de obra e interventoría).

Solicitud de Información Formal: Ante la incertidumbre, la veeduría sugiere radicar un oficio dirigido Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial de la Secretaría de Salud para que informen formalmente el estado de las gestiones y la fecha estimada de aprobación y se solicita al profesional de apoyo a la supervisión copiar los últimos informes de interventoría y consorcio entregados y aprobados, para la revisión de los ciudadanos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Relaciones Interinstitucionales: Si bien celebran que la tensión entre las partes ha disminuido respecto a noviembre, esto no se traduce en avances concretos para el proyecto.

2. Ejecución y Hallazgos en Campo

Inactividad Percibida: Los veedores informan que, en recorridos independientes realizados en diciembre y enero, la obra se percibió detenida o con una presencia mínima de trabajadores, lo cual contradice los reportes de normalidad. Incumplimiento de Cronogramas Cortos: Existe alarma por el evidente retraso en la intervención del espacio público, la cual debía iniciar en febrero y no presenta los avances esperados.

3. Incertidumbre sobre el Proyecto Final

Entrega y Funcionamiento: La mayor preocupación radica en la falta de una fecha clara de entrega y puesta en funcionamiento, lo que posterga indefinidamente el beneficio de salud para la comunidad.

Ajustes a los Diseños: Tras el informe del director de obra sobre ajustes en los diseños, la veeduría cuestiona la calidad y el pago de los diseños iniciales. El director aclara que son ajustes técnicos necesarios por normativa de habilitación y realidades de la construcción (ajustes "as-built").

4. Impacto en Contratación Derivada

Efecto Dominó: Se resalta que la demora en el convenio principal mantiene en vilo los contratos de obra e interventoría que dependen directamente de esta seguridad jurídica y financiera.

7. DECISIONES TOMADAS

- Envío de acta de recorrido a los asistentes a la reunión
- Gestión de Adición y Prórroga: Radicar, a través del área de infraestructura de la Subred, la totalidad de los soportes técnicos y financieros requeridos por la Secretaría de Salud para la viabilidad de la adición presupuestal y la prórroga del convenio.
- Elaborar y enviar un oficio a la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría de Salud (Dir. Jairo Enrique Berjan Vásquez) solicitando un cronograma detallado solicitudes y actos administrativos restantes para la firma de la adición, con fecha estimada de finalización.
 - Entrega de Informes a Veeduría: Remitir de manera inmediata a los veedores ciudadanos copia magnética de los últimos informes mensuales de avance entregados tanto por el Consorcio Constructor como por la Interventoría (cortes de diciembre y enero).
 - Explicar en la mesa de dialogo de marzo los ajustes de Diseño: Realizar una mesa técnica con consorcio, interventoría y apoyo a la supervisión, especificando a los veedores el alcance de los ajustes realizados a los diseños originales y cómo estos impactan la habilitación del servicio de salud.
 - Plan de Contingencia y Aceleración: Presentar en la próxima reunión el plan de choque para incrementar el rendimiento semanal, aprovechando que se cuenta con el recurso material y humano suficiente en sitio.
 - Cronograma de Espacio Público: Definir una fecha cierta de inicio y finalización para las intervenciones de espacio público que debían iniciar en febrero.
 - Definición de Fecha de Entrega: Establecer, una vez aprobada la adición en marzo, una fecha definitiva de entrega de obra física y el cronograma de puesta en funcionamiento para la comunidad.

Cierre

La profesional de participación realiza la entrega de refrigerios a todos los asistentes, ofrecidos en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL FFD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA SUBRED SUR No. 8395860.

Se da por finalizada la reunión siendo las 11:30 a.m. Se convoca a los asistentes a la mesa de diálogo prevista para el día miércoles 11 de marzo de 2026, a la 9:00 a.m., en el auditorio del centro de salud El Tunal. Se enfatiza que este encuentro se llevará a cabo exclusivamente de manera presencial.

Como soporte de lo actuado, se adjuntan al presente documento los registros de asistencia y las evidencias fotográficas de la jornada.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico registrado	2026-02-18	Ingeniero apoyo a supervisión Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de diálogo veeduría	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp	2026-03-04	Ingeniero apoyo a supervisión Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Entrega de Informes de Avance	Remisión formal en medio magnética de los últimos informes mensuales del Consorcio e Interventoría (Cortes Dic/Ene).	2026-02-18	Interventoría / Apoyo a la Supervisión
Solicitud de Estatus de Adición	Elaboración y radicación de oficio dirigido a la Dirección de Infraestructura de la SDS solicitando fechas de aprobación.	Próxima semana	Veedores con apoyo de profesional de participación de la Subred Sur
Plan de Aceleración de Obra	Presentación de estrategia técnica para aumentar el rendimiento semanal por encima del 0.5% actual.	2026-03-11	Director de Obra / Consorcio
Cronograma de Espacio Público	Definición de fecha exacta de inicio y fases de intervención de las áreas exteriores y urbanismo.	2026-03-11	Director de Obra / Interventoría / Apoyo a la Supervisión
Sustentación de Ajustes	Reunión técnica para explicar los cambios en diseños (ajustes "as-built") y su relación con normas de habilitación.	2026-03-11	Director de Obra / Interventoría / Apoyo a la Supervisión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Desarrollo Institucional Gestión De Proyectos

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Registro asistencia al recorrido

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD									
PS-PAR-FT-05 V2									
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido de seguimiento de avances de ejecución			ESPACIO COMUNITARIO	Veeduría Obra El Tunal	
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	FUJO	CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	Ana Milena Gómez	92200285	Subred Sur OF PC y SC	Tunjelito	—	311-8193509	participacion@salud tunjelito@gmail.com	[Firma]	
2	Gerardo Bonilla Rojas	72010864	Interventor CTSE	—	—	315 585 1992	Interventoria e tash.com.co	[Firma]	
3	Dario J. Jarama	17133349	Asesor	6	—	3105807539	—	[Firma]	
4	Mr. Nofel	41439616	Asesor	6	—	320 361 8706	—	[Firma]	
5	Ruben Rios	19129663	Veedor	6	—	3143009455	—	[Firma]	
6	Yara Estela	39528463	Veedor	10	—	311 8861717	—	[Firma]	
7	Edgar Isaina	18052959	Veedor	06	—	31138078184	—	[Firma]	
8	Concepción	41122940	Recorrido Veedor	06	6015285720	—	concepcion@12	[Firma]	
9	Doris	6208446	Veedor	06	605205721	—	—	[Firma]	
10	X. Elvira	38520043	Veedor	6	—	3147111088	—	[Firma]	
11	Juan C. Barrera	3654481	Colaborador Hospital	T	—	3025400462	h.y.k.hoteles@gmail.com	[Firma]	
12	Brayan Barragan	100364754	Subred Sur	Tunjelito	—	3115437792	brayanbarragan@subredsur.gov.co	[Firma]	

										SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.										PS-PAR-FT-05 V2														
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD																																		
FECHA:					HORA DE INICIO					9:00am					TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:					Recorrido de seguimiento de avances de ejecución					ESPACIO COMUNITARIO					Veeduría Obra El Tunal				
2026-02-11					HORA TERMINACIÓN					11:30am																								
No		NOMBRE Y APELLIDO								DOCUMENTO DE IDENTIDAD			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD			LOCALIDAD		FUJO		CELULAR		CORREO			FIRMA									
1		Gillen Steven Prato Carcedo								2019090			SPS DPSAT Subred Sur			—		—		3117777777		gripeto@saludcapital.gov.co			[Firma]									
2		Johann Cantale								103053514			Secretaria Salud			—		—		311624936		jjc@subredsur.gov.co			[Firma]									
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		