

Fecha: 27-09-2019



Página 1 de 4

Bogotá, D.C.

612

Doctor

JAIME TORRES MELO

Veedor Distrital

Veeduría distrital

Avenida Calle 26 # 69 – 76 - Bogotá

Bogotá D.C.

Asunto: Seguimiento compromisos plataforma colibrí.

Referencia: 20194000092771

En el marco de los compromisos adquiridos con la ciudadanía por parte de la administración durante la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, nos permitimos presentar los avances realizados y la gestión adelantada para cumplir con estos.

Por lo anterior realizaremos el diligenciamiento del formato enviado, actualizándolo al último trimestre 2018 y primer trimestre de 2019, así como las reseñas más importantes de los avances de cada uno de los compromisos,

#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
1	Instala 119 cámaras de seguridad en los puntos críticos de acuerdo con los niveles de denuncias, infracciones, delitos y solicitudes realizadas a través de las juntas de Acción comunal de cada una de las UPZ.	40%

Con respecto a este compromiso podemos comentar que por medio del contrato 732 de 2017, y la orden de compra 24383 de 2017, se están adelantado actividades encaminadas a cumplir el 100% del compromiso, sin embargo el contratista está en proceso de acondicionar los puntos priorizados para la instalación de las cámaras garantizando que en cada punto priorizado exista las conexiones eléctricas (Cajas) y conexión a Red BALUN.

Adicional a lo anterior y reuniones adelantadas con el operador para las instalaciones de las cámaras, se llegó a un acuerdo operativo en el cual se debe garantizar para seguir adelantando el procesos de instalación un mínimo del 50% de los puntos priorizados cuente con las

Calle 146 C BIS No. 91 – 57 Código Postal: 111156 Tel. 6620222 - 6824547 Información Línea 195 www.suba.gov.co

GDI - GPD - F078 Versión: 03 Vigencia: 22 de noviembre de 2018





Fecha: 27-09-2019



Página 2 de 4

condiciones óptimas para su funcionamiento; sin embargo las dificultades que han surgido de este proceso, se enfocan en la actividad conjunta que se hace con la empresa de energía de Bogotá CODENSA, cuyos trámites son dispendiosos y obedecen a una agenda de preprogramación.

#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
2	Beneficia con las ayudas técnicas a 750 personas en condiciones de discapacidad	90%


Este compromiso ha ido avanzando de forma satisfactoria, es así que la entrega de elementos a personas con discapacidad se ha realizado de forma oportuna, con lo cual reportamos un avance del 90% de ejecución física y 86% ejecución financiera.

#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
3	Realizar visitas técnicas al barrio Atena para identificar las necesidades en vías y andenes	100%

Con respecto a este compromiso importante mencionar que esta alcaldía local ha venido adelantando intervenciones en este sector, como producto de las mismas relaciono cuadro de intervenciones:

CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	SECTOR	OBSERVACION
11007003	KR 121 A	CL 128 BIS	CL 128 A BIS		
11007049	KR 121 A	CL 128	CL 128 BIS	ATENAS	Segmentos viales intervenidos
11007116	KR 121 A	CL 126 F	CL 128	ATENAS	bajo la modalidad de mantenimiento periódico en el
11006836	KR 122 A	CL 128	CL 128 A	-	contrato 031 de 2012
11006804	KR 122 B	CL 128	CL 128 A		
11007198	KR 120 B	CL 127	DG 128 A BIS	ATENAS	Segmento vial intervenidos bajo la modalidad de reconstrucción en el contrato 234 de 2015
*11006721	KR 122 C BIS	CL 128 BIS	CI 128 A	ATENAS	Segmentos viales reservados para estudios y
**11006654	KR 122 C BIS	CL 128 A	DG 129 B	ATENAS	diseños

Para este caso en específico de los tramos \*11006721 y \*\*11006654, estos tramos vial ya se encuentra en la base de datos de las vías que servirán de insumo para el proceso de









Fecha: 27-09-2019



Página 3 de 4


consultoría de "Estudios y Diseños para la Localidad de Suba" el cual ya se encuentra adjudicado mediante contrato de consultoría 345-2018, con el que se espera ejecutar la construcción de los tramos viales que, como producto de este, resulten seleccionados para ser intervenidos siempre y cuando cumplan con todos los criterios técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y legales, sin embargo, dada la necesidad del barrio en mención, el personal técnico de la oficina de Infraestructura continuará realizando visitas con el ánimo de continuar evaluando las características de la malla vial existente para luego contemplar su intervención en las próximas vigencias.


#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
	Entregar las intervenciones viales priorizadas en el contrato de Obra no. 338 de 2017 suscrito entre la Alcaldía Local y el consorcio PROCOPAL	
4	-11007050 UPZ 71 Tibabuyes CL128 KR 121 A KR 121 B -11007016 UPZ 71 Tibabuyes CL128 KR 121 B KR 121 C -11006991 UPZ 71 Tibabuyes CL128 KR 121 C KR 121 D -11006942 UPZ 71 Tibabuyes CL128 KR 121 D KR 121 F -11006906 UPZ 71 Tibabuyes CL128 KR 121 F KR 122	0%

Para los Códigos de Identificación Vial en este compromiso se informa que efectivamente estos estaban en los estudios previos y anexos técnicos del contrato 338 de 2017 suscrito entre la Alcaldía Local y el Consorcio PROCOPAL S.A., como tramos viales prioritarios y susceptibles de ser intervenidos, sin embargo, durante la ejecución del contrato y en reuniones adelantadas con el contratista se determinó que estos tramos viales no fueran intervenidos, puesto que en el momento existían otros puntos críticos que necesitaban atención prioritaria y por los tiempos ya no se alcanzó a realizar la intervención en la vigencia 2018; por consiguiente la administración para la vigencia 2019 priorizara estos y otros tramos viales que requieren de intervención.

#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
5	Realizar un mercado temporal en un punto central de la Localidad denominado "Feria Artesanal y de Manualidades"	100%

La Feria será realizada en el marco del contrato de Licitación Pública 008 de 2018, la alcaldía de Suba en reuniones adelantadas con el operador del contrato ajusto los cronogramas para que la feria artesanal y de manualidades se llevó a cabo a finales del mes de septiembre del 2 al 7 de 2019.









Fecha: 27-09-2019



Página 4 de 4

#	Compromiso	Avance Porcentual MAR 2019
6	Realizar capacitación "Veedores de la malla vial de Suba"	100%

Este compromiso es asumido con una relevancia especial, dentro del proceso de capacitación a veedores de malla vial, efectivamente se han venido trabajando capacitaciones teóricas y técnicas y como producto de las mismas se busca que el ciudadano Suba cuente con conocimientos técnicos básicos acerca de la intervención de las obras, su priorización, su finalidad y los componentes integrales que ello requiere, anexamos las listas de asistencia a estas capacitaciones.

De esta manera hacemos el reporte de los avances de los compromisos durante el periodo comprendido entre el último trimestre del año 2018 y el primer trimestre del año 2019, cumpliendo así con su solicitud.

Cordila Saludo.

NEDIL ARMÚLFÓ SANTIAGO ROMERO

Alcalde Local de Suba

Anexo: Si aplica

Proyectó:

Freddy Orlando Puerto Peña Profesional Oficina de Planeación

Aprobó/Revis&

Ariel Cohen Rivera

Profesional Especializado Oficina de planeación

Calle 146 C BIS No. 91 – 57 Código Postal: 111156 Tel. 6620222 - 6824547 Información Línea 195 www.suba.gov.co

GDI - GPD - F078 Versión: 03 Vigencia; 22 de noviembre de 2018

