

CONTRATO No.:	FDLK 266-18
Hoja	1 de 2
FECHA	
DD	01/08/2019
MM	
AA	
ACTA No.	11

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 GESTIÓN SOCIAL
 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS



ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD
 OBRA

Siendo las 4:45 PM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en el salón comunal con el fin de tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

- Reunión cierre de Obra CIV 8007971
- Información relacionada a CIV 8008123 8008210.


DESARROLLO DE LA REUNION

El residente social del proyecto da la bienvenida a la comunidad y agradece a la Junta de Acción Comunal por el prestamo del Salón. Se inicia la explicación de los antecedentes del proyecto desde el objeto del contrato, anexo técnico, diagnóstico inicial y sus respectivas modificaciones por petición de la comunidad, reunión de inicio del 24 de Abril de 2019, estructuras de pavimento para los Tres CIV; así como las actividades pendientes durante el desarrollo de la ejecución como salas de vecindad, Gestión de PMT y la primera reunión extraordinaria llevada a cabo en la panadería flo del valle. El ingeniero Javier Mardel explica los procesos constructivos de la calzada occidental del CIV 8007971, desde el frezado, instalación de rajón, Sello, instalación de geotextil, instalación de MBR, para finalizar con la aplicación de la capa asfáltica, proceso llevado a cabo del 10 junio al 10 de julio.

de igual forma se les brinda información relacionada a los cuidados de la vía tales como evitar chorros de aceites o combustible debido a que los hidrocarburos actúan como solventes inhibiendo las propiedades cohesivas del asfalto, no instalar fogatas o someter al asfalto a fuego directo, no arrojar basura a sumideros, ya que genera obstrucciones y genera fallas en los desagües. Seguir estas recomendaciones es fundamental para la durabilidad de la vía y evitar inconvenientes con las pólizas de garantía relacionadas.

CONTRATO No.:	FDLK 266-18	
Hoja	2 de 2	
FECHA	01 08 2019	
DD	MM	AA
ACTA No.	11	

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 GESTIÓN SOCIAL
 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS



ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD
 OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se informa a la comunidad que el proximo CIV a intervenir es el 8008210, entre la Calle 24a Sur y Calle 25 Sur. el contratista aclara que la intervención suspendida del CIV 8008123 corresponde a una indicación dada por la alcaldia el ingeniero Sergio Molano, ingeniero supervisor del contrato, informa a la comunidad que dicho CIV fue sujeto de una intervención de un contrato legal con las garantías se esta realizando la adjudicación pertinente, la comunidad manifiesta preocupación por la dilatación del proceso y que finalmente no se realice, el ingeniero Sergio Molano se compromete a brindar una respuesta en un periodo de tiempo de dos semanas.

Se recuerda los puntos de atención a la comunidad y finaliza la reunión a las 05:20 pm.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entregar respuesta a la comunidad.	Alcaldia local	15 Agosto/19
Inicio de intervención del CIV 8008210	Contratista	08 agosto/19

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Daniel Garcia M	Contratista	[Firma]
Javier Mendez Rodriguez	Contratista	[Firma]
Harold Buitrago	Indicador 003	[Firma]

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	—	CANTIDAD	—
--------	-----------------------------	--	------------	---	----------	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN
NÚMERO 2008 DE 2009

CONTRATO No.: FDLK 255-18
Hoja 1 de 1
FECHA: 01 agosto 2019
DD MM AA

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
GESTIÓN SOCIAL
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

OBRA "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES - REUNIÓN CIERRE CIV 8007871 Y VARIOS CIV 8008210 Y 8008123

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juana Niño					
2	Germana Pedraza					
3	Sergio Molina					
4	Soceline Bautista					
5	Elth Ureca					
6	Ramiro Padraza					
7	Gilberto Torres					
8	ABELEN RIVERA					
9	Julio Alencar					
10	Florentino					
11	José Díaz					
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoria

Original: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
1ra copia: Dependencia ejecutora del contrato
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO DE KENNEDY

CONTRATO No.: FDLK 266-18
Hoja 1 de 1
FECHA: 11 de 12 de 2019
DD MM AA

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
GESTIÓN SOCIAL
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

OBRA "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO - GRUPO I"

PLANILLA DE ASISTENCIA Reunión "Puesta en funcionamiento vía Carvajal por parte de la alcaldía local"

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Gloria Irene Torres Mora					
2	JOSE JENNIFER A					
3	EDITH URREA					
4	BERNARDO RODRIGUEZ F.					
5	RAUL FERNANDO PRIETO C					
6	RAUL FERNANDO PRIETO C					
7	OSCAR HERRERA DE Z BELLE					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ: William Castro
(Firma)
(Nombre) William Castro Z
Residente Social - Contratista

APROBÓ: Harold Burbuj
(Firma)
(Nombre) Harold Burbuj
Residente Social-Interventoria

Original: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
1 era copia: Dependencia ejecutora del contrato
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista