

AYUDA DE MEMORIA

Página: 1 de 2

Reunión de: Comité Técnico Convenio 1020-2017 EAAB ESP - FDLB

Fecha: noviembre 20 de 2020

Hora inicio: 9:00 am Hora Final: 10:00 am

Lugar: Plataforma Microsoft TEAMS

Asistentes: Por parte de la EAAB ESP: Dirección Red Troncal, Diego Mario López Supervisor del Convenio, Héctor María Espinosa supervisor Contrato Tintal III; Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, Héctor Peña y Ronald Jimenez, por parte del FDLB – Ing. Leidy Guzmán Supervisora Convenio,

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

Se realiza la explicación y los avances de cada contrato por parte del profesional a cargo de cada contrato.

	Objeto	Estado	Observaciones
1-02-24300-0971-2019	Consultoría para análisis de alternativas y ajuste al diseño como solución al déficit hídrico y diseño del sistema de biotratamiento del humedal Tibanica.	Costo: \$305millones	Esta en prórroga de 2 meses iniciando el 13 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2020. Se realiza pago del 50% del Producto 2: Avance de la validación de Modelo Hidrodinámico en sus diferentes componentes y estimación de caudal ecológico con ajustes articulados con la Dirección de Ingeniería Especializada. El Consultor esta realizando muestreo de agua sobre el rio Tunjuelo con el fin de mejorar la alternativa de suministro del agua para el Humedal.
	Obras en jarillones del Río Tunjuelo	En trámite en Compras y Contratación.	Presupuesto aprobado por contratación y compras en construcción de términos de referencia para el inicio del proceso de contratación de las obras. Convocatoria de Licitación Pública Simplificada. Respecto al permiso de ocupación de cauce de los puntos 4 y 4.1 la CAR se pronuncia que es un punto de la SDA y solicita el trámite ante ella.
1-02-25500-1479-2018	Intervención Canal Tintal III	Contrato Terminado	Se termina el contrato de consultoría el día 7 de octubre y el de interventoría el 7 de noviembre. En trámite el acta de entrega recibo y final.

El ingeniero Héctor Espinosa explica cómo va el contrato espera entregar el acta de entrega y recibo final el 23 de noviembre de 2020.


El ingeniero Ronald Jiménez está en representación de la Dirección Ambiental del sistema Hídrico, solicita una espera a la intervención del ingeniero Héctor Peña, informa que reemplaza al Ingeniero Jaime Moncada desde el 15 de noviembre en la supervisión de Tibanica e indica de otras alternativas para suministro de agua al humedal Tibanica.

El ingeniero Diego López pregunta como va el permiso de ocupación POC de los jarillones del Tunjuelo que falta por parte de la CAR, ya que esta dice que estos puntos no son de su jurisdicción, del cual el ing. Ricardo Contreras informa que investigará sobre los soportes de la SDA para el trámite nuevamente ante la entidad ambiental.

AYUDA DE MEMORIA

La próxima reunión queda programada para el día 21 de diciembre de 2020


Como soporte de la reunión se tiene la captura de pantalla de la reunión y copia del link de grabación de la misma.



MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)

AYUDA DE MEMORIA



Link grabación reunión

<https://web.microsoftstream.com/video/af3f9ac3-52b5-4cd9-86e6-18036e7d5d56>

MPFD0801F05-01

Original: Archivo (código folder)