

	<p align="center">INFORME DE GESTION OTRO TIPO DE CONTRATO</p> <p>Contrato N° 9-07-30100-1020-2017 Periodo del Informe: 1 a 31 de octubre de 2020</p>
---	---

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	La EAB y el FONDO se comprometen a aunar esfuerzos, recursos humanos, técnicos, físicos, administrativos, jurídicos y financieros, para la rehabilitación, mitigación y prevención de los cuerpos de agua, así como la restauración preservación, control, rehabilitación ecológica y paisajística en las zonas de ronda y/o cuerpos de agua de la Localidad de Bosa, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Local de Bosa correspondientes al periodo 2017-2020
PLAZO	DOS (2) AÑOS
VALOR	\$ 3.235.640.000.00
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	5 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE ADICIÓN	DOS (2) AÑOS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE DICIEMBRE DE 2021
TIEMPO DE SUSPENSION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
CONTRATISTA O CONSULTOR	FONDO DESARROLLO LOCAL DE BOSA

PERSONAS A CARGO: N/A

AVANCES EN PLAN DE TRABAJO

De acuerdo con el alcance del contrato y sus productos relaciono a continuación el avance por cada actividad y producto enunciando los soportes o evidencias que así lo demuestra:

ACTIVIDAD O PRODUCTO 1°

Estudios y diseños para la obra de la rehabilitación de los puntos críticos del Canal Tintal III.

Objetivo: Ejecutar el diagnóstico y diseño de las condiciones actuales en las cuales se encuentra el Canal Tintal III, con el objetivo de determinar los puntos primordiales a intervenir en el corto o mediano plazo (estado crítico). Con el propósito de recuperar el funcionamiento normal del Canal y prevenir una afectación mayor debido a las condiciones hidrológicas que se puedan llegar a presentar durante el transcurso del tiempo.

Avance:

- Termina el contrato de consultoría el día siete (7) de octubre. Los productos fueron entregados por la Consultoría, en revisión por parte de la Interventoría.

ACTIVIDAD O PRODUCTO 2°

Ejecutar obras de mitigación, prevención y rehabilitación de los puntos críticos en los cuerpos de agua en la Localidad de Bosa.

Objetivo: El Proyecto consiste en identificar los Jarillones que en este momento se encuentran en estado crítico para poder evaluarlos y/o diagnosticarlos, y de esta manera; poder establecer y ejecutar la solución más viable desde el punto de vista técnico y económico.



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

INFORME DE GESTION OTRO TIPO DE CONTRATO

Contrato N° 9-07-30100-1020-2017

Período del Informe: 1 a 31 de octubre de 2020

Avance:

- El presupuesto presentado a la Dirección de Compras y Contratación fue avalado, se está en proceso de realizar los términos de referencia por parte del Ingeniero Orlando Mora de la Dirección Red Troncal y Alcantarillado, se espera en el primer trimestre de 2021, adjudicar la licitación de las obras.

ACTIVIDAD O PRODUCTO 3°

Implementación del sistema de bio-tratamiento y adecuación del vaso hidráulico en zona No. 2 en el Humedal Tibanica según el plan de manejo Ambiental.

Objetivo: Construir un sistema de tratamiento que permita mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua que almacena el Humedal Tibanica, mediante el Convenio celebrado entre la EAB y El Fondo de Desarrollo Local de Bosa - FDLB. Con el objetivo de mejorar la calidad del agua de entrada en el Canal Tibanica, diversificar los hábitats acuáticos y semiacuáticos, y restaurar los hábitats terrestres del humedal.

Avance:

Aunque el contrato de Consultoría está suspendido hasta el 1 de octubre y termina el mismo el 12 de octubre, se solicita la ampliación de la prórroga para terminación de éste por 2 meses más hasta el 12 de diciembre de 2020.

Atentamente,

Firma Supervisor FDLB: _____

1 de diciembre de 2020

Leidy Julie Guzmán Valencia

Fecha de elaboración del Informe:

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Se llevó a cabo comité técnico el 20 de noviembre de 2020.

Nota: El Ingeniero Diego López regresa de su periodo de vacaciones el día 9 de noviembre de 2020 y reemplaza al Ing. Héctor Espinosa.

Una vez verificado el informe de gestión, los soportes y evidencias del cumplimiento de la ejecución contractual por parte de los contratistas, el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los términos de ley, así como los requisitos indispensables para efectuar la entrada de mercancía, apruebo el presente informe.

Firma Supervisor: _____

Nombre Supervisor: DIEGO MARIO LÓPEZ GÓMEZ

Fecha de aprobación: 1 de diciembre 2020

Original: Contratación y Compras/ DRTA
CAU: B 9-07-30100-1020-2017