

## ACTA

Versión: 3  
 Fecha de aprobación: 14-01-2020  
 Código: 02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred  Acta de Unidad Prestadora de Servicios \_\_\_\_\_ Acta de Sede de una Unidad \_\_\_\_\_

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta

COMITÉ \_\_\_\_\_ REUNIÓN  OTRO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE ACTA: 10

FECHA: 27 de agosto de 2021

LUGAR: Obra USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 AM

RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria

HORA FINAL: 10:00 AM

### OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

### ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2	Aprobación acta mes de Julio.
3.	Verificación de compromisos pendientes
4.	Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy
5.	Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy
6.	Proposiciones y varios

### REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Enviar presentación de la interventoría	Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano	Agosto 05/2021	X		
2						
3						

<b>Total compromisos</b>	<b>Compromisos Resueltos</b>	<b>% Cumplimiento</b>
1	1	100%

## DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 8:10 am

- 1. Saludo y Bienvenida:** El referente Daniel Aponte de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 2 veedores de la obra, Margarita Arévalo y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Juliette Castro, Liliana Moyano, Byron Aguirre y Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. Jairo Varela, Arq. Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente del área de Desarrollo Institucional Arq. Claudia Grimaldo supervisora de obra y de la oficina de Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.
- 2. Aprobación acta mes de marzo:** El Ref. Daniel Aponte expone que el acta correspondiente a la sesión del 30 de julio de 2021 la cual fue enviada a los correos electrónicos de la Interventoría, Consorcio Quirón, Desarrollo Institucional, Secretaría Distrital de Salud y grupo de veeduría para validar y aprobar lo consignado allí, se presentaron 2 novedades las cuales se adicionaron al acta y se da por aprobada la misma.
- 3. Revisión de compromisos pendientes:** El Ref. Daniel Aponte indica que, en relación al compromiso de la sesión anterior, se envió la presentación de la interventoría a los correos electrónicos de los veedores el día 05 de agosto de 2021.
- 4. Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy:** Toma la palabra, Ing. Roberto P. Silva de la Interventoría quien expone que los avances presentados en la obra a corte del 27 de agosto de 2021 en ejecución del 28.62% con un programado de 27,14% con una diferencia superior 1,48%.

Ana T. Urdaneta expone la línea de tiempo de la obra, se observa que la entrega de los ascensores sería para la primera semana de septiembre y se daría inicio a su instalación hacia el mes de enero. Para este mismo mes se iniciaría el mejoramiento de acabados. En la línea de porcentajes acumulados, se recalca la disminución de los porcentajes (%) en el mes de junio, debido a la “inyección” de recursos al proyecto, por un valor de 38 mil millones, razón por la cual el porcentaje debe interpretarse se la manera correcta.

La Sra. Margarita Arévalo solicita que, al reunirse con los entes de control, se detalle muy bien este aspecto de porcentajes (%), en donde se especifique todo el proceso de adición y prórroga y sea invitada ese espacio para representar al grupo de veeduría. Recalca que, en un principio se tuvo dificultades, pero con el tiempo se vieron los avances de la obra y la veeduría está respaldada por la comunidad.

La Sra. Margarita Arévalo expone que a la fecha ya se cuenta con los recursos para terminar la obra y entregar el edificio, sin embargo, éste no queda “funcional” debido a que aún no se define el tema de la dotación. Por tal motivo, la Sra. Veedora cita el objeto del contrato suscrito entre la Subred Sur Occidente y el Consorcio Quirón “bajo la modalidad de llave en mano” y “puesta en funcionamiento” con la finalidad de que cuanto antes se estudie y se dé cumplimiento al contrato. De tal manera, se dará revisión jurídica al contrato por parte de la Subred y la SDS.

El grupo veedor, en cabeza de la Sra. Margarita Arévalo manifiesta su inconformidad por la contratación de la dotación a través del EGAT. Por esta razón, comenta que le día 26 de agosto de 2021 se reunió en las instalaciones de la sede administrativa de Asdingco con la Junta Directiva de la Subred y los representantes de la comunidad antes este espacio para solicitar y exigir el cumplimiento del contrato y tomar medidas administrativas inmediatas para que el 25 de noviembre de 2022, se entregue la torre urgencias operando, que incluya la dotación para poder iniciar la prestación de los servicios como lo expone el contrato: “puesta en funcionamiento de la USS Occidente de Kennedy, bajo la modalidad de llave en mano”.

El Ing. Roberto P. Silva menciona la necesidad de definir, en tiempos, lo referente a la adición y posterior adquisición de la dotación, si se lograra realizar por medio del consorcio Quirón. Ante ello, el Ing. Jairo Varela, representante legal del consorcio, expone que deberán realizarse las respectivas líneas de tiempo, con la finalidad de que se establezca si es posible adquirir la dotación y entregar la obra en la fecha establecida (25

## DESARROLLO

noviembre de 2022).

Así las cosas, el Ing. Roberto P. Silva recalca que, para poder dar continuidad al proceso, en primera instancia deberán “blindarse” dicha decisión en instancias jurídicas y siguiendo lo establecido por la ley, que permita en su momento, dar paso a la solicitud de adición de recursos al contrato para la compra de la dotación de la Torre de Urgencias. La Sra. Margarita expone que se puede ejecutar esta acción citando la Ley 1150 de convenios interadministrativos entre entidades estatales.

- 5. Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy:** Se inicia el recorrido con los asistentes por el sótano 2, en donde la Arq. Graciela Prieta expone los avances en esta área, instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas y contra incendios, adelantos en acabados y terminación de placas, organización de cuartos y preparación de los sótanos para la adecuación de los pozos de ascensores.



En sótano 1, se evidencia el avance en la instalación de redes eléctricas, sanitarias, de incendio y de suministros, muestras de acabados de las pantallas, expone la Arq. Prieto, la adecuación de los cuartos técnicos y la subestación, agrega que el día viernes, la empresa ENEL dio la aprobación del proyecto, en relación a la parte eléctrica de la torre.



En los pisos 2, 3 y 4 se avanza en la instalación de redes eléctricas, sanitarias, incendio y suministros, así como en el sistema de aire acondicionado, muros secos y muestras de cielos rasos y ventilación mecánica. Se adelanta trabajo de mampostería interna. En el piso 5 se van a realizar pruebas estructurales para validar el peso que debe soportar este espacio por los equipos que allí serán instalados.

**DESARROLLO**



**6. Proposiciones y varios:**

- Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy para el día viernes, 01 de octubre de 2021 a las 8:00 am.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:00 am

FECHA: 27 de agosto de 2021

TEMA: Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Generar una reunión entre la oficina de Jurídica de la Subred y la SDS con el grupo de veeduría para validar la posible adición al contrato para la comprar de la dotación.	Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur Occidente.	Septiembre/2021

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia



	<b>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</b>	Versión: 2
		Fecha de aprobación: 13-04-2018
		Código: 02-01-FO-0002

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred  Reunión de Unidad Prestadora de Servicios  Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) \_\_\_\_\_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) \_\_\_\_\_

FECHA: 27-08-2021. (02-011-0000) LUGAR: USS OCC. Kennedy. HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: Dr. Parhacarian Comunitaria y Servicio al Ciudadano. HORA FINAL: 10:00 am.

TEMÁ DE LA REUNION: Reunión de avances de la T. Urgencias USS OCC. Ke.

FIRMA DE ASISTENTES					
N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	Jairo E Varela	19230995	Oricon	RL	
2	Roberto Nolasco Silva G.	13744227	Director Tech	Comunicación	
3	Ramiro Ortiz	79500535	S.D.S.	Prof. Especializ	
4	Miguel Murcia R	19171539		Labor	
5	Liliana Obayano	37899575	G.O.C	HSEO	
6	Salvador A. Sierra F	13744512	G.O.C.	RESIDENTE SST	
7	Ana Ordóñez	572951	GOC	Coordinadora	
8	Juvelia Castro	52935030	GOC	Aux. Ingeniería	
9	Graciela Piñero	5203911881	Química	Docente	
10	Yorgasta Puello B	5161358510	Uso de vida	Coordinador	
11	Chudín Giraldo D.	52418584	515350	Supervisor conducto	CyfoD!
12	Francoiseo Barral B	791366567	Interventoría	Residente	
13	Byron Asvire D.	79138246	INTERVENCIÓN	RESIDENTE	
14	Daniel Sebastián Aponte	108670147	SOF.	Referente.	
15					
16					
17					
18					