

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta

COMITÉ ____ REUNIÓN X OTRO: ____

NÚMERO DE ACTA: 11

FECHA: 01 de octubre de 2021

LUGAR: Obra USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 AM

RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria

HORA FINAL: 10:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo y Bienvenida
2	Aprobación acta mes de Agosto.
3.	Verificación de compromisos pendientes
4.	Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy
5.	Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy
6.	Proposiciones y varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Generar una reunión entre la oficina de Jurídica de la Subred y la SDS con el grupo de veeduría para validar la posible adición al contrato para la comprar de la dotación.	Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur Occidente.	09 de septiembre de 2021	x		Se realizó reunión con el grupo de veeduría, el Secretario Distrital de Salud y Gerencia de la Subred para validar el proceso y establecer compromisos y tareas.
2						
3						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100%

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión siendo las 8:10 am

- 1. Saludo y Bienvenida:** El referente Daniel Aponte de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 4 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña, Eligio Rey y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Juliette Castro, Liliana Moyano, Byron Aguirre y Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. Jairo Varela, Arq. Ramiro Ortiz y Camilo Tamayo de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente del área de Desarrollo Institucional Arq. Claudia Grimaldo supervisora de obra y de la oficina de Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.
- 2. Aprobación acta mes de marzo:** El Ref. Daniel Aponte expone que el acta correspondiente a la sesión del 27 de agosto de 2021 la cual fue enviada a los correos electrónicos de la Interventoría, Consorcio Quirón, Desarrollo Institucional, Secretaría Distrital de Salud y grupo de veeduría para validar y aprobar lo consignado allí, se presentó una (1) novedad la cual se adicionó al acta y se da por aprobada la misma.
- 3. Revisión de compromisos pendientes:** El Ref. Daniel Aponte indica que, en relación al compromiso de la sesión anterior, se realizó reunión el día 09 de septiembre de 2021 con el grupo de veeduría, el Secretario Distrital de Salud y Gerencia de la Subred para validar y aclarar duda del proceso de dotación de la Torre de Urgencias y establecer compromisos y tareas.
- 4. Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy:**

La Arq. Graciela Prieto guía el recorrido por la obra de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy, se inicia en el piso 1, en donde expone que se inicia la estructuración de muros secos y división de espacios y se avanza en la instalación de redes y aire acondicionado.

En sótano 1 y sótano 2, indica la Arq. Graciela Prieto que se avanza en la limpieza del foso de ascensores, los cuales ya se encuentran en proceso de transporte de Buenaventura – Bogotá, fundición de las placas, mampostería, mejoramiento de la estructura existente y se están revisando los filtros de la placa de supresión.



En el piso 2, se empieza el cerramiento de las caras de muros secos, a su vez se encuentra en etapa de alistamiento para la instalación de pisos. En el piso 3 avanza el cerramiento de muros, la Arq. Prieto recalca que se están manejando tres (3) tipos de drywall dependiendo las condiciones del espacio, continua la instalación de redes y se inician pruebas para validar que no haya fugas y comienza mejoramiento de mampostería y reforzamiento estructural para la instalación de la fachada de la torre. En el piso 4 se avanzan en actividades paralelas a otros pisos.

DESARROLLO



5. **Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy:** Toma la palabra, Ing. Roberto P. Silva de la Interventoría quien expone que los avances presentados en la obra en ejecución del 35.61% con un programado de 32,49% con una diferencia superior 3,12%. En relación a la línea de tiempo del alcance 3, refiere que se han adelantado otras actividades y en el mes de octubre se espera la compra de los equipos biomédicos, establecidos en el contrato.

El Ing. Roberto P. Silva aclara que al ingresar los recursos del alcance 3, el porcentaje de avance disminuyó, en relación a lo expuesto en mayo del 2021 que solo se contaba con los alcances 1 y 2, la cuestión es que ya se cuenta con la totalidad de los recursos y las actividades programadas aumentaron. Se cuenta con un importante avance en los capítulos de remate y acabados en sótanos. De igual forma explica la Arq. Graciela Prieto que ya iniciaron los preliminares de montaje de fachada, los contratos de instalación de pisos (vibropresado alfa) y adjudicación del contrato de tecnología.

La Sra. Margarita Arévalo expone que se debe manejar un mismo lenguaje en el tema de las adiciones/alcances, por lo que sugiere que se debe establecer en el comité de veeduría se maneje como “Adición presupuestal” para evitar malos entendidos. La Arq. Graciela Prieto, indica que sin las dos adiciones que se han realizado al proyecto, en relación al primer alcance de los 29.000 millones de pesos y según la línea de tiempo el día de hoy se habría entregado la obra cumpliendo con el aspecto que se había planificado inicialmente.

La Sra. Margarita Arévalo pregunta en el evento que se hagan las adiciones para la compra de la dotación ¿el Consorcio Quirón está en la capacidad de hacerlo? Ante ello, el Ing. Roberto P. Silva indica que el Consorcio está en la capacidad pero esto se puede “malinterpretar”, por parte de los entes de control, la idea es blindar jurídicamente si se llegara a realizar este aspecto. El Ing. Jairo Varela avala lo expuesto por la interventoría, recalca que si la dotación no llega en los tiempos establecidos, la torre quedaría con zonas sin terminar, el ideal es que se puedan manejar en los mismos tiempos y así evitar contratiempos.

Eligio Rey indica que estos temas se deben manejar con sumo cuidado por todo el aspecto político, la comunidad está interesada en que la obra/torre se entregue funcional, por ello, solicita la gestión de las instituciones para realizar esta adición para la compra de la dotación.

Roberto P. Silva expone que se tengan en cuenta los cronogramas para la fecha límite para el tema de la dotación, puesto que, los resultados evidenciados el día de hoy son por la planificación oportuna y asimismo para su entrega y puesta en funcionamiento.

La Sra. Margarita Arévalo pregunta desde la Subred Sur Occidente ¿Cuál es la posición de la nueva gerente? La Arq. Claudia Grimaldo indica que de la reunión con la contraloría, la evaluación técnica que se hizo fue en el aspecto de la construcción, más no de la dotación, esto desde jurídica de la Subred. En comité de Subred, SDS, Secretario y gerente se expuso que se iba a realizar la compra de la dotación a través de la EGAT. La Sra. Margarita Arévalo refiere que en la reunión que se tuvo en el auditorio de Kennedy, no se expuso este aspecto por parte del secretario. Solicita que se haga una reunión con la gerente, secretario de salud y con el delegado de la contraloría.

DESARROLLO

Agrega la Sra. Arévalo que si el Consorcio Quirón y la Interventoría no pueden realizar este aspecto (Compra de la dotación), se debe garantizar que compre/adjudique la Subred Sur Occidente. Recalca que el ideal sería que Quirón lo comprara pues son ellos los que están construyendo y conocen los aspectos detallados de la obra. A su vez expone "Si el 25 de noviembre de 2022, no está funcional la Torre de Urgencias, se elevará aspecto jurídico de incumplimiento de contrato". Además "el afán de ver la obra, ya están en gestiones para entregar a terceros privados, para la funcionalidad de alguna especialidad y el objeto de esta obra no fue destinado para que otros lo manejen" Expone que es una propuesta para concesionar con médicos de trauma, la Sra. Margarita Arévalo sienta el precedente para cualquier situación.

El grupo veedor agradece al Consorcio Quirón e Interventoría por los avances y dedicación a la obra de Kennedy, esperan seguir trabajando de la mano para alcanzar los objetivos plasmados.

6. Proposiciones y varios:

- Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy para el día viernes, 29 de octubre de 2021 a las 8:00 am.
- Camilo Tamayo Ref. Control Social de la SDS, convoca a los veedores a participar en la Semana de la Transparencia que se realizará de manera virtual y presencial los días 19 al 22 de octubre.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:00 am

FECHA: 01 de octubre de 2021

TEMA: Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar una reunión con la Gerente de la Subred, Secretario de salud y con el delegado de la contraloría.	Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur Occidente.	Octubre/2021

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 2	
		Fecha de aprobación: 18-04-2018	
		Código: 02-01-F0-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 01/ octubre / 2021 (dd-mm-aaaa) LUGAR: USS OCC Kennedy HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: _____

TEMA DE LA REUNION: Reunión avances T. urgencias USS OCC Kennedy.

FIRMA DE ASISTENTES					
N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	Ramiro Ordoñez Murillo	791500535	JOS DIET	Profesional especializado	[Firma]
2	Camilo Tamayo	902110717	905 Geriátrico	Profesional U.	[Firma]
3	Rosalba Pérez	411531405	Urbolosa	tamady	[Firma]
4	Miriam Murcia	19111539	Urbolosa	Hemody	[Firma]
5	Margarita Arriola	51613585	Vacunación	Hemody	[Firma]
6	Arturo Pérez S.	521039119	Comunari	Dire. Ota	[Firma]
7	Eliodoro Pérez	19130082	Urbolosa	Hemody	[Firma]
8	Roberto Pardo Silva Pardo	13741177	Dirección	Comunari Kennedy	[Firma]
9	Belen Ramirez P.	79138246	As. Inten.	As. Inten.	[Firma]
10	Uliana Hozano Zamora	37099575	HSEO	Interventora	[Firma]
11	Julieta Bustos P.	52935030	Aux Ingeniería	Interventora	[Firma]
12	Francisco Barrios B.	79366567	Interventoría	Residente	[Firma]
13	Christa Grimm Ho D.	5248384	SISSO	Supervisor contratos	[Firma]
14	David Sebastián Aponte	105630147	SUR.	Prof. P.C.	[Firma]
15					
16					
17					
18					