



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1988 E.S.E.
CORPORACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNION VEEDORES PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017"

RESPONSABLE: Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos Subred Sur y Arquitecto Ivan Serrano. Referente convenio Candelaria

SECRETARIO: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa

REUNIÓN N°: 06

FECHA: Agosto 25 del 2022

HORA INICIO: 2:00 p.m.

LUGAR: Reunión en la obra CAPS Candelaria

HORA FINAL: 4:00p.m.

1. OBJETIVO:

REALIZAR MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CAPS CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexa lista de asistencia				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Lectura del acta anterior.
3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva 1210 del 2017. Ingeniero Ivan Serrano y Dra. Mónica Salguero. Líder proyectos de la Subred Sur
4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.
5. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (2) veedores (Dora Gamba, Inderman Loaiza y Nelly Saldarriaga).
- (1) Integrante del COPACOS, asiste como invitado.
- Arquitecto Iván Serrano. Referente convenio Candelaria. Nos acompaña el día de hoy en la reunión de CAPS Manuela
- Dra. Rosa Tulia Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Realizar visita a la obra CAPS Candelaria en el mes de agosto de 2022, la cual se está realizando el día de hoy 25 de agosto de 2022.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es socializar los avances a la fecha del proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"- convenio 1210 del 2017.
2. Se da lectura del acta anterior, lo cual es aprobado por unanimidad.



2. Se da lectura del acta anterior, lo cual es aprobado por unanimidad.

3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-Convenio 1210 del 2017. El ingeniero Ivan Serrano presentó los siguientes avances de la obra:

- En el Sótano eje (7-12) (A-F): Se terminan todas las áreas con enchape de pared y piso, faltando por proceso constructivo el destronque y brillado de este último. La mampostería con primera mano de estuco e instalación de estructura de cielo raso- De igual manera las redes hidrosanitarias, eléctricas y contra incendio ya se encuentran al 99% de ejecución; se da inicio al cableado del alumbrado y red contraincendios.
- En el Primer piso (1-12) (A-F): Se continúa con el cierre de actividades de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y medicinales.
- Se instala ventilación mecánica, red contraincendios y gases.
- Se inició la instalación de estructura de cielo raso, respecto a los pisos en baldosa alfa 33x33cm, se encuentra pendiente de destronque y pulida, así como las escaleras de sótano a piso 1.
- En desarrollo se encuentra la construcción de media calla en granito pulido, segundo piso (1-12) (A-F)
- Se avanza en las instalaciones bajo placa de ventilación mecánica, red potable y sanitaria.
- Tercer piso - Cubierta (1-12) (A-F): Se realiza la mampostería de los cuartos de los equipos y depósitos. La teja tipo sándwich está instalada con flanches en todas las áreas y se realiza también los pendientes y conexión de bajantes de aguas lluvia.
- Fachadas y Exteriores: Se avanza con un 95% y se inicia con pintura e instalación de ventanas en piso 1 fachada principal. En el exterior el cerramiento perimetral inicia costado norte y las escaleras metálicas.
- Personal de la zona: Se confirma que la vinculación del personal de la zona son 18 operativos entre los diferentes subcontratistas de la obra.

4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.

En general todos los veedores manifiestan satisfacción por los avances de la obra y felicitan a la Subred por toda la gestión realizada.

Finalmente se programa visita a la obra para el día 29 septiembre del 2022 a las 2:00 p.m.

5. Cierre. Siendo las 4:30 pm. Se da por terminada la reunión.

NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Realizar visita a la obra	Recorrido obra	29-09 -2022	Dra. Mónica salguero



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN PÚBLICA DE ECONOMÍA
SOCIALLY RESPONSIBLE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P.
Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur



MINISTERIO DE SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

PS-PAR-FT-05 V2

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

N°	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO FIJO	NUMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
		DD-MM-AA	HORA DE INICIO: HORA TERMINACION:							
1	MELLY SALDAVARRA	25-08/22		21551479	VEDEVIC CAR3 CANDIAYAN	19	-	3132228235	Melina Salda... CAR3 Candela	[Signature]
2	IRIDERMAN LOAIZA			19.313.300	VEDEVIC	19		3132228235		[Signature]
3	IVAN SEPARD			792487377	VEDEVIC	19		3132228235		[Signature]
4	Rosa T. Quintana			51911300	Subred Sur	19		3123326176	Subred Sur	[Signature]
5	Darya Eubli			353331919	Vecedor	19		3124911418	Vecedor	[Signature]
6	Elio Iola Rodríguez			110046568	Caps Candela			3013356693	Caps Candela	[Signature]
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										