

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN	REUNION VEEDORES PRO	YECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN					
PRIORITARIA EN SALUD CAI	NDELARIA LA NUEVA"-CONVE	NIO 1210 DEL 2017"					
RESPONSABLE: Dra. Mónio Subred Sur y Arquitecto Ivan Candelaria		SECRETARIO: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa					
REUNIÓN Nº: 09	FECHA: Noviembre 24 de 202						
LUGAR: Oficina obra CAPS C	andelaria	HORA FINAL: 4:30p.m.					
	Name and the same of the same of the same and the same of the same						

1. OBJETIVO:

REALIZAR MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CAPS CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

NOMBRE		CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA			
1	and the second second second second							
2		E of Labour Car Cond	a de consulta de fi	INSTRUCTION OF STREET	s resident ministation de			
3		and the second state of the second	with account mechinic					
4			17.18		Translation Laborator			
5	Se anexa lista de asistencia	and the second of the second of	and the best of the common of the bar	rate for territor contrata and	a register court of administra			

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- 1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
- 2. Lectura del acta anterior.
- 3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva 1210 del 2017. Ingeniera Ana Beatriz Cuervo. Interventoría
- 4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.
- 5.Recorrido obra
- 6.Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- -(2) veedores (Inderman Loaiza y Dora Lucía Gamba).
- (1) Integrante de la Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa
- Ingeniera Ana Beatriz Cuervo. Interventoría
- -Dra. Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur
- Dra. Rosa Tulia Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Realizar visita a la obra CAPS Candelaria en el mes de noviembre de 2022, la cual se está realizando el día de hoy 24 de noviembre de 2022.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es socializar los avances a la fecha del proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-convenio 1210 del 2017.

Página 1 de 4 2018-08-01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

- 2. Se da lectura del acta anterior, lo cual es aprobado por unanimidad.
- 3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-Convenio 1210 del 2017. La ingeniera Ana Beatriz Cuervo, presentó los siguientes avances de la obra:
- -En el sótano, Se continua con las actividades de acabados con pintura sobre muro y cielo raso, instalación de puertas de madera, luminarias y demarcación de parqueaderos.
- -En el primer piso: Se realizan actividades de pintura de muros y cielo rasos, instalación de puertas de madera, vidrio templado y luminarias en techo. En los baños se termina la instalación de divisiones en acero inoxidable y aparatos sanitarios con grifería.
- -En el Segundo Piso: Se continúa con el remate de estuco y pintura en muros y cielo raso, también con la instalación de luminarias en techo y puertas de madera.
- -En el tercer piso: Se instalaron los equipos de red de gases en los cuartos.
- -Equipos: Se ha avanzado en la parte eléctrica de conexión de tableros electrónicos, , se realizo instalación de montacargas, instalación de equipos y tableros de ventilación mecánica.
- -En exteriores: Se ha avanzado en el relleno de cebo compactado en la zona exterior que colinda con la avenida Villavicencio, se extiende tierra negra y se siembra pasto. Se inicia cerramiento de la escalera de emergencia sobre fachada principal.
- -Vinculación de recurso humano: se cuenta con la vinculación de 22 operativos que viven en la localidad 19 Ciudad Bolívar.
- 4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos. En general todos los veedores manifiestan satisfacción por los avances de la obra y felicitan a la Subred por toda la gestión realizada.
- 5. Recorrido a la obra:

Terminada la reunión se procede a realizar recorrido por la obra, con el fin de verificar la información recibida en la mesa de diálogo.

5. Cierre. Siendo las 4:30 pm. Se da por terminada la reunión.

NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

Se anexa registro fotográfico:


Página 2 de 4 2018-08-01




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4





Página 3 de 4

2018-08-01



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:									
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm–aa)	QUIEN (Responsable)						
Realizar visita a la obra	Recorrido obra	Diciembre 30 de 2022	Dra. Mónica salguero						

EΝ	CONS	STANC	CIA SE	FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P. Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur

Página 4 de 4

2018-08-01

												, .			
. 3	3	· , s .	-		٦,	-	-	1		Τ.		z	T		
			/		Rose 1. Onto	AnaBlusio J	मिडान्य क्रिस्टरंग	Honica Edguso	Comun Qui	Indermar coo	welly saldarriaga	NOMBRE Y.A.PELLIDO	-h2 (VT-WW-QQ)	FECHA:	XX
					52521766	52229002	B0177360	हा वस्प प्रथ	M.S 228.8517	'n	2155/1479	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ZHORA TERMINACION: 4:30	HORA DE INICIO: 2:30	
					Subred Sur	(Boscandelerz	SUBRICO SUM	Subred Suy	asacesy	10.	Veedava	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION	•	EUBRED INTEGRADA DE S
					15.				19	\$	(q'	LOCALIDAD	1 45 contre	0	NUBRED INTEGRADA DE S
3				\								NÚMERO TELÉFONO FIJO	S dan bel	ことらい	SERVICIOS DE ALLUD SUR E.E.E
					3732866T-	RESTROSINE	GUN2SENCE	30049660	25tt	33225	726762128	NUMERO CELULAR	ESPACIO COMÚNITARIO:		LND SUR E.s.E
							/		1		5	CORREO	a della		P5-Pah.
					A948 -	ARC.	D	ropical	torus E	A	Nille Silling	FIRMA	N S S	7 / 250	P5-PAR-F1-01 V;
	13					Rose T. Owner St. St. 15. 3728666	Arablusivo J 522291002 (spocendales 3 318077678) Fase Towns Strains Sur 15 377281114	FREID GORDIN BOTHARD SIM BUSTANTO SIM BUSTANTO SIMPLEMENTO J 52229002 GODANDERE AND SIMPLEMENTO J TORRICOLO SIMPLEMENTO J TORR	Honical Edition May (128. Pubred SN) Fresch Genzera Got 47360 Signizo Sun Are Blushio J 52229002 Geogrande Gre Fasc T. O. Low Million 15 27229002 Geogrande Gre This is a sun of the su	Honey Edglos Massacon 19 37535 Honey Edglos May 198 Hoser Conscio Borrasco Sunce S	Come con 41583245 Masson 19 31235 — Come Per 41583245 Masson 19 31235 — Come Per 41583245 Masson 19 313531 — Come Per 41583245 Masson 19 313531176 Arablusio J 52229002 Spacendalina 3m 3724460 Arablusio J 52229002 Spacendalina 3m 15 37224460 Arablusio J 52229002 Spacendalina 3m 15 3724460 Arablusio J 52229002	11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	Holly subarriaga 21551429 Heddera (9 3230000 House Innu ARS REPORTS HOUSE EDUCA CONS. IND. ARED LANGUAGE STORES AND SUR ARED LANGUAG	HOURS OF TRANSPORTER AND TRANSPORTER TO THE PROPERTY OF THE PR	1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940