



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNION VEEDORES PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017"

RESPONSABLE: Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos Subred Sur y Arquitecto Ivan Serrano. Referente convenio Candelaria

SECRETARIO: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa

REUNIÓN N°: 08

FECHA: Octubre 27 de 2022

HORA INICIO: 2:00 p.m.

LUGAR: Oficina obra CAPS Candelaria

HORA FINAL: 4:30p.m.

1. OBJETIVO:

REALIZAR MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CAPS CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexa lista de asistencia				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Lectura del acta anterior.
3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva 1210 del 2017. Ingeniera Ana Beatriz Cuervo. Interventoría
4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.
5. Recorrido obra
6. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (2) veedores (Inderman Loaiza y Nelly Saldarriaga).
- (1) Integrante de la Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, asiste como invitado.
- Ingeniera Ana Beatriz Cuervo. Interventoría
- Dra. Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur.
- Dra. Rosa Tulia Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Realizar visita a la obra CAPS Candelaria en el mes de Octubre de 2022, la cual se está realizando el día de hoy 21 de octubre de 2022.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es socializar los avances a la fecha del proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-convenio 1210 del 2017.



2. Se da lectura del acta anterior, lo cual es aprobado por unanimidad.

3. Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-Convenio 1210 del 2017. La ingeniera Ana Beatriz Cuervo, presentó los siguientes avances de la obra:

-En el sótano, se instalan equipos en el cuarto de máquinas y continúan actividades de acabados con pintura sobre muro y cielo raso.

-En el primer piso se ha relajado actividades de masillado y lijada de muros y cielo raso, para aplicación de pintura, así mismo se inicia el brillo de piso en granito.

-Se continúa con la instalación de puertas metálicas fabricadas en obra y las puertas en madera.

-En el segundo piso se termina la actividad de brillo del piso, se continúa con el remate de estuco y pintura en muros y en cielo raso, para las instalaciones de luminarias en techo y puertas de madera.

Los trabajos eléctricos de conexión, tanto de tableros y tarros verticales de aire acondicionado se realizan de acuerdo a la programación de la obra.

-En el tercer piso se realiza el brillo de pisos, se instalan puertas metálicas y se hace acabado de filos para remate de muros.

-En exteriores se termina la construcción de la vía para acceso vehicular y se inicia la instalación de jardines sobre la fachada principal

4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.

En general todos los veedores manifiestan satisfacción por los avances de la obra y felicitan a la Subred por toda la gestión realizada.

5. Recorrido a la obra:

Terminada la reunión se procede a realizar recorrido por la obra, con el fin de verificar la información recibida en la reunión.

5. Cierre. Siendo las 4:30 pm. Se da por terminada la reunión.

NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

Se anexa registro fotográfico:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
Subred Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Realizar visita a la obra	Recorrido obra	Noviembre 24 de 2022	Dra. Mónica salguero

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P.
Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur

