



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

**ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**

**MI-SIG-SIG-FT-01 V4**

**NOMBRE DE LA REUNIÓN: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**

**RESPONSABLE:** Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur. **SECRETARIO:** Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.

**REUNIÓN No.03** **FECHA:** Marzo 17 de 2023 **HORA INICIO:** 9:00a.m.

**LUGAR:** Oficina Sótano Obra Torre 1 USS Meissen **HORA FINAL:** 11:30 a.m..

**1. OBJETIVO:**

REALIZAR MESA DE DIALOGO VEEDURÍA CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CORREO</b>	<b>DEPENDENCIA/USS</b>	<b>FIRMA</b>
1					
2					
3					
4					

5. Se anexa lista de asistencia

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y presentación de los participantes
2. Presentación del objetivo de la reunión.
3. Seguimiento a compromisos
4. Lectura del acta anterior
5. Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.
6. Aclaración de inquietudes a la comunidad.
7. Recorrido a la obra
8. Cierre.

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- 6 veedores.
- Ingeniero Jorge Mario González. Subred Sur.
- Ingeniero Ricardo Serrano. Firma Interventora
- Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Comunitaria Subred Sur. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

1. Realizar reunión o mesa de diálogo en el mes de marzo con veedores Torre 1 USS Meissen. La cual se esta dando cumplimiento el día de hoy 17 de marzo de 2023.



## 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo.

2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. La profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, presenta el objetivo de la reunión, es cual es dar a conocer los avances del **convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**

3. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de enero de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

4. Lectura del acta anterior. Se aprueba por unanimidad.

5. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Jorge Mario, presenta los siguientes avances: como en las anteriores reuniones se inicia la socialización recordando el contrato de la obra 4865 de 2022, el es el Contratista: CONSORCIO TOWER 1 con NIT. No. 900.958.564-9

Valor: Once mil cuatrocientos dieciséis millones cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos (\$11.416.058.897)

Plazo de ejecución del contrato es de 17 meses

Fecha de Inicio: 26/04/2022 y fecha Final: 25/09/2023

Contratista: CONSORCIO IC MEISSEN 2022

NIT. No. 900.958.564-9

Valor: Mil ciento tres millones ciento doce mil trescientos sesenta y cuatro pesos (\$1.103.112.364)

Plazo de ejecución: 17 meses

Inicio: 26/04/2022

Final: 25/09/2023

El porcentaje de ejecución general: Programado 45% y ejecutado 42%

Los avances en el sótano son: Terminación de pisos y terminación de carpintería metálica y de vidrio

En el primer piso: Se instalaron pisos y construcción de recepción del área de recepción y caja

En el segundo piso: Se realizaron desmontes, demolición, retiros de RCI y muro en mampostería.

También se realizaron actividades prioritarias como: en el sótano y primer piso se realizó armado de redes eléctricas hasta tablero e inicio instalación de ductos, en el segundo piso se realizó replanteo de nuevos muros y replanteo en piso para corte.



Finalmente se socializa el plan de compras como se muestra en la diapositiva:

**ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA TORRE 1 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISEN**

**PLAN DE COMPRAS :**

- RCI: 18 DE FEBRERO
- HVAC DUCTOS: 10 DE FEBRERO
- HVAC EQUIPOS: AGOSTO
- UPS: JUNIO
- TABLEROS: MARZO
- VENTANERÍA Y FRENTES VIDRIADOS: MARZO Y MAYO
- CARPINTERÍA DE MADERA: MARZO Y ABRIL
- GRIFERÍAS Y APARATOS SANITARIOS: MARZO Y ABRIL
- ILUMINACIÓN: MARZO



#### 6. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

- ¿El Sr. Agustín Moreno, pregunta que servicios van a quedar en las dos oficinas que se están adecuando el sótano? El ingeniero Jorge Mario explica que una es para un grupo interinstitucional e interdisciplinario y otra es para el defensor de familia.

- El Sr. Agustín Moreno sugiere si es posible contar con más personal para agilizar la obra. El ingeniero Ricardo Serrano, explica que esto se ha venido haciendo en la medida que se requiere por especialidad. Como por ejemplo los eléctricos, los hidráulicos, los de gases y los de mampostería etc.

- ¿El Sr. Epifanio Gutiérrez, Dice que como se puede verificar la calidad de los materiales que se están utilizando? El ingeniero Jorge Mario dice que la Subred se ha enfocado en que todos los materiales sean de calidad, esta regido bajo una norma, todos los productos tienen un certificado de calidad y son de una marca reconocida.

-La Sra. Ubaldina Huertas: Le recuerda a don Epifanio la importancia de asistir a todas las reuniones de veeduría, para estar al tanto de los avances de la obra y de lo que se ha hablado en cada reunión. De igual forma don Agustín Moreno le hace un llamado a señor Epifanio Gutiérrez para que lo acompañe a la contraloría, para que no haya duda sobre la ejecución del proyecto.

#### 7. Recorrido por la obra: Terminada la reunión se realiza recorrido a la obra, con el fin de que los veedores, verifiquen la información que recibieron en el desarrollo de la reunión.

Se anexa registro fotográfico







8. Cierre. Siendo las 11:30 A.m. se da por terminada la reunión.

Se anexa lista de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E						
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBROS DE LA COMUNIDAD						
FECHA	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO TELEFONO FIC	NÚMERO CELULAR
17-03-23	9:00am	11:30am	Organización Unidad Comunitaria de Salud y Asistencia Obliga			
1	LAURE R. JIMENEZ	24832615	ACOMUNIDAD	19	3202266825	
2	MARCELA HUERTES	41488438 BT		19	3144465049	
3	Wendy HERNANDEZ	32861370		19	3053182	
4	José María Serrano B	101032035			25172452	
5	Ricardo Serrano	79310276		19	310374901	
6	EP+ FRANCISCA ROSA TULIA QUINTERO	77617785 A Sumaico		19	324200136	
7	Rosa T. Quintero	54771268	PC Sumaico	19	322266620	

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Próxima reunión 21 de abril 2023	Mesa de Diálogo	Abril 30 de 2023	Dra. Mónica Salguero y Rosa Tulia Quintero. Subred Sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero.

Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Rosa T. Quintero. Profesional