



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur. **SECRETARIO:** Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.

REUNIÓN No.02 **FECHA:** Febrero 17 de 2023 **HORA INICIO:** 9:30 a.m.

LUGAR: Oficina Sótano Obra Torre 1 USS Meissen **HORA FINAL:** 11:30 a.m.

1. OBJETIVO:

REALIZAR MESA DE DIALOGO VEEDURÍA CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					

5. Se anexa lista de asistencia

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación de los participantes
2. Presentación del objetivo de la reunión.
3. Seguimiento a compromisos
4. Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.
5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.
6. Recorrido a la obra
7. Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- 6 veedores.
- Ingeniero Jorge Mario González. Subred Sur
- Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Comunitaria Subred Sur. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Entregar presentación o documento con los avances del convenio a los veedores en cada una de las reuniones, en el que se especifique que se ha realizado en cada uno de los pisos a intervenir. El día se hace entrega de la copia a cada veedor.



6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:30:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo.

2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. La profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur, Rosa Tulia Quintero, presenta el objetivo de la reunión, es cual es dar a conocer los avances del **convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.**

3. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de enero de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

4. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Jorge Mario, presenta los siguientes avances:

-En el sótano se han realizado actividades como: Excavación e instalación de las redes hidrosanitarias, se continua con la colocación de regatas en muros e instalación de las tuberías EMT para redes eléctricas, se adelanta el pañete de muros interiores en las oficinas de secretaria de la mujer y de psicología, se instala muestra del baldosín vibro prensado y se inicia el alambrado de redes eléctricas.

-En el primer piso, se está realizando mampostería y confinamiento con elementos no estructurales. Se Hace retiro de escombros a botadero certificado, se hace pañete de muros y se hacen regatas en muros e instalación de tubería EMT para redes eléctricas.

-En el segundo piso, se terminaron las adecuaciones en el piso 5 para trasladar los servicios del piso 2 y liberar toda el área de intervención. se está a la espera que se haga la entrega de la totalidad de esta área.

-En el quinto piso, se terminan las adecuaciones en este piso y se hace la entrega el día sábado 14 de enero de 2023.

5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

- ¿El Sr. Agustín Moreno, pregunta si se va a solicitar adición presupuestal? E ingeniero Jorge Mario respondió que no es necesario.

-El Sr. Javier Jiménez y la Sra. Jacqueline Pico, reportan que en el servicio de urgencias hay 3 consultorios en los que no se están prestando el servicio, debido se están presentando goteras. El ingeniero Jorge Mario, refiere que este arreglo lo debe hacer la parte de mantenimiento de la Subred Sur, ellos están para hacer el mantenimiento de las unidades de servicio y no es competencia del contratista de la torre 1.

-Los veedores dicen que en el 5 piso hay una falla reiterativa de cielo rasos. El ingeniero Jorge Mario dice que en el contrato solo esta incluido la parte de adecuación de muros.

-La Sra. Jacqueline Pico. Pregunta quién va a intervenir urgencias del primer piso. El ingeniero Serrano dice que lo que pasa es que la tubería es obsoleta, y no es competencias de la obra hacer estos arreglos, lo que si se va a hacer es cambiar todas las redes.

El ingeniero Jorge Mario aclara, que las adecuaciones del primer piso, un aparte es responsabilidad del constructor y



otra parte de la Subred. También refiere que en el segundo piso todo es de la Subred y va a mejorar, adecuar y optimizar el servicio de Ginecología y realizar corrección de la infraestructura. El ingeniero, dice que por exigencias de la nueva norma se deben adecuar las redes.

-la Sra. Ubaldina, dice que le preocupa la terminación del sótano, ve que está muy demorado, dice que si no es posible acoger la sugerencia que había realizado como veedores; mirar la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo para agilizar la obra. El ingeniero Jorge Mario, dice que lo que pasa es que se está haciendo todo lo interno, lo que va dentro de los pisos, es la razón por la cual no se ven los avances, pero el compromiso es entregar la obra en los tiempos contractuales.

6. Recorrido por la obra: Terminada la reunión se realiza recorrido a la obra, con el fin de que los veedores, verifiquen la información que recibieron en el desarrollo de la reunión. Se anexa registro fotográfico



8. Cierre. Siendo las 11:30 m se da por terminada la reunión.

Se anexa lista de asistencia.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E									
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD									
FECHA		HORA DE INICIO		HORA DE TERMINACION		TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION		ESPACIO COMUNITARIO	
17-02-23		2:00 pm		4:10 pm		SOCIALIZAR PLANES CONGRESO TORRE 1 REVISAR Y COMENZAR REVISION DE OBRAS		TORRE 1 OS REVISAR	
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION ADHUNTARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO Fijo	NUMERO CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	JAVIER D. JIMENEZ C.	39834615	VEEDORIA TORE 1	C.B.	314465649		Juvis-76@hotmail.com	[Firma]	
2	Jorge Mario Correa CER	101063035	Subred Sur		3077074		jmgcorrea-susid@gmail.com	[Firma]	
3	Ferdinand Gonzalez	52411839	Subred Sur	C.B.	31152321322		anasocial24@gmail.com	[Firma]	
4	Sermis Ramirez	2315315	Subred Sur	C.B.	7656310		Jeremian	[Firma]	
5	Andrés Klaviers	51201601	Subred Sur	C.19	3142151087			[Firma]	
6	UBALDINA HUERTAS	41478490	VEEDORIA TORRE 1	19	3165464104			[Firma]	
7	Luz delgadillo	41625537	ASOCIACION NEODUQUIN	19	300632574			[Firma]	
8	ALBERTO MORALES	17191407	ASOCIACION NEODUQUIN	19	3202816585			[Firma]	
9	Rosa D. Moreno	5112366	Subred Sur P.C.	19	32284615			[Firma]	
10									
11									
12									
13									
14									
15									



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Próxima reunión 17 de marzo de 2023	Mesa de Diálogo	17 de marzo de 2023	Dra. Mónica Salguero y Rosa Tulia Quintero. Subred Sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero.

Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Rosa T. Quintero. Profesional