

Bogotá, D.C.

(Código de dependencia 652)

Doctora:

VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT

Veedora Distrital

Avenida calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento . Torreo 1 Piso 3

veeduria@veeduriadistrital.gov.co

Bogotá

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

ASUNTO: Respuesta solicitud información Contrato Obra 170-2022

REFERENCIA: Radicado FDLAN 20236510015862 del 17/03/2023

Respetada Doctora Barberena,

De acuerdo a su solicitud con el radicado del asunto, respecto al Contrato de Obra 170-2022 a cargo del Contratista CONSORCIO K2 2023, de la manera más atenta le informamos que el Contratista de Interventoría CONSORCIO INGEVIAL LAM según Contrato 180-2022, tiene a cargo la supervisión del contrato de obra y por tanto es el responsable de verificar las actividades ejecutadas las cuales son reportadas mediante informes periódicos a El Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño – FDLAN y con base en ello se da respuesta a su solicitud.

1. Solicitud:

“Sírvasse informar detalladamente a este Órgano de Control en que estado se encuentra el contrato 170 de 2022, así como las fechas previstas para la terminación de los segmentos viales pertenecientes al sector del Restrepo.”

Respuesta: a la fecha el Contrato de Obra 170-2022 se encuentra en la ejecución de actividades físicas en los siguientes segmentos viales y de espacio público:

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

FRENTE DE OBRA CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 24B

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se continuo con el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada llegando a un 50% del área del segmento vial.



FRENTE DE OBRA CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 18 Y TRANSVERSAL 18 BIS:

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se continuo con el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada llegando a un 100% del área del segmento vial y se iniciaron las actividades de excavación y retiro de los materiales deteriorados el cual va en un 50%.





FRENTE DE OBRA INTERSECCIÓN TRANSVERSAL 24I CON CALLE 15 SUR:

Se inicia la instalación de señalización para actividades de obra.



FRENTE DE OBRA ANDENES CARRERA 19 ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR COSTADO ORIENTAL:

Se realizó la instalación de señalización para actividades de obra, se realizó la demolición de la superficie de tránsito al 100%, se realizó la excavación manual y transporte de material de excavación al 100%, se realizó la instalación de sardonales y bordillos al 100% y se realizó la actividad suministro de material granular de relleno y compactación a nivel de la placa de concreto, se toman densidades y se esta a la espera del suministro y colocación del concreto como superficie de rodadura.



FECHAS PREVISTAS PARA ENTREGA FRENTES DE OBRA BARRIO RESTREPO

DIRECCIÓN SEGMENTO VIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
TV 24I CLL 16 S CLL 16A S	27/03/2023	10/04/2023
INTERSECCIÓN TV 24I CLL 15 S	21/03/2023	15/04/2023
CLL 15 S KR 24B KR 24	14/03/2023	14/04/2023
CLL 15 S KR 24 KR 22	20/04/2023	20/05/2023

Alcaldía Local de Antonio Nariño

Calle 17 Sur No. 18 – 49

Código Postal: 111411

Tel. 4432490

Información Línea 195

www.antonionarino.gov.co

GDI-GPD-F094

Versión: 06

Vigencia: 15 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CLL 15 S KR19 TV 18BIS	27/03/2023	29/04/2023
KR 24 G CLL 19 S CLL 20 S	08/05/2023	19/06/2023
DG 17C S KR 24 H - TV 24 H BIS	10/04/2023	17/04/2023
KR 24 C - CLL 13 S - DG 13 BIS S	24/04/2023	01/05/2023
KR 18 CLL 21 S - CLL 22 S	08/05/2023	15/05/2023
TV 24B CLL 13 S - KR 27	01/05/2023	08/05/2023
DG 13 BIS S KR 24 D BIS - KR 24 F BIS	27/03/2023	10/04/2023
CLL 18 S KR 24 B - KR 24	21/03/2023	15/04/2023


2. Solicitud

“..actualizar la plataforma Colibrí con los compromisos asumidos el día de la visita con el fin que tanto la Veeduría Distrital, como la ciudadanía en general, pueda hacer seguimiento a su cumplimiento.”

Respuesta: se informa que el FDLAN realizó la actualización en relación a los compromisos del recorrido de la Alcaldesa Mayor del día 14 de marzo de 2023, los cuales consisten en reportar las fechas de entrega de cada frente de obra del barrio el Restrepo en la plataforma Colibrí.

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN

Alcaldesa Local de Antonio Nariño

Alcalde.anarino@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Ing Manuel Eduardo Alvarez Vanegas- Profesional de Apoyo Oficina de Obras e Infraestructura FDLAN
Revisó: Ing Yenny Gutiérrez Castillo - Profesional Especializado Líder Oficina de Obras e Infraestructura FDLAN