 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

.-EVENTO: CAPACITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> REUNIÓN OTRO	<input type="checkbox"/> MESA DE	<input type="checkbox"/> TRABAJO
FECHA: 2023 – 05 - 16	HORA INICIO: 2:30pm	HORA FINAL: 4:00pm	REUNIÓN N°:
LUGAR: Terreno obra CAPS Danubio			
TEMA: Realizar reunión de seguimiento a la adición del contrato de la obra por parte de la Veeduría, a cargo de la gerencia de la Subred Sur, Interventoría y consorcio de la obra.			
RESPONSABLE: Gerencia de proyectos – Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar reunión de veeduría al proyecto CAPS Danubio respecto a la adición y tramites frente al contrato por parte de la Veeduría a cargo de la Gerencia de Subred Sur, Interventoría y Constructor

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”				
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1				
2				
3		Ver listado anexo		
4				
5				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> Saludo y bienvenida a los asistentes Recorrido por la obra a cargo de la gerencia y veeduría Presentación de avances frente a la adición del contrato y particularidades del mismo Intervención de los asistentes Compromisos y cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan veedores del proyecto, gerencia y equipo de proyectos de la Subred sur, interventoría y equipo constructor de obra
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se realiza el seguimiento a compromisos estableciendo la necesidad de enviar el listado de equipos biomédicos con sus respectivos valores

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludo y bienvenida a los asistentes

Se realiza el saludo y la bienvenida a los participantes de la reunión agradeciendo por la asistencia comentando el objetivo de la reunión.



2. Recorrido por la obra a cargo de la gerencia y veeduría

Para dar inicio a la reunión desde la gerencia se define la necesidad de realizar el recorrido para validar el avance frente al porcentaje de la obra, así como las particularidades a tener en cuenta que permitan el avance sin generar contratiempos que afecten sustancialmente el desarrollo del proyecto.



3. Presentación de avances frente a la adición del contrato y particularidades del mismo

Por parte del Dr. Pineda gerente de la Subred Sur, se da bienvenida y establece la necesidad de escuchar a la comunidad frente a las inquietudes. Presenta la importancia del avance de la obra. Agradece la participación de constructor, interventoría y gerencia de proyectos de la subred sur. Se procede a la presentación de cada uno de los asistentes.

Se agradece la participación y asistencia, El Dr. Pineda manifiesta el compromiso y los seguimientos que se realizan en la supervisión del contrato, si se presenta alguna alerta frente al desarrollo de la obra, por parte del equipo y la gerencia se hacen las cosas bien sin presura, hay certeza de lo que se está haciendo, se debe revisar cada punto. No se va a correr en el trámite, ya está concertada y radicada la adición en secretaria distrital de salud, esta se encuentra autorizada, se garantizan los recursos. Frente al proceso de equipos biomédicos la Dra., Gloria indica que el proceso se declaró desierto para los equipos de optometría e instrumental odontológico, desde la Subred se le ha indicado a la EAGAT la necesidad de la compra, de no ser así se le ha pedido a la EAGAT permitir la compra a la Subred, una vez se tenga la adición se revisaran los tiempos para garantizar la culminación de obra, el Dr. Pineda resalta la reserva de los recursos y espera poder avanzar en los techos, presenta preocupación por la instalación de los ascensores, ya que los plazos están ajustados. Frente a los equipos industriales y bombas se comentan que se están adquiriendo, frente al tema de las escaleras se aclaran que es en granito y se realizarán hasta el final, solicita avanzar en las tareas que evidencian el avance de la obra, pide que de acuerdo al cronograma regular empezar con la instalación de sanitarios, una vez superada la etapa de la adición se garantizara la entrega final de la obra.

4. Intervención de los asistentes

La señora Natasha pregunta acerca de cambios en la transacción de contratos, el Dr. Pineda explica que de acuerdo a las visitas de habilitación se surten cambios que fueron asumidos por el contratista



Por su parte la Dra. Gloria rescata los cambios que ha sufrido el proyecto mejorando la atención y espacios para los profesionales, de acuerdo a las lecciones aprendidas de las otras obras ya entregadas y en funcionamiento por la entidad, estos cambios responden de manera sustancial a mejorar como el caso del ascensor que va hasta el tercer piso, sala de espera de laboratorio, se revisaran espacios que permitan optimizar como las salas de reunión juntas o auditorios, que permita el desarrollo de las reuniones

La veeduría pregunta acerca de la aprobación de la adición, y fecha de la misma, así como los tiempos y recursos que requieren la interventoría, desde la gerencia el Dr. Pineda comenta la



posibilidad de prorrogar el contrato un mes más, en tiempo ya que se garantizan los recursos y adiciones.

Desde la gerencia se aclara que si es necesario prorrogar la adición de interventoría se realizara, se comenta el porcentaje de avance en un 90.52 para la obra.

Los veedores preguntan por la conexión e instalación de servicios públicos, desde la gerencia se explica los tiempos y avances para garantizar la instalación de los mismos, se aclara, que este tema no depende la subred sino de Enel condensa. Frente a la energía y acueducto esta se cuenta en la obra de manera provisional, la veeduría invito a la secretaria de gobierno y alcaldía local para que puedan adelantar las acciones con el tema de la instalación de servicios.

Desde la interventoría se presenta las características y tramites en la verificación del funcionamiento del desarrollo de la obra. Se ha realizado proyección de costos y tiempos, que deben ser analizados por la subred

Se aclara que Condensa no realizará instalación si no se tiene cerrada la obra, finalizado el proyecto. Frete al acueducto se explica los tramites y procesos que se han adelantado, se espera poder que una vez se tengan todos los sistemas instalados se haga la conexión definitiva. Por otro lado, se explica las consecuencias de poner en uso los sanitarios, de igual manera se explica cómo debe ser la instalación de los cielos rasos, desde la interventoría se aclara que el constructor ha garantizado el cronograma y tareas programadas, desde la construcción se aclara las dificultades presentada, sin embargo, se mantiene el esfuerzo y compromiso en el desarrollo de la obra.

Se han realizado las compras de manera asertiva y esto ha permitido agilidad en los procesos y tramites, se rescata el esfuerzo que ha realizado el equipo de trabajo en la garantía del proyecto se menciona que una vez validando los cambios surtidos en el proyecto este será uno de los mejores CASP de la ciudad según indica el constructor.


Desde la gerencia se ha establecido de manera transparente la información en las diferentes etapas de la obra, donde la veeduría ha acompañado cada proceso y desarrollo del mismo

El señor Jorge Forigua expresa preocupación por la no socialización de los cambios que se han efectuado en los acabados y terminados. Por parte del constructor se explica e indica la tipología definida desde la subred, frente al tema de los acabados se piensa en el mayor beneficio del proyecto, todos los cambios, responde a la optimización de los recursos y mejoras en beneficio de la comunidad.

Desde la gerencia se indica que los cambios también están avalados y sustentados por la Secretaria Distrital de Salud, se solicita por parte de la veeduría a la subred los ítems que fueron cambiados y aprobados. Se requiere informe del mismo

La gerencia explica cómo se dieron los cambios y la optimización de los mismos, así como la aprobación de interventoría, SDS y subred sur. En ese sentido la veeduría solicita los informes de servicios, radicados de adición a la Secretaria de Salud.

El señor Forigua pregunta por los equipos biomédicos y dotación, solicita la presentación de la reunión pide poder acompañar las reuniones y mantener información actualizada, al respecto se aclara que la presentación fue enviada al correo de la veeduría, Mesaterritorialupz56otmail.com.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Ya para finalizar la reunión se aclara que no hay ningún inconveniente para el desarrollo de la obra

El Dr. Pineda manifiesta el compromiso de la Subred Sur, interventoría y constructor en el desarrollo y culminación de la obra, el cual beneficiara a una población importante de la localidad y la ciudad quienes han esperado la atención en condiciones dignas y humanas.

5. Compromisos y cierre

Se da lectura de los compromisos adquiridos, así como la invitación a la veeduría ciudadana a continuar con el ejercicio de control social felicitándolos por su labor y dedicación.

Se da cierre a la reunión agradeciendo por la asistencia y participación de los asistentes.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Informe Subred Sur, interventoría y constructor respecto al presupuesto ejecutado	Por diferentes medios -en físico o por correo electrónico	Junio 2023	Gerencia de Proyectos
Actas de modificación de los cambios en los ítems del contrato	Por diferentes medios -en físico o por correo electrónico	Junio 2023	Gerencia de Proyectos
Informe de los cambios aprobados en los ítems del contrato	Por diferentes medios -en físico o por correo electrónico	Junio 2023	Gerencia de Proyectos

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Gerencia de proyectos – Oficina Participación Comunitaria

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy Donoso



REGISTRÓ ASISTENCIA



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.



Código: EJE-INT-ADMIN-FO-001 V-01
Fecha Actualización: 07/09/2020

Acta No. _____ Fecha: 16 de mayo 2023 Lugar: Caps Donburo Hora programada: 2:00 Pm
 Líder: _____ Inicio: 2:00pm Fin: _____
 Tipo: Grupo Primario ___ Comité Obra ___ Otro ___ Nombre Comité, Reunión y Otro: _____

OBJETIVO:

REPORTE SEGUIMIENTO SUBRED SUR, VERDURA (BOGOTÁ), IDREVERSA

PARTICIPANTES	INICIALES / CARGO	FIRMA
Johann Sebastian Bonifaz	SOS - Autocentro Control Social	[Firma]
Miguel Fernando Leal	Verdura CAPS Donburo	[Firma]
HANISU AMEZQUITA	Subred Sur E.S.E.	[Firma]
Johny Mayor Davasa	subredsur Participación	[Firma]
Mónica Salazar	subred sur.	[Firma]
Adriana Posada S.	Subred sur	[Firma]
Clara Nisperos Posada V.	Subred Sur	[Firma]
Clara Monaldi S.	comité Dir. Obra Comunal Hospital	[Firma]
Edyur Suarez Pinzon	Subred/sur	[Firma]
CLAUDIA VERANOVA	AREA. INTERVENCIÓN	[Firma]
Marcia Diaz.	profesional. AFU- participación	[Firma]
Laura A. Fortuza	Verdura Ciudadania	[Firma]
Jorge F. Pinzon	Verdura Ciudadania	[Firma]
Edmundo Alexander Castillo	Comité Donburo. Pr.	[Firma]
[Firma]	COMITÉ DONBURO	[Firma]



	REGISTRÓ ASISTENCIA	
	 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

Acta No.	Fecha: 16 de Mayo 2023	Lugar: Cops Danubio	Hora programada: 2:00 PM
Líder:			Inicio: 2:00 PM Fin:
Tipo: Grupo Primario <input type="checkbox"/> Comité Obra <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Nombre Comité, Reunión y Otro:		

OBJETIVO:
 Reunión Seguimiento Subred Sur, Verónica Castañeda, 16/05/2023

PARTICIPANTES	INICIALES / CARGO	FIRMA
Carlos Augusto Gilgado Galeano	Director De Interventoría	
Andrés Fabian Cristóbal Sánchez	SDG - DCDS	
Johanne Pablos García	SDG - Dicho	
Geraldine Páez	Coordinadora proyectos	
Natasha Rodríguez	Veredura ciudadana	