

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
FECHA: Agosto 18 de 2023	HORA INICIO: 9:00 a.m.	HORA FINAL: 11:30 a.m.	REUNIÓN N°: 08
LUGAR: Sala tercer piso torre 2 USS Meissen			
TEMA: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.			
RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.		SECRETARIO: Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.	

1. OBJETIVO:
-Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen.. -Realizar recorrido obra

2. PARTICIPANTES:																																				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se anexa lista de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1						2						3						4						5	Se anexa lista de asistencia				
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																															
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5	Se anexa lista de asistencia																																			

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1.Saludo y presentación de los participantes 2.Presentación del objetivo de la reunión. 3. Lectura del acta anterior 4.Seguimiento a compromisos 5.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. 6.Aclaración de inquietudes a la comunidad. 7.Recorrido a la obra 8.Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
- 4 veedores y con participación del representante de las asociaciones ante la Junta Directiva de la Subred Sur E.S.E. Ser. Rubén Celis. - Ingeniero Carlos Tovar. Subred Sur. -Carlos Eduardo Serrano. Apoyo Supervisión Subred Sur -Alejandro Leal. Firma Interventora -Manuela Buitrago. Consorcio Torre 1 USS Meissen -Jefe Ricardo Martínez. Enlace USS Meissen -Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar reunión en el mes de Agosto de 2023. Compromiso que se esta cumpliendo el día de hoy.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo,
2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. El objetivo de la reunión, es dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- "Proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen", y realizar recorrido a la obra.
3. Lectura del acta anterior. La cual es aprobada por unanimidad
4. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de julio de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.
5. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Carlos Tovar inicia la socialización de los avances, recordando los datos del convenio y del contrato así:

Convenio N° 2980595- 2021

- Contrato Obra: 4865-2022 - Valor: \$ 11.416.058.897
- Contrato Interventoría: 4866-2022 - Valor: \$1.103.112.364

Luego presenta los avances de la obra según programación: porcentaje de Avance obra con corte 11 de agosto de 2023 Ejecutado: 53,54%, Programado: 46,41% con una diferencia: 7,13%. Porcentaje de acuerdo a nueva programación de obra

Dentro de la ruta crítica esta:

- Desmante de manejadoras en terraza 4 piso
- Instalación de cuarto eléctrico segundo piso
- Seguimiento a la ejecución de las obras
- Seguimiento a las subcontrataciones

Capacidad Instalada de las áreas que se están interviniendo:

- Sótano: Bienestar, área transfusional, Central distribución de alimentos
- Urgencias Adultos: 20 camillas observación
- Ginecobstetricia: 4 salas de partos, 4 TPR, 8 camillas de recuperación, consultorios de ginecobstetricia.

Las actividades que están en ejecución son: Sótano: Conexión de red contraincendios, Primer piso: Demolición de muros y redes existentes, en el Segundo piso: Tapado de cielo raso y pañete de muro en consultorios e instalación de redes ventilación y gases medicinales

Finalmente presenta la ejecución financiera del convenio con corte a 31 de julio 2023 Así:



Componentes	Vr Convenio	Vr Contratado	Vr Facturado	Vr Pagado	% Ejecución Financiera
Obra	12.057.850.845	11.416.058.897	5.074.105.244	5.074.105.244	44%
Interventoría	1.119.911.255	1.103.112.364	527.883.327	527.883.327	48%
EGAT	223.467.207	223.467.207	223.467.207	223.467.207	100%
TOTAL	\$ 13.401.229.307	\$ 12.742.638.468	\$ 5.825.455.778	\$ 5.825.455.778	45,72%

6. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

-El Sr. Agustín Moreno, sugiere que las fotos que están incluidas en la presentación de avances sean identificadas para facilidad del reconocimiento de los avances de la obra.

-El Sr. Rubén Celis pregunta que si la dotación de la obra esta incluida en el presupuesto asignado. El ingeniero Carlos responde que si está incluido.

-El Sr. Agustín Moreno, Sugiere agilizar el trabajo del área de urgencias, para evitar congestión del servicio en el mes de diciembre. El ingeniero Carlos explica que hay obras que se pueden acelerar y otras no, pero la idea es entregar lo más pronto posible.

-La Sra. Jacqueline Pico.

-El Sr. Rubén Celis pregunta, ¿Cuánto tiempo dura la póliza de garantía? Dura 5 años.

-El Sr. Agustín Moreno refiere que quiere escuchar el punto de vista de la firma interventora. Alejandro Leal de Interventoría dice que están muy comprometidos con el contrato, con lo que está legalmente constituido, se está cumpliendo con lo establecido y se está ejecutando según lo programado, tal cual como se presentaron los avances de la obra. También refiere que respecto a lo que dice la Sra. Jacqueline, de la calidad de los materiales, dice que se debe hacer una llamado a los usuarios frente al cuidado de los centros, dice que la puerta que se entregó de urgencias hace menos de un mes, ya toco soldadlarla y el contratista no tendría porque hacer ese arreglo, porque se entregó una puerta de calidad y se entrego con supervisión de la Subred Sur, los usuarios agresivos han cogido la puerta a patadas, entonces por más de que sea elaborada con elemento de calidad. Dice que siempre están comprometidos con la calidad de los materiales. Estos son recursos del estado, es para prestar un servicio público y como tal la comunidad lo debe cuidar. Solicita a los veedores ayudar a sensibilizar a los usuarios frente al cuidado de los centros de atención en salud.

-El señor Agustín Moreno. Manifiesta que la Dra. Claudia López, dijo que la Torre 1 debe quedar exactamente igual que la Torre 2, entonces dice que esto da un espacio para oficiar a la Dra. Claudia solicitándole este apoyo para la dotación de la Torre 1, ya que es un compromiso con la comunidad. Oficio que realizaran los veedores con asesoría de la profesional de participación de la Subred Sur Ciudad Bolívar.

-Sra. Ubaldina dice que sigue insistiendo en que se hagan dos turnos para dar agilidad a la obra, el ingeniero Carlos, dice que se viene trabajando fines de semana festivos etc., ya que el interés es entregar la obra lo más pronto posible y se está cumpliendo con lo programado.

-La Sra. Jacqueline dice que no se trata de correr por entregar la obra, lo que se necesita es calidad de los materiales.

Terminada la mesa de diálogo, se continúa con la visita a la obra,

7. Recorrido a la obra. Se realiza recorrido a la obra, con el fin de verificar la información, recibida en la presentación de los avances. Se anexan fotos como evidencia de la mesa de diálogo y del recorrido a la obra.



Nota: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

Se anexa lista de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							PL-001-PT-01-V1	
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MEMBRO DE LA COMUNIDAD								
FECHA	HORA DE INICIO	TÍTULO PRINCIPAL DE LA REUNIÓN			ESPACIO COMUNITARIO			
18/08/23	9:15 am	Soc. Organiz. AVANCES COMUNITARIO Tania & MEISSER			Reunión Mesa de Diálogo Veeduría Tania & Meisser			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O MEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELEFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Joseline Pineda	52393502	veedor	19		3115865553	---	Soculmer.com
2	Rubén Celis	19127663	veeduría	publón		3143009455	ruben@publon.com	RCA
3	AGUSTIN MORENO	17191107	VEEDURIA	19-C.B		3202866585	---	---
4	JAVIER JIMENEZ	79837615	VEEDOR	19-C.B.		3144465649	---	---
5	MARINA HUERTAS	411478740	VEEDORA	19-C.B		316476417	---	---
6	Carlos Eduardo Sanchez	10029984	Mp. SANJOSE	---		3057097575	---	---
7	Alexandro Leal	71537593	Interventor	---		3204049830	---	---
8	Manel Contreras	100619805	COOPERATIVA	---		3162249246	---	---
9	Colo E. Torres	766905524	Subred Sur	---		---	---	---
10	ROBERTO QUINTERO	3294300	Subred Sur PC	---		316352421	---	---
11	Rodrigo Martínez	1023861720	Aspirante	---		358391000	---	---
12								
13								
14								
15								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo en el mes de septiembre de 2023 y realizar recorrido a la obra	Reunión presencial	Septiembre 30 de 2023	Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur.
Elaborar oficio por parte de los veedores dirigido a la alcaldesa mayor con copia al Secretario de Salud y al gerente de la Subred Sur. Con el fin de gestionar recursos para la dotación nueva de la Torre 1	Elaborar y radicar oficio	Septiembre 30 de 2023	Veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero



SECRETARIO REUNIÓN

Notas: Rosa T. Quintero
Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar