

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN x OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: 08

FECHA: 26 de Agosto de 2022

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente
de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 9:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Convocar al Jefe de la Oficina de Calidad y al Jefe de la Oficina de TIC's de la Subred Sur Occidente para la siguiente reunión	Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Participación Comunitaria	26 de agosto de 2022	X		
2	Enviar al grupo de veeduría los soportes de las visitas del proceso de habitación.	Oficina de Desarrollo Institucional	24 de agosto de 2022	x		
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	2	100

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Referente de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.

Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 3 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Dora R. Benavides y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Ana T. Urdaneta, Juliette Castro, Byron Aguirre y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Ing. Jairo Varela y Arq. Graciela Prieto. Ing. Ramiro Ortiz y Flor A. Vargas de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente Gerente Dra. Martha Y. Ruiz, Miguel Mojica Jefe de la Oficina de Sistemas de Información, Claudia Rosero Jefe de Calidad, por la Oficina de Desarrollo Institucional jefe Diana Mendivelso, Arq. Yasser Kallil, Ing. Nicolás Albarracín e Ing. Biomédica Julie P. Talero y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano los Referentes Mónica Aguirre y Daniel Sebastián Aponte.


- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que se envió el acta del 16 de Agosto de 2022 correspondiente a la sesión de avances del mes de julio para la respectiva revisión y aprobación. Se recibieron los ajustes por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred para su respectiva modificación. Los asistentes aprueban el acta.

- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:** Toma la palabra, Roberto P. Silva de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 81,98 % sobre un 77,23% programado con una diferencia de 4,75%.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA



* Porcentaje de avance correspondiente al Alcance total de las obras.


Roberto P Silva recalca que a medida que avanza el proceso y se acerca la fecha de entrega, se espera que la diferencia disminuya. Agrega que hay unas actividades que no se han integrado, lo que puede adicionar unos días.

DESARROLLO

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

**COMPARATIVO DE
INVERSIÓN VS. DESEMBOLSOS**



Nota: Los pagos son autorizados de acuerdo al porcentaje de avance. El interventor cobra por avance estrictamente apegado a la modalidad de pago del constructor.

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

ESTADO	COMPROMISO	PROPÓSITO
✓	Aclarar Especificaciones Técnicas Y Las Observaciones Realizadas Respecto a: Obras Adicionales	Cierre Presupuesto Obras Adicionales
✓	Solicitar al contratista con base a la revisión de Calidad/Habilitación de la SDS	Cierre Presupuesto Obras Adicionales
✓	Trámites Respecto A Proceso: Acueducto, Codensa	Ganar Tiempo Para Meta Física Cto.
⋯	Trámite Conexión Proceso: Tigo Y ETB	La Conexión Hospital-Torre De Urgencias
⋯	Confirmar fecha de ingreso dotación: Autoclave Septiembre 2022	Tener programación de los trabajos a realizar para el proceso de ingreso
✗	Capacitaciones Personal y entrega Final del Proyecto	Realizar empalme para la entrega del proyecto y procurar los mantenimientos de cara al hospital.

DESARROLLO

Roberto P. Silva indica que la semana anterior se recibió una nueva visita en el tema de habilitación de la Torre de Urgencias, se espera que para los primeros días de septiembre se tenga de evaluación de este proceso. Por otro lado, expone que se avanza en el tema de acueducto en los tiempos esperados, se espera gestionar con el IDU los permisos para iniciar intervención y obras respectivas, para ello se está solicitando el tipo de conexión para poder reportarlo. En relación a ENEL – Codensa ya se cuenta con la certificación RETIE para iniciar pruebas y aspectos técnicos.

En referencia al tema de la dotación, la Ing. Biomédica Julie P. Talero socializa que ya se cuenta con un cronograma con los proveedores en el cual se ha definiendo una fecha específica para la respectiva entrega de los equipos. El autoclave ingresa a la obra el día 30 de septiembre para la debida instalación.

Roberto P. Silva expone que se debe realizar un proceso de empalme para la entrega del proyecto, procurando los debidos mantenimientos que requiere la torre y asimismo al personal que manipulará los equipos.

LISTADO DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y SU ESTADO ACTUAL:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LISTADO DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y SU ESTADO ACTUAL

No.	ESTADO	ACTIVIDAD	PENDIENTE
1	✓	Semaforización De La Rampa Peatonal	
2	✓	Conexión Gases Medicinales	
3	✓	Infraestructura y Cableado para Conexión Cámaras TeleUCI	
4	✓	Señalética	
5	✓	Red Domiciliaria Acueducto	
6	✓	Habilitación*	
7	✓	Lactario: Autoclave y Cabina de Flujo Laminar	
8	✗	Infraestructura y Cableado para Conexión TICS: Apoyos/Soportes para Monitores TV, Industriales, Digiturnos y/o Satélites.	Definir y establecer por parte de la Subred
9	✓	Bicicleteros	
10	✓	Sala Maxilofacial	
11	✓	Portones Vehiculares para Rampa	
12	✓	Cerramiento o Verja delimitante zona acceso rampa	
13	✓	Muro zona acceso rampa	

INFORME ESTADO ACTUAL TEMAS: ACUEDUCTO Y CODENSA

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

INFORME ESTADO ACTUAL TEMAS: ACUEDUCTO Y CODENSA

Red Domiciliaria Acueducto			Enel Codensa RETIE-RETILAB		
Estado	Proceso	Observación	Estado	Proceso	Observación
✓	Aprobada la Acometida Red Domiciliaria EAAB		✓	Obtenida la certificación RETIE	Obtener radicado
✓	Compra del Medidor e Inicio con Obras Internas	Inició	...	Energización del Proyecto	Expectativa: principio o mediados de septiembre
...	Gestión Acueducto para que permita la Conexión (Agua Negra) mientras se hace el reemplazo de la red.	Permitirá dar inicio a la realización de pruebas			
...	Iniciar trámites para permisos: IDU, Secretaría de Movilidad	Inició trámite IDU.			

DESARROLLO

AVANCE EN ACTIVIDADES:



AVANCE EN ACTIVIDADES



AVANCE EN ACTIVIDADES



AVANCE EN ACTIVIDADES



AVANCE EN ACTIVIDADES



AVANCE EN ACTIVIDADES

Margarita Arévalo afirma en nombre del grupo veedor que se encuentra muy agradecida por la calidad del personal y material para la construcción de la torre, valorando el esfuerzo de cada una de las partes. Agrega que le preocupa los permisos del UDI por temas de tiempos. Roberto P. Silva indica que se realizó una reunión con la Secretaría Distrital de Salud y el IDU definiendo una serie de compromisos para facilitar la gestión de estos aspectos. A su vez, este tema lo está manejando el Consocio Quirón para validar cronogramas y costos pero se cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor y la SDS para avanzar en lo que se requiera.

La Arq. Graciela Prieto recalca que este trámite ya se realizó para iniciar la gestión con el PMT (Plan de Manejo de Tránsito), se espera tener todo listo para comenzar las obras previstas. En relación al Acueducto, se cuentan con todos los respectivos permisos y se espera la conexión lo más pronto posible y con el tema de energía ya se tienen las tres (3) certificaciones para la respectiva conexión definitiva, con ello se iniciarán pruebas definitivas para respectiva capacitación y entrega a la entidad.

En relación a los equipos biomédicos, la Arq. Graciela Prieto socializa que el día domingo arribaron de puerto las 66 torres medicinales y 8 lámparas cielíticas las cuales ya ingresaron a obra para iniciar su conexión. El día sábado llegaron 2 equipos de gases medicinales que ya se encuentran en obra para el respectivo montaje. Los equipos tecnológicos ingresarán de forma más lenta pero se realiza seguimiento día a día con el contratista para poder subsanar estas entregas.

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Margarita Arévalo indica que mes a mes se ve la gestión de todas las partes y agradece el trabajo del Consocio Quirón, Interventoría, Subred Sur Occidente y SDS ya que entre todas las partes se encaminó un ejercicio en pro del proyecto según los tiempos y recomendaciones del grupo veedor. Agradece a la Dra. Martha Y. Ruíz gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E. por su gestión en el tema de evitar que la EGAT asumiera un rol en el tema de la dotación de la Torre de Urgencias pues desde la perspectiva del grupo veedor no consideraban que se adelantara un proceso válido y ágil.

DESARROLLO

Margarita Arévalo pregunta ¿cómo avanza el proceso de dotación de los equipos de cómputo? Ya que según lo manifestado se expuso que para el 2023 se estimaba el arribo de este equipamiento para la Torre de Urgencias. Ante ello, la Dra. Martha Y. Ruiz indica que este proceso no se realizara de esta forma y el Jefe de la Oficina de Sistemas ampliará la información. Miguel Mojica socializa que en base a una fórmula, se identificó la necesidad de adquirir 111 unidades de cómputo para cubrir la totalidad de la Torre de Urgencias, los cuales ya fueron adquiridos por la Secretaría Distrital de Salud. En este momento, en bodega se cuentan con 41 computadores y el restante (40) ingresará en el mes de septiembre para dar un parte de tranquilidad al grupo veedor. Miguel Mojica aclara que todos los equipos son nuevos. La Jefe Diana Mendivelso aclara que en la reunión del mes anterior no se tenía conocimiento de este proceso. El grupo veedor agradece la rectificación en relación a este tema.

Margarita Arévalo expone que se deben realizar las debidas gestiones para evitar el tema de vendedores ambulantes alrededor de la Torre de Urgencias, una vez se de apertura, eso con el fin de evitar accidentes, focos de contaminación e inseguridad. A ello, la Jefe Diana Mendivelso recalca que es un trabajo que se puede avanzar con la Formas de Participación y la Subred iniciará las debidas gestiones con las entidades encargadas.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Flor A. Vargas hace entrega de las chaquetas del evento de reconocimiento organizado por la SDS a los veedores Margarita Arévalo y Miguel Murcia.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:30 am.



FECHA: 26 de agosto de 2022

TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 3	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 26/08/2022. (dd-mm-aaaa)	LUGAR: T. Ury. Kennedy.	HORA INICIO: 8:00 am.
RESPONSABLE: oficina de participación comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:50 am.
TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión con el grupo de vecindad.		

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	51610894	Dona Ruth Bevan Kennedy	Kennedy	vecidora.	vecidora	Dona Ruth B
2	7183293	Nicolás Albanzo	Kennedy	Apoyo Supervisión	Ing. Civil	Nicolás A
3	39500535	Ramiro Ortiz M	S.D.S. D.I.M.T	Prof. Especial	Arquitecto	Ramiro O
4	79625066	Miguel Mosca Mera	S.I.S.S.O	Sistemas de Informaci	Jefe Oficina	Miguel M
5	52116116	Claudia Proserpio	S.I.S.S.O.	Calidad	Jefe Calidad	Claudia P
6	52468234	Diana Mendiveo	S.S.S.O.	Dpto. Inst.	Jefe de Of	Diana M
7	5857165	Martha Yolanda Rueda	S.I.S.S.S.O.	Gerencia	Gerente	Martha Y
8	80122604	CRISTIAN KAWI	S.I.S.S.O	bito INST	COORD	Cristian K
9	1015410366	Jule Patine Talero	S.I.S.S.O.	Dpto. Institucional	Ing. Biomédico	Jule Patine
10	572951	Ava Velazquez	Interventoría	Interventoría	Coordinadora	Ava V
11	52935030	Johette Castro	Interventoría	Interventoría	As. Ingeniero	Johette C
12	79366567	Francisco Domínguez	Interventoría	obra	Residente	Francisco D



<p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	Versión: 3	<p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 17-11-2021	
		Código: 02-01-FO-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	52'039-148	Graziel Prieto	Conservio Quirón	Construcción	DIR. DBZ	[Firma]
14	19230995	Jairo E Varela F	C Quirón	Construcción	R.L	[Firma]
15	19171539	Miriam Murcia	Comunidad	Uceduria	Ucedar	[Firma]
16	13749.227.	Roberto Pablo Silva	Conservio Kennedy	Interventor	Director Int.	[Firma]
17	51881096	Hg Angela Vargas	SDS	Control Socio	Profesional	Hg Angela V.
18	1013670147.	David Sebastián Arteaga	SCF	P CSC	Lider P.C.	[Firma]
19	51613585	Margarita Aranda	H Kennedy	Ucedora	coodura	[Firma]
20	52.112.291	Mónica Acuña	Kennedy	RES P	Uced P	[Firma]
21	79138246	BYRON L AGUIRRE	INTELYAUTOC	INTERVENT	100% TITULO RESIDENTE	[Firma]
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						