

ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN x OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: 11

FECHA: 16 de diciembre de 2022

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 10:30 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Recorrido por la obra
6.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Socializar al grupo veedor el cronograma de entrega de la dotación.	Oficina de Desarrollo Institucional	Permanente	X		Se informará al grupo veedor las fechas, según cronograma, de entrega de la dotación de la Torre de Urgencias de Kennedy.
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Referente de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.


Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 5 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Dora Benavides, Rosalba Peña, Eligio Rey y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Byron Aguirre, Cristian Rodríguez y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto y por parte de la Subred Suroccidente Gerente Dra. Martha Y. Ruiz, Diana Mendivelso Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, Arq. Yasser Kalil, Ing. Biomédica Julie P. Talero y Nicolás Albarracín y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano los Referentes Mónica Aguirre y Daniel Sebastián Aponte.

Se excusa para esta reunión Ramiro Ortiz por compromisos adquiridos previamente.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que el día de hoy se enviará el acta correspondiente al mes de noviembre para su respectiva revisión y aprobación.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:**

Toma la palabra, Roberto P. Silva de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 98,02 % sobre un 100% programado con una diferencia de - 1,98%. Roberto P. Silva expone que el próximo martes se radicará por medio de oficio a la Subred Sur Occidente, la programación actualizada con la nueva adición de recursos. Aclara que el porcentaje de ejecución actual es de los alcances ya desarrollados. Agrega que se estableció la fecha para la puesta en marcha de la torre será el día 27 de abril de 2023.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:




DESARROLLO

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

**COMPARATIVO DE
INVERSIÓN VS. DESEMBOLSOS**



Nota: Los pagos son autorizados de acuerdo al porcentaje de avance. El interventor cobra por avance estrictamente apegado a la modalidad de pago del constructor.

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

No.	ACTIVIDAD
1	INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE 1
2	EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2
3	SEMAFORO RAMPA
4	CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES
5	CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO
6	RESTITUCIÓN RED PLUVIAL EAAB
7	SEÑALETICA
8	PREINSTALACIONES AUTOCLAVE
9	PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR
10	SOPORTES ESTACIONES SATÉLITES
11	PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO
12	SALA MAXILOFACIAL
13	SALA DE YESOS
14	CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO
15	SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO
16	SALA DE TRANSICIÓN
17	LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES
18	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
19	CUARTO DE INSUMOS

No.	ACTIVIDAD
20	BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
21	ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
22	ÁREA DE EMPAQUE
23	ÁREA MATERIAL ESTERIL
24	ÁREA SUCIA
25	BICICLETEROS SÓTANOS
26	PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS
27	RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS
28	CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS
29	CERRAMIENTO MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE
30	ACABADOS AREAS ESPECIALES
31	CONTROL DE ILUMINACION
32	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELECTRICOS

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

CINCO (5) MESES

A PARTIR DE LA FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

DESARROLLO

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

COMPROMISOS

COMPROMISO		FECHA ESTIMADA
Estado de tramite de adición y prórroga Obras adicionales	▶	Noviembre 2022
Reprogramación de obra con fecha fin	▶	Diciembre 2022
Firma y Legalización de los Contratos	▶	Noviembre 2022
Ingreso equipos biomédicos y mobiliario	▶	Febrero 2023

La Arq. Graciela Prieto expone que el ingreso de los equipos biomédicos a la obra se dará a partir del mes de febrero – marzo del 2023.

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

La Sra. Margarita Arévalo agradece a todas las partes involucradas en este proceso por la ejecución de la obra de la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy. A su vez, por atender las necesidades de la comunidad a fin de generar un conceso y bien común. Felicita al Consorcio Quirón por su disposición y comprensión al grupo veedor. A la Interventoría por su gestión y seguimiento constante al proceso. Agradece a la Dra. Martha Y. Ruíz por su disponibilidad para atender las reuniones de seguimiento, por su comprensión y atención a la comunidad. Finaliza recalcando la labor del grupo de veeduría que por años ha luchado por la construcción de este proyecto que a partir del próximo año estará al beneficio de la comunidad.

5. RECORRIDO POR LA OBRA:

La Arq. Graciela Prieto guía el recorrido al interior de la obra de la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy a fin de dar a conocer los avances y áreas ya culminadas a la espera del ingreso de la dotación de los equipos biomédicos.

El recorrido inicia dando a conocer las zonas urbanísticas que rodean la torre de urgencias, recalca la Arq. Graciela Prieto que ya culminaron las obras adicionales del tema de acueducto para la respectiva conexión definitiva. Agrega, que este será el primer hospital que tendrá seguimiento y control satelital en el tema de consumo de agua.

En el recorrido por la obra la Arq. Graciela Prieto expone que se avanzan en las siguientes actividades:

- Se avanzan en proceso de pruebas al interior del edificio.
- Avanza el proceso de certificación RETHIE para ser entregado a la entidad.
- Los ascensores iniciarán pruebas el próximo lunes.
- Adecuación del área de conexión con la torre actual.
- Adecuación de áreas por parte del equipo de servicios generales.

DESARROLLO

- Señalización de parqueaderos.
- Instalación de equipos.



6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 27 de enero de 2023 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am.

FECHA: 16 de diciembre de 2022

TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen



	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 2
		Fecha de aprobación: 18-04-2018
		Código: 02-01-FO-0002

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 16/12/2022. (dd-mm-aaaa) LUGAR: Obra T. org Kennedy HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:30 am

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión con los usuarios de la T. Kennedy

Nº	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	13741121	Roberto Pablo Silva	Comun. Kennedy	Intervención	Director Tit	[Firma]
2	52468234	Diana Mendivele	SIS550	Dib. Int	Jefe Q	[Firma]
3	571039118	Guina Ruiz	GEREN	Contabilidad	Dir. Contab	[Firma]
4	7183293	Nicolás Alvarado	Sub red sur occiden	contabilidad	Asayo supervisión	[Firma]
5	8022264	Yasser Kaul	SUA 200 0-0	Dib. Int	Coord	[Firma]
6	57859463	Nartha Yvonda Ruíz	SIS550.0	Gerencia	Gerente	[Firma]
7	79266267	Francisco Barros	Intervención	Interv.	Residente G	[Firma]
8	79138220	DYCON AGUIRRE	INTERVEN.	INTERVEN.	INGENIERO REID+10	[Firma]
9	1233441760	Cristian Rodríguez	Intervención	Intervención	Coord. Int	[Firma]
10	19171539	Miguel Murcia	Veeduría		Unidad	[Firma]
11	5212291	Héctor Aguirre	Kennedy	PCSE	Unidad	[Firma]
12	51610894	Dora Rette Bana	Kennedy	Veeduría	Veedora	[Firma]



	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 2	
		Fecha de aprobación: 18-04-2018	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios _____ Reunión de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 16/12/2022 (dd-mm-aaaa) LUGAR: Obra T. urg. Remed. HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: oficina de Participación comunitaria. (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 10:30 am

TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión con los veedores de la obra de la torre.

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	51613585	Margarita Arias	Hospital Kennedy	Veedoría	coordinador	
2	41537745	Rosalba Jurado	HOSPITAL La medina	Veedoría	ASOCIACION	
3	19130082	Edwin Rey Rojas	HOSPITAL Kennedy	Veedoría	ASOCIACION	
4	103610147	David Sebastián Peña	Subr.	PCSC	Lider	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						