FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

CÓDIGO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FO-SC-14

PROCESO

VERSIÓN 2.0

Desarrollo Urbano

0 1 1 11 1511	4550 L 0047
Contrato No.: IDU	1550 de 2017
FECHA: septiembre	2018 مل 2018
LECUM. Schaembie	6 20 UE 2010

HORA INICIO: 2:15 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 pm

Hoja 1 Acta N°006 COMITÉ IDU

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida

2. Orden del día

Presentación equipo de trabajo IDU-Interventoria- Contratista

Localización general del proyecto

5.Revisión de compromisos

6. Componente Tecnico

7. Componente Forestal

8. Componente SST

9. Componente Ambiental

10. Componente social

Componente Arquelogia

12. Inquietudes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión siendo las 2:15 pm en el Punto IDU, ubicado en la Calle 153 N° 17-28, el Residente Técnico del Contratista, Ingeniero Álvaro Palmezano y la Residente Social Nidia Ramírez Bulla, hacen la apertura de la reunión dando la bienvenida a los asistentes, informando los temas a tratar en el Comité IDU, los cuales hacen referencia al Contrato IDU-1550-2017. Posteriormente se hace la presentación del equipo de trabajo por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Interventoría Consultécnicos S.A.S y Contratista Consorcio Cedros de Santa

Revisión de compromisos: Inicialmente el Delegado de la Empresa de Acueducto de Bogotá Ing. Oscar Moreno, informa que existe un contrato vigente para la identificación de las conexione: erradas y le da paso al Ing. Edwin Arguello representante del Contratista Concretiza encargado de realizar la actividad; comienza explicando primero que las conexiones no corresponden al Canal ubicado en la Calle 153, sino que pertenecen a conexiones de aguas que desembocan ahí. Indica que se encontraron 70 conexiones erradas, de las cuales se han solucionado 66, las 4 restantes no se han logrado solucionar porque son internas, es decir que estan dentro del Conjunto Residencial ubicado la Calle 153 N° 13 B-20, en donde ellos no tienen alcance para solucionarlo, puesto que corresponde a la Adminsitración y debe hacer las adecuaciones de separar los conexiones de aguas negras y de aguas lluvias. El Ing. Oscar Moreno recalca que este contrato es de aproximadamente de 6.000 millones de pesos, manifiesta que las conexiones y demas actividades relacionadas con este tema serán solucionadas bajo este presupuesto. El Ing. Edwin Arguello indica que en aproximadamente dos meses se verá el cambio en las aguas del canal iniciando desde la Carrera 7. Tambien comenta que se está socializando con la Escuela Colombiana de Rehabilitación para que solucionen sus conexiones pues estas van directamente hacia el canal.

Componente Técnico; Ing. Álvaro Palmezano (Contratista), informa a la comunidad sobre los avances de obra. Comenta que actualmente se está en el 97% del proceso de pilotaje en el costado norte; se hará el movimiento de la viga del puente peatonal de la Carrera 14 con el fin de agilizar el proceso constructivo de este punto, tal como lo ha manifestado la comunidad, igualmente se inician procesos de herraje para acero de canasta de pilotes tipo Kelly, comenta que este tipo de pilote es diferente a los otros y se utilizan únicamente para los puentes peatonales de la carrera 14 y Carrera 15 y el puente vehicular, cuyos pilotes van a una distancia de 1.77 en diagonal y 1.20 frente a frente. Se realiza procesos de posicionamiento topográfico de pre huecos, para el mismo proceso de pilotes tipo Kelly; el cerramiento perimetral exterior e interior a lo largo del costado sur sobre la calle 153 entre carreras 15 y carrera 9 incluyendo ronda de canal el cedro. Se continúa con los procesos de mediciones topográficas para procesos constructivos generales. Se atendio la visita de CODENSA para los traslados y/o retiros definitivos de postes de concreto de alumbrado público que interfieren con el desarrollo de la obra. Se informa que ya se tienen PMT general y específicos los cuales corresponden a los COI 38 y COI 39 y se aclara que no este permitido el paso de volquetas por estos desvíos. Al respecto también se informa, que el contratista está haciendo reparaciones en estas vías, para mejorar la movilidad y evitar traumatismos graves para los residentes y conductores.

Componente Forestal: Se realizan los respectivos cuidados con los individuos arboreos que permanecen en su lugar y de igual manera se hace el cuidado de los que fueron trasladados, los cuales fueron fumigados y fetilizados para garantizar su estabilidad

Componente SST: Se realizan las capacitaciones correspondientes al personal que ingresa al proyecto, se hace entrega de elementos de protección y dotación de vestuario como corresponde, se cuenta con el acompañamiento permanente en las actividades de obra e inspección de la maquinaria y vehículos que ingresan a la obra. Se hace el plafonamiento de huecos o vacíos.

Componente Ambiental: Se informa que se realiza mantenimiento de los cerramientos de obra de manera frecuente teniendo en cuenta que personas ajenas a la obra rompen la poli sombra dentro de las actividades se tiene contemplada la limpieza de las de vías por donde transitan las volquetas y se les hace la limpieza a las llantas de los vehículos, Se siguen implementando medidas de protección del canal. Se continua con la limpieza y recolección de RCD (escombros) y basuras que personas ajenas a la obra y habitantes de calle que depositan basura dentro de los cerramientos de obra.

Componente de Gestión Social; La T.S Nidia Ramírez le informa a comunidad las actividades ejecutadas por parte del área social tales como: Mantenimiento y actualización de los PSI (Puntos Satélites de Información), atención en el Punto IDU, donde comenta que se tienen registradas 29 atenciones ciudadanas, de las cuales una (1) se encuentra abierta la cual corresponde a una solicitud de visita para levantamiento de acta de vecindad en el conjunto Torres de Andalucía; así mismo comenta que se llevó a cabo la capacitación mensual a los trabajadores del proyecto y que el lema tratado fue Sentido de Pertenencia. Finalmente indica que se hará la distribución del plegable del PMT correspondiente al cierre de la Calle 153 entre carrera 15 y carrera 16, a los residentes de la calle 153 entre la Av. 9 y Cr 15, Cr 16C entre Cl 153 y Cl 154, Cl 154 entre Cr 16C Y Cr 15, Cr 15 entre Cl 154 y Cl 159 y Cl 159 ontre Cr 15 y Av. 19; igualmente se hara la distribución en los Conjuntos de costado norte y costado sur areferentes a la obra, y a las Veedurias y Alciadia Local.

Componente de Arqueología: Para el mes de septiembre se continuaron las labores de prospección en el Tramo 2 – Costado Sur (Carrera 9 a Carrera 15) el total de pozos de sondeo realizados fueron 24, pozos negativos 24, resultados finales de prospección: 324 pozos de sondeo negativos 19 pozos descartados por dificultad en el terreno. Avance Total de la Prospección: 100% de 343 pozos. Se inició el proceso de descapote en el costado sur. Se realiza acompañamiento y seguimiento en cada actividad y se continúa con el proceso de pilotaje y el acompañamiento espectivo.

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

CÓDIGO FO-SC-14

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESO

VERSIÓN 2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- 1. ¿Cómo se soluciona el tema de las losas fracturadas del canal? R/ lng. Oscar Moreno (Empresa de Acueducto de Bogotá), este es un proceso aparte, se tienen que hacer verificaciones y este tema le corresponde a otro departamento de la Empresa de Acueducto
- 2. ¿Para cuándo podrán tener el cronograma de obra? R/ Director de Interventoría Ing.Miller Díaz Bojaca, informa que inicialmente se tenían previstos dos frentes de obra pero para equilibrar los liempos de atrasos se habilito un tercer frente, por lo tanto se asume que en una semana se puede tener el cronograma final,
- 3. Respecto a la carrera 16 C, utilizada como desvió, es importante contar con un plan para evitar que el número de accidentes de tránsito en este sector aumente. R/ Representante de la Secretaria de Movilidad Christian Uricuechea, indica que se hará la verificación y se buscara un plan, como jornadas informativas y personal de movilidad realizando socialización.
- 4. La comunidad pide buscar una solución para los parqueos contantes en la Calle 154 con Av.19, manifestando que si no se busca solución para esto va ser un problema la movilidad en este punto. R/ Representante de la Secretaria de Movilidad Christian Uricuechea, Indica que se dispondrá de personal de la Secretaria Distrital de Movilidad para controlar este tema. Tambiér informa que se gestionara todo lo que se refiere a los tiempos en los semáforos para evitar el caos por los cierres.
- 5. La comunidad manifiesta que los residentes del costado norte son los más afectados por el cierre de la Cr. 15 con Cl. 153 por lo tanto sugieren que no solo se socialice a los conjuntos areferentes al canal sino a todos los demás. R/ Residente Social de Obra Nidia Ramírez (Contratista), responde que se hará entrega de información a los administradores de los conjuntos de la Cl. 155 y Cl. 152 entre Cr. 15 y Av. 9.
- 6. La comunidad nuevamente pide que se instale un PSI (Punto Satélite de Información) en el Centro Comercial Villas del Mediterráneo. R/ Residente Social de Obra (Contratista), informa que se hizo la gestión en el centro comercial pero que nunca se pudo hacer contacto con las administradora y que para la instalación de los PSI es con previa autorización de la persona encargada uno de los asistentes de la comunidad manifiesta que puede contactarse con la administradora del Centro Comercial Villas del Mediterráneo y hacer la gestión para que se contacter con el
- 7. ¿ Qué gestión se ha realizado para el paso del ferrocarril por la Av. 9? R/ Residente Técnico Ing. Álvaro Palmezano (Contratista), informa que se han hecho acercamientos con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para manejar el tema ya que ellos son los encargados; el Director de Interventoría Ing. Miller Díaz Bojaca ratifica esta información y agrega que se lievó a cabo una reunión, y que se está a la espera de una respuesta, además aclara que este proceso será lo último que se realice, en cuanto a actividades de obra se refiere.
- 8. ¿Cómo va el proceso de movilidad relacionado con Homcenter? R/Representante de la Secretaria de Movilidad Christian Uricuechea, responde que se evalúa la instalación de una camara de foto multa, la Secretaria Distrital de Movilidad hará la solicitud al Ministerio de Transporte para su aprobación, adicional informa que el Contratista ya paso la propuesta para el cierre de la Calle 153 y que se encuentra en estudio, toda vez que Homecenter debe realizar adecuaciones internas para la movilidad de los vehículos

El señor Bernardo Sánchez miembro del Comité IDU y representante de la Veeduría de la Avenida La Sirena y en nombre de la comunidad toma la palabra para hacer un reconocimiento al Contratista, Interventoria, el IDU y demas Entidades que intervienen en el desarrollo de la obra por el avance en las actividades de obra, y reitera su apoyo para el mejoramiento continuo en los

Es importante mencionar que por solicitud de la comunidad se cambia el orden del día al presentar cada componente, y pide que se inicie con el componente técnico, con previa aprobación de los asitentes se desarrolla el comité como se sugiere.

Se da por terminado el Comité IDU, a las 4:40 pm

					COM	PROMISOS	ADQUIRIDOS .		
•	, (COMPROMI	so		RESPONSAE	BLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
		N.A			N.A		N.A		
						FIRM	AS		
		NOMBRE		*	ENTIDAD/CAF	RGO	/ FIRMA		
		Victor Alarco	5n		IDU - Profesional Apo	oyo Social	July 1		
	М	iller Diaz Boj	ąca		Director Interver	ntoría	1 Cionaria		
	, Lu	ız Marina To	rres		Especialista Social In	terventoría	far M. Fores		
:	Álvaro J	osé Palmeza	ano López		Residente Técnico C	ontratista			
	Nic	lia Ramírez I	Bulla		Residente Social Contratista		utratista Novice Solo		
	ELA	BORÓ		R	ESPONSABLE		APROBÓ		
NOMBRE	Nic	ia Ramirez I	Bulla	Nic	lia Ramírez Bulla		Luz Marina Torres		
CARGO	Resid	lente Social o	de Obra	Resid	ente Social de Obra		Especialista Social de Interventoria		
FIRMA									
ANEXOS:	SI	Х	NO		NEXO: Planilla de Asisto on Power Point - Registro		CANTIDAD: 3		

T
Ø
崇
'n
α,

			HORMAN A NICHESTERIAL AND A MANAGEMENT A	VI CIVIL	FORMATO							· liminal	_
Ц	្ត	cópigo			PROCESO PROCESO	OBLAC DELAC	ONES	Y/O ORGA	NIZACIONES				
	입	FO-SC-228	. GE	GESTION SOCIAL	1>	JON CIL	JDADAI	AN			NO	DE DOGOTA D.C.	
			-						1		7.0	Josarrollo Urbano	
	FECHA	28/09/2018	2018 TEMA COMITÉIDU N° 06	90									-
	LUGAR		PUNTO IDU - CALLE 153 Nº 17-28		BARRIO	VILLAS	AS DEL	DEL MEDITERRANEO	SANEO UPZ 13	LOCALIDAD	IDAD	NEIL	and the same of th
	8 -	DOCUMENTO				9	0					N TO	
	. (<u>.</u>	οα – ω οι α ⊃ ο. ι							
2	Ω – ω	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U E ORGANIZACIÓN O	2 - 40 - 6 - 40 - 6 - 40 - 6	4 4 4 0 - 0 . H _ Q	TELEFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
<u> </u>	1		C			2 O			,				wangayang.
-	<u>J</u>	3968644	MªC. Moncalaino	S	Coy. Almeria.		6.С	3000	C(150 #13 B-	Merting	mamonalearo	2)	
7	W	1906174	Formando Taricha M		Vessama.		32	3(3391	20 Meiszt qui	-traits	betwosen		_
<u>ო</u>	8	7364074	Lugal Mais	がな	Canjuite (amino)		775	5 657018	16-15-4-40-81	M. D. Jones	10	181	nene-years market
4	g/ 204	79101239	Luis 4/6 do CHaves	63	Villas M214		20	1	146	Well Wall	i	TO STATE OF THE ST	
22	119	7945198	fors FERMAND WE !	10	正站正		"M"	+-	14 BG 153-8	17140	150 (2011 For Property	Market	$-\Delta L$
ω		520.74	CC19 48.023 ODIAN TO PAITE	157	84 CO 2 ES		1 5	315347	CR164 112A	c Esarbi	1,	1 1 1 1 X	
^]	Ü	(45062)	Javier Morens	58	E4AB-21		Blo	30200	110 N 9-30	(las	01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/0		~~~
∞		7 4 12 BZ	19411824 Oscar 9 Moreus	24	(FA48-2)		100	1033244	3103324452 CUII + 110-90	Jogue Sogue	Honorens of sweller Lan	5.4 Chair	
σ	,	5182896>	Sough	,	Con Alivando		~	247/67	PS KAFIET RY	1 88		3 6	0
9		MIGNAN	aber Zora	40	Mesa Cedio		12	XX 87243 75		183-51	1 9	Selection of the select	2 6
=		Ĭ	Chastian Valuatua	33	SPC		(2, 20)	83.28 80.58 6.00	15	osador	00500000000000000000000000000000000000		
12		430100d	Mests Janado	3			30	0	79-4917 N	Mera.			
13		Prised Description	Kero / Blaceno Loca	6	Contrated		ā	5	1 2	X	Cococco acto 1500		<u> </u>
4		1000	ONDA ACCIONA	33	WICKETTEAM		₩.	DZLSZO	510254546 66965 \$ 61 A-50	13 VACA3	Record States	N 3	
15 Sex	Z Z	15 13/22465	S YEAR A/43202	7	J 50-02/		X	999 tc/x			SANGE CONTRACTOR	A March	
វៃចំចំ	ientación upo Étnico	Sexual: Hm: Hor	Ozionimi mojet / n. nonibu e Grientación Sexual: Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual Grupo Étnico. Ni Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indigenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom	nsexual/ I: P: Palenqu	Intersexual eros(as)/G: Rrom		, t						
ii	o Discapa	icidad. F: Fisica ,	i ipo Discapacidad. F. Física / V. Visual / A. Auditiva / C. Cognitiva / MU: Múltiple / N. Ninguna	ile./ N: Nin	guna	7	,			• *			

(8). B

Formato: FO-SC-228 Versión: 1

~	
- 0	
- 2	
٠.5	
٠,	
٠,٣	
- 2	

	***************************************	FORMATO DE	CINETCION	FORMATO	TO					
	CÓDIGO		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	DECEMBER OF ASSISTENCIA A REUNIONES CON PUBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	N POBLACI	ONES Y/O C	RGANIZACIONES			1
	FO-SC-228		GESTIÓN SOCIAL		Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DADANA			VERSIÓN	At Catalok taxran <u>at generary b.c.</u> bester Dasarrollo Urbano
	4110H						1			
		28/09/2018 TEMA COMITÉIDU N° 06	J N° 06		,					
Ĭ.	LUGAR	PUNTO IDU - CALLE 153 N° 17-28	17-28	BARRIO	,)	VILLAS DEL MEDITERRANEO	UPZ	13 LOCALIDAD		USAQUEN
	DOCUMENTO				H	0				
		1	-		w ⊃ n	– თ თ	,			ı
No C.C.	.c .i NÚMERO .E	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	····	TELÉFONO TELÉFONO FIJO O CELULAR	NO DIRECCIÓN R	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	i i				- u a	۵۴۵			· ·	
-	5191402)	> Juz Normatonos Al		Jakwenbah			Calle 176 A 7-86		1 to mes may wante	My M Lore
2	11304968	8 Miller Diez Bojano	. 9	Interventoria			6-8844971 30-2		miller dies Ormitteen Con	The state of the s
ო .	19301534	BERMAN CRUZ		COMSUNTO TORISE US SAN	-	35.33	1		Corressancarios C	Market Bridge
4	2 SZSCAPU	a Nida Zamizz B		Contration	×	702809	3C-FLX82178	200	SC Chorace	
c P		1								
ω	,							,		
0		-		•		-				
no c							·			
თ									1	
10										
7	8				•					
12										
13										
4										
Sexo. Orien Grupo	Sexo. M: Mujer / H: Hombre Orientación Sexual. Hm: Hom Grupo Étnico. N: Nineuno / R	Sexo. M: Mujer / H: Hombre Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexúal / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual Grupo Étnico. N: Nineuno / R: Baizales / Δ: Afrodescendiantes / I: Indianae / Pinials	: Transexual/	I: Intersexual						
Tipo I	Discapacidad. F. Físic	Tipo Discapacidad. F. Fisica / V. Visual / A. Auditiva / C. Cognitiva / Multiple / N. Ninguna	ids / F. Palend Aúltiple./ N: N	queros(as)/ u : krom Inguna				.*		



CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BARBARA (AK 19), ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.





CONTRATO IDU 1550-2017

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMITÉ IDU Nº 6





BIENVENIDOS SEXTA REUNIÓN COMITÉ IDU CONTRATO IDU -1550 DE



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

ORDEN DEL DÍA

- 1. PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO IDU INTERVENTORIA CONTRATISTA
- 2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- 3. COMPONENTE ARQUEOLOGÍA
- 4. COMPONENTE SOCIAL
- 5. COMPONENTE AMBIENTAL SST
- 6. COMPONENTE FORESTAL
- 7. COMPONENTE TÉCNICO
- 8. ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN



idu 🖭 🕬

PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU CONTRATANTE FIRMA CONSULTECNICOS S.A.S. ANTERVENIORA CONSULTECNICOS DE SANTA OBRA CONSORCIO CEDROS DE SANTA DE CONSORCIO CETROS DE SANTA BÁRBARA



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA

Para el mes de septiembre se continuaron las labores de prospección en el Tramo 2 – Costado Sur (Carrera 9 a Carrera 15)


Total pozos de sondeo realizados: 24

Pozos negativos: 24



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA



Resultados finales Prospección: 324 pozos de sondeo negativos

19 pozos descartados por dificultad en el terreno

Avance Total de la Prospección: 100% de 343 pozos



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA



Se inició el proceso de descapote en el costado sur. Se realiza acompañamiento y seguimiento arqueológico en procura de evidencias arqueológicas

Continúa proceso de pilotaje y el acompañamiento respectivo



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE SOCIAL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.



- Volante contratación mano de obra no calificada.
- Volante PMT -- Cierre Costado Norte
- Volante Comité de Participación IDU.
- Actualización de Puntos
 Satélites de Información.



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE SOCIAL PROGRAMA DE PARTICIAPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA



ATENCIONES AL CIUDADANO
ATENCIONES
PECHNION
ABJERTA CERRADA
39 1 28

PUNTO IDU

Dirección: Calle 153 № 17-28

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8 am a 2 pm

Números de Contacto: 702-88-07 / 311-638-86-97

Correo Flectrónico: <u>socialeonsorciocedros@ornal.com</u>

Responsable: T.S Nidia Ramírez Bulia

th 🗵 🖽

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE SOCIAL





COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN























COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO



Se continúa realizando procesos de pilotaje para protección del canal, costado norte



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO



Se inicia proceso de descapote, con sus respectivos retiros hacia sitios autorizados, en el costado sur, sobre la calle 153 entre carreras 15 y 9



Hu O es

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO

Se inicia proceso de herraje para acero de canasta de pilotes tipo kelly



150 E 15

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO



Se realiza procesos de posicionamiento topográfico de prehuecos, para procesos constructivos de pilotes tipo Kelly para puente peatonal carrera 14

idu 🗹 😝

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO

Se inician procesos constructivos de viga cabezal, comenzando con las excavaciones, para descabece de pilotes,



No E per

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO



Se realizó cerramiento, perimetral exterior e interior a lo largo del costado sur sobre la calle 153 entre carreras 15 y carrera 9 incluyendo ronda de canal el cedro

idu 🗵 🖂

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO

Se continúa con los procesos de mediciones topográficas para procesos constructivos generales



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

COMPONENTE TÉCNICO



Se realizó visita CODENSA para traslados y/o retiros definitivos de postes de concreto de alumbrado público que interfieren con la obra

1810 12 14

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN IDU

ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SECOP

https://www.contrabs.cover/consultar/data/lefrecess do humConstanda=17-15-7136343

https://community.secon.com/chile/Tendorine/OpportunityOets/Andra Inotice/UD=CO1, NTC 22650381sFromPublicAreseTe ex-SixMods/strueRasPoupMey-strue

th to

INQUITUDES DE LA COMUNIDAD

Gracias por su atención.

idu 🐸 🥹