

2551001-S-2020-341091

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2020

Doctora

**LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ**

Acalde Local de Bosa

Dirección: Carrera 80 i No. 61- 05 sur

Bosa

**Asunto:** Informe de Gestión del Convenio 9-07-30100-1020-2017

Cordial Saludo Doctora González.

En el marco del convenio interadministrativo No. 9-07-30100-1020-2017 cuyo objeto es. " La EAAB y el Fondo se comprometen a aunar esfuerzos, recursos humanos, técnicos,, físicos, administrativos, jurídicos y financieros para la rehabilitación, mitigación y prevención de los cuerpos de agua, así como la restauración, preservación, control, rehabilitación ecológica y paisajística en las zonas de ronda y/o los cuerpos de agua de la localidad de Bosa de acuerdo al plan de Desarrollo Local de Bosa correspondientes al periodo 2017-2020", se informa a la fecha de los tres (3) proyectos que hacen parte Convenio, el manejo de los recursos y el estado de los mismos:

### **HUMEDAL TIBANICA**

Con el contrato No. 1-02-24300-0971-2019 cuyo objeto es: "CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL DISEÑO COMO SOLUCIÓN AL DÉFICIT HÍDRICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DEL HUMEDAL TIBANICA ", por valor de 305.387.804, a la fecha se han ejecutado \$152.918.902 con un avance físico es del 72%, financiero del 50% y de tiempo del 90%. La fecha de inicio fue el 16-10-2019 y fecha final actual: 12-12-2020, Supervisor EAAB: Ing. Jaime Moncada.

Debido a consideraciones recientes del consultor, solicita la prórroga de 60 días con el fin de mejorar el recurso hídrico para sostenibilidad del sistema del humedal.

### **CANAL TINTAL III**

Con el contrato No. 1-02-25500-1479-2018 cuyo objeto es: "DISEÑO DETALLADO DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL TINTAL III", por valor de \$777.431.019, de los cuales \$549.127.985 son fuente BOSA y \$ 228.303.034 son fuente EAAB, a la fecha se han ejecutado \$536,982,644 con fuente BOSA, el avance físico es del 100%, financiero del 86% y tiempo del 100%, fecha de inicio: 07-03-2019, fecha del acta de terminación: 07-10-2020, el supervisor de la EAAB-ESP es el Ing. Héctor Espinosa.

Está en proceso de generar el acta de entrega y recibo final y de la liquidación del contrato.

Nota: Los recursos de las obras para la rehabilitación del canal Tintal III, se harán con recursos de la Empresa y la consecución se realizará luego de surtido el acta de liquidación.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-03



## JARILLONES DEL TUNJUELO

Para la intervención de las obras en los jarillones del río Tunjuelo se realizó los permisos de ocupación POC a través de la Secretaría de Ambiente SDA y de CAR, ya en un principio la SDA determinó que 2 de los puntos a intervenir correspondían a la jurisdicción de la CAR, trámite que ya se realizó y se está en el proceso nuevamente ante la SDA para el permiso de ocupación.

Lo que respecta al presupuesto para la intervención dio un valor de \$1.334.593.312 ya fue aprobado por la Dirección de Compras y Contratación, se espera para el primer semestre de 2021, salga a licitación y la adjudicación de las obras.

Atentamente,



**DIEGO MARIO LÓPEZ GÓMEZ**

Profesional Esp. Red Troncal Alcantarillado  
Supervisor del Convenio 9-07-30100-1020-2017  
Celular: 3118055616  
Correo: dlopezg@acueducto.com.co

CAU: A Convenio 9-07-10200-0985-2013  
Elaboró: Diego M López. - Profesional Esp. DRTA



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-03

