

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) OCCIDENTE DE KENNEDY

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN x OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: 12

FECHA: Octubre 29 de 2021

LUGAR: Torre Kennedy (Obra)

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

HORA FINAL: 9:47 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión de veedores con los representantes de la SDS, La Subred Sur Occidente, el interventor y constructor de la obra torre de urgencias de la USS de Kennedy.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Recorrido por la obra

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
		100%

DESARROLLO

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** Se da la bienvenida a los asistentes a la reunión y se informa que el motivo de la misma es dar a conocer los avances de la obra del último mes.

Asistentes a la reunión los veedores Sr. Eligio Plazas, Sra. Margarita Arévalo Gutiérrez, Sra. Rosalba Peña y Sr. Miguel Murcia, además de los representantes de la Subred Sur Occidente, el Consorcio Kennedy, la Interventoría y la SDS. (anexo listado de asistencia)

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** La Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Mónica Aguirre, quien informa que el acta correspondiente al mes de septiembre/2021 se envió vía correo electrónico y no se recibieron observaciones por lo que pregunta si se puede aprobar, se informa que si se hicieron algunos ajustes de forma sin embargo no se han enviado por lo tanto la aprobación del acta se realizaría en

DESARROLLO

la reunión correspondiente al mes de Noviembre/2021. La Sra. Margarita Arévalo solicita se le haga llegar al grupo veedor los ajustes al acta para su revisión.

3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:

Interviene el Director de la Interventoría Roberto Silva quien informa que en este momento van el 37.03% de ejecución del 33.71% programado, es decir con una diferencia favorable del 3.33% y que el objetivo es terminar la obra el 25 de Noviembre del 2022.

Se le recuerda a los veedores que se han realizado dos adiciones al contrato una en el mes de diciembre del 2020 y otra en el mes de Junio del 2021.

HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA

PORCENTAJES ACUMULADOS										
2020	2021									
DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
39,34%	28,60%	33,33%	40,50%	47,19%	52,62%	26,41%	27,99%	28,63%	35,61%	37,03%


↓
↓

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 2

Se presenta la línea del tiempo de la obra, informando que está programado para el mes de Noviembre/2021 la compra de equipos biomédicos

LÍNEA DE TIEMPO HITOS ALCANCE 3



4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES: Manifiestan que es placentero ver los avances de la obra no obstante lo anterior tienen las siguientes inquietudes:

DESARROLLO

- ¿Cómo va el proceso de adquisición de equipos por parte de la Constructora?

Respuesta: El ingeniero Varela y la Arquitecta Graciela informan que ya llegaron los ascensores y que inicia la etapa de alistamiento y logística correspondiente a la instalación. En lo que respecta a los equipos biomédicos (lámparas cirúrgicas paneles de gases medicinales y columnas), el consorcio ya está enviando las invitaciones a ofertar, con las respectivas condiciones técnicas, a las empresas que participaran. Se están desarrollando modelos de preinstalaciones ya que son equipos que deben ir anclados a la estructura y se debe garantizar su comportamiento antisísmico, ya en la obra se cuenta con estos modelos físicos de cómo serían los posibles anclajes que en este momento están siendo evaluados por un diseñador de elementos no estructurales que contrato el consorcio.

Se espera cerrar la negociación de los equipos en el mes de diciembre/2021 e iniciar con el proceso de fabricación e importación y en este mismo mes, así de acuerdo con la empresa a la que se le adjudique recibir la retroalimentación de los requerimientos para la instalación. Se espera que los equipos lleguen en el segundo trimestre del 2022.

- ¿Cómo va la gestión de compra de los equipos para la dotación de la Torre, por parte de la Subred? El grupo veedor ha manifestado en varias ocasiones que la misma debe ir paralela a la construcción, se lo ha solicitado al Secretario Distrital de Salud y a la Gerente de la Subred, basados en la política pública de participación, el grupo veedor puede intervenir para la toma de decisiones y concertar lo mejor para la institución y los usuarios y por ende no van a permitir que compren equipos por subasta inversa como se hace con la EGAT.

Respuesta: La profesional Claudia Grimaldo informa que el proyecto ya quedo radicado en la SDS por parte de la Subred Sur Occidente. El profesional de la SDS Ramiro Ortiz sugiere se requiera nuevamente la respuesta del Secretario de Salud frente a la compra de equipos a través del EAGAT, porque no es una decisión que puedan tomar los niveles medios.

- En reunión de Junta Directiva de la Subred se estableció el compromiso de discutir este tema con los jurídicos de la Subred y los jurídicos de la Secretaria de Salud y a la fecha no se ha dado cumplimiento.
- Los veedores desean saber ¿por qué se está realizando otro convenio?

Respuesta: Es la decisión que tomaron las Directivas de no adicionar el actual convenio, porque revisado desde la parte jurídica era un riesgo, por lo que se tienen programado que antes del 13 de noviembre/2021 ya esté firmado el nuevo convenio y se entregue el recurso a la Subred Sur Occidente para que sea quien tome la decisión de la contratación.

- Sra. Margarita no entiende por qué no se adiciona el contrato de llave en mano si el objeto del contrato es claro y por ende se pueden hacer las adiciones necesarias para terminar la obra en beneficio de la comunidad.

Respuesta: Paola Roa Asesora de la Subred, quien ejercer la supervisión, emitió concepto porque se hizo todo el análisis jurídico y se estudió la posibilidad de poder adicionar el convenio para no generar otro contrato, pero dentro del proceso de selección que se adelantó el riesgo está en la idoneidad del contratista constructor, toda vez en el proceso no se hizo evaluación para la adquisición de equipos biomédicos.

Sra. Margarita aclara que los veedores no está sugirieron que adicionen el contrato está hablando del convenio con la Subred no con el contratista. Están sugiriendo que adicionen al contrato de llave en mano, que la Subred contrate en paralelo con la actual construcción, los equipos biomédicos que se necesitan, para que la instalación vaya a la par que la construcción, con el fin de que el día de la entrega de la obra se pueda iniciar la prestación de los servicios, es decir la puesta en marcha y se eviten los sobrecostos

DESARROLLO

económicos y sociales de entregar una obra que no esté dotada y después se tengan que hacer adecuaciones para poder instalar los equipos.

- Por último el grupo veedor solicita que en la próxima reunión asista el Dr. Juan Carlos Bolívar Subsecretario de Salud.

5. Recorrido por la obra:

La Arquitecta Graciela Prieto guía el recorrido por la obra presentando los avances de la misma, los veedores se muestran muy satisfechos con los avances y porque pueden constatar que los ascensores ya se encuentran dentro de la obra, llegando con anterioridad a la fecha programada.


FECHA: 29 Octubre 2021



TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enviar acta del mes de Septiembre con los ajustes correspondientes.	Constructora QUIRON Oficina de participación	Noviembre 2021
Enviar acta del mes de Octubre para su revisión	Referentes de Participación	Noviembre/2021
Coordinar reunión con los jurídicos de la SDS y de la Subred para abordar el tema de la compra de equipos	Representantes de la SDS y de la Subred Sur Occidente	Noviembre/2021

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia



	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES	Versión: 2	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 18-04-2018	
		Código: 02-01-FO-0002	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred _____ Reunión de Unidad Prestadora de Servicios X Reunión de Sede de una Unidad _____



Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) OCIDENTE DE KENNEDY





Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: OCTUBRE 29 DE 2021 (DD-MM-AAAA)	LUGAR: OBRA TORRES DE URGENCIAS	HORA INICIO: 8:00 AM
RESPONSABLE: OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 9:47 AM
TEMA DE LA REUNION: REUNION CON EL GRUPO VEEDOR DE LA OBRA TORRE DE URGENCIAS USS OCCIDENTE DE KENNEDY		

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	115377415	Rosalba Parra	Kennedy	Asociación	veedora	Rosalba Parra
2	19150082	Diego Rey Pizarro	Subred	Asociación	veedora	Diego Rey Pizarro
3	02351344	Pardo Roca	Subred	DESARROLLO INSTITUCIONAL	supervis	Pardo Roca
4	46070546	Andrés Salazar	Subred	Desarrollo institucional	Coordinador	Andrés Salazar
5	13.41.227	Rubén Páez Silva G.	Comunidad Kennedy	2018. Int.	Director Int.	Rubén Páez Silva G.
6	37849575	Liliana Higuera	Comunidad Kennedy	Intervención	HSCO	Liliana Higuera
7	5293030	Estrella Arango	Comunidad Kennedy	Intervención	Aux. de Int.	Estrella Arango
8	79138246	Bruno Aguirre	CONSEJO DE FAMILIAS 2018	INTERV.	DES. INTERV.	Bruno Aguirre
9	10391549	Nicolás Cárdenas	Intervención	Intervención	Aux. de int.	Nicolás Cárdenas
10	105769512	Camila Seguí (Cárdenas)	CONSEJO KENNEDY 2018	Intervención	Aux. de int.	Camila Seguí
11	79360587	Francisco Bernabé	TECNICA Intervención	Intervención	Residente	Francisco Bernabé
12	5248584	Christina Grimaldo	PROF. ESPECIAL. 31550	Proyectos Desarrollo institucional	Apoyo técnico	Christina Grimaldo

74500535 Reunión Ortiza Prof. Especial. S.D.S. Prof. Esp. Página 1 de 2

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	Versión: 2	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 18-04-2018	
		Código: 02-01-FO-0002	

Nº	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	80910797	Camilo José Tamayo Bernal	Secretaría Distrital Salud	Control Social Suroccidente	Profesional Universit.	
14	51613585	Margarita Anib	Hospital Kennedy	Asamblea	Vendimia	
15	19174539	Miguel Murcia			Unión	
16	52412291	Mónica Aguilar	Kennedy	P. Brunit	Lider PE	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						