

Bogotá, D.C.

642

Señora

MARIA ANGELICA TOVARE-mail: mtovar@contraloria.gov.co

Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A REQUIRIMIENTO “CONTRATO DE OBRA 137 DE 2019”**REFERENCIA: RADICADO DE ENTRADA FDLM No. 20226410039912.**

Fraternal saludo Señora Tovar,

En atención al requerimiento “*Contrato De Obra 137 De 2019*”, hecho por usted en la pasada Audiencia pública de rendición de cuentas de la alcaldía Local de Mártires, realizada el 14 de mayo del presente año, se dará respuesta a sus inquietudes:

1. “*Cual es a la propuesta para la comunidad para la culminación de los frentes obras del contrato?*”.

Respuesta: La culminación de las obras contempla un plazo de cuatro meses, posterior a su reinicio el día 17 de mayo del presente año, eso es aproximadamente para el 16 de septiembre.

2. “*Cuando se inician las obras?*”:

Respuesta: La obra se dio inicio el pasado 17 de mayo del presente año, tal como se evidencia en SECOP II con ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1245314 y enlace <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

3. “*Adjuntar el plan de presupuesto por el contratista CON&CON y la interventoría*”:

Respuesta: Se anexan los documentos del cronograma entregados por el contratista de la obra y aprobado por la interventoría



Este despacho es de su atención a cualquier gestión que ustedes necesiten y que esté a nuestro alcance.

Cordialmente,

**JUAN RACIMIF CABARCAS RAHMAN.**

Alcalde Local de Los Mártires.

alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Luz Mery Munza y Jaime H Villalba Vargas – área Infraestructura FDLM 
Revisó y Aprobó: Hans Van Stralpen – Profesional Especializado, área planeación FDLM 
Anexos. documentos del cronograma con soporte (17) Folios



MIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-136

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022

Señores
MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Calle 23F N° 85A – 31
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.**

Asunto: **Alcance Oficio C&C-CO137-2019-133; Solicitud de Reinicio del contrato.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, da alcance al oficio C&C-CO137-2019-133; Solicitud de Reinicio del contrato; Para la validación de la prórroga N°3 se hace entrega de la siguiente documentación actualizada: Recurso de Mano de obra, Reorganización y Priorización de las actividades, Recurso de maquinaria, programación de obra y el flujo de caja según las actividades correspondientes para la culminación de los frentes con el objeto contractual y el cual incluye el plazo requerido, correspondiente a ciento veintiún (121) DIAS CALENDARIO.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

Archivo C.C// Archivo Consultoría y Construcción S.A.S.

Archivo C.C// Interventoría MIRS LATINOAMERICA S.A.S- Representante Legal-Nick Randy Almeida Gamarra

Archivo C.C// ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES- alcalde local de Mártires - Juan Rachif Cabarcas Rahman

IRS **L A T I N O A M E R I C A**

MIRS-MAR-162-2019

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022

Señores:

**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Av. Calle 19 #28-80 Centro Comercial Calima Piso 7
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 141-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA - SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI-141-2019.

Cordial saludo:

Mediante oficio **MIRS-MAR-161-2019**, la presente Interventoría da alcance a la solicitud de reinicio N°4 del Contrato de obra CO-137-2019 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. CON&CON, y por medio del presente da alcance a la solicitud de reinicio del contrato de interventoría de la referencia.

Se reitera que la presente interventoría esta completamente atenta al cumplimiento del cronograma de obra pactado, y que se dará estricto seguimiento y control al mismo, ya que cualquier tipo de atraso podrá dar inicio a un proceso sancionatorio,

Cordialmente,



**NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L. MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S**

Anexos: Folios: ().
CD : ()
Proyecto: DAFIC

Dir : Calle 23 f # 85 A 31. Telefax: 8039343. Cel. 3014313648. Email:contrato141@gmail.com

Página 1 de 1

OC 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes.																		
----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESQUERAS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022				PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2023				PERIODO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2023				PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2023					
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 3- DEMARCAACION -MOBILIARIO	1 oficial 2 ayudantes.																		

TAPICERIAS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022				PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2023				PERIODO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2023				PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2023					
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- INSTALACION DE PREFABRICADOS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 3- INSTALACION DE MEZCLA DE ASFALTO	2 cuadrillas de 1 oficial 2 ayudantes.																		
OC 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes.																		
OC 3- DEMARCAACION -MOBILIARIO	1 oficial 2 ayudantes.																		

COLEGIOS		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022				PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2023				PERIODO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2023				PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2023					
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- RELLENOS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 3- INSTALACION DE MR-41	1 oficial 2 ayudantes.																		

ADICION 1HOJALDRES		PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022				PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2023				PERIODO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2023				PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2023					
ACTIVIDADES A EJECUTAR	CONFORMACION DE LA CUADRILLA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
OC 2- DEMOLICIONES	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- EXCAVACIONES MC	1 oficial 1 ayudante																		
OC 2- REDES HUMEDAS	1 oficial 1 ayudante																		
OC 3- INSTALACION CONCRETO	1 oficial 2 ayudantes.																		
OC 3- DEMARCAACION -MOBILIARIO	1 oficial 2 ayudantes.																		

ADICION 1-A	PERIODO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022	PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2023	PERIODO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2023	PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2023

REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
CONTRATO-CO-137	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
GRUPO 1	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TAPICERIAS - 14001506 -	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TAPICERIAS - 14001506 - CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
RELLENOS CALZADA ORIENTAL	8 días	jue 2/06/22	lun 13/06/22
EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	3 días	jue 2/06/22	lun 6/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	4 días	jue 2/06/22	mar 7/06/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	4 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22
PREFABRICADOS ORIENTAL	3 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22
INSTALACION SARDINEL	3 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22
ASFALTO CALZADA-ORIENTAL	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO-PRIMERA CAPA-PROTEGER BASE	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
RELLENOS CALZADA OCCIDENTAL	23 días	jue 2/06/22	vie 1/07/22
EVALUACION TECNICA ESTRUCTURA CONSTRUIDA	7 días	jue 2/06/22	vie 10/06/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	7 días	jue 2/06/22	vie 10/06/22
RELLENO EN TRITURADÓ DE 3/4"	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	vie 17/06/22	vie 24/06/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	vie 24/06/22	vie 1/07/22
PREFABRICADOS	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
INSTALACION SARDINEL	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
ASFALTO CALZADA-COMPLEMENTO Y TOTAL	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	4 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22
SUMIDEROS	10 días	jue 16/06/22	jue 30/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	10 días	jue 16/06/22	jue 30/06/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLÚYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TAPICERIAS - 14001506 - ANDEN	45 días	mar 17/05/22	mar 12/07/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO ORIENTE	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
DEMOLICION COSTADO ORIENTE	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	jue 9/06/22	mar 14/06/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO ORIENTE	4 días	jue 9/06/22	mar 14/06/22
RELLENO ANDEN	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
REDES ANDEN	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22
CONCRETO ANDEN	2 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	2 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22
REPLANTEO ANDEN OCCIDENTAL	1 día	vie 17/06/22	mar 21/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO OCCIDENTE	1 día	vie 17/06/22	mar 21/06/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 21/06/22	mar 28/06/22
DEMOLICION COSTADO OCCIDENTE	5 días	mar 21/06/22	mar 28/06/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO OCCIDENTE	4 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22

RELLENO ANDEN	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	vie 1/07/22	jue 7/07/22
REDES ANDEN	10 días	mié 29/06/22	mar 12/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	6 días	mié 29/06/22	jue 7/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mié 29/06/22	jue 7/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	6 días	mar 5/07/22	mar 12/07/22
CONCRETO ANDEN	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
COLEGIOS - 14001619 -MURO	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -CALZADA	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -ANDEN-SUR	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REVISION ESTRUCTURA CONSTRUIDA-ANDEN SUR	4 días	vie 3/06/22	mié 8/06/22
REVISION ESTRUCTURA PARA ANDEN COSTADO SUR	4 días	vie 3/06/22	mié 8/06/22
RELLENO ANDEN SUR	4 días	mié 8/06/22	lun 13/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	4 días	mié 8/06/22	lun 13/06/22
REDES ANDEN SUR	7 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22
CONCRETO ANDEN SUR	3 días	mar 14/06/22	jue 16/06/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 14/06/22	jue 16/06/22
REDES ANDEN NORTE	3 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	2 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	1 día	mar 21/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001616 -V.AZUL	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001616-CALZADA	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
COLEGIOS - 14001619 -ANDEN-SUR	28 días	mar 17/05/22	vie 17/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
REPLANTEO ANDEN	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22
EXCAVACION ANDEN	4 días	lun 6/06/22	jue 9/06/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO ORIENTE	4 días	lun 6/06/22	jue 9/06/22
RELLENO ANDEN	4 días	mar 7/06/22	vie 10/06/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	4 días	mar 7/06/22	vie 10/06/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	4 días	mar 7/06/22	vie 10/06/22
REDES ANDEN SUR	7 días	mar 7/06/22	mar 14/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	mar 7/06/22	mar 14/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 8/06/22	vie 10/06/22
CONCRETO ANDEN SUR	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22
REDES ANDEN NORTE	4 días	mar 14/06/22	vie 17/06/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	2 días	mar 14/06/22	mié 15/06/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 14/06/22	mié 15/06/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22
1B- 14001367	70 días	mar 17/05/22	jue 11/08/22
1B - 14001367-CALZADA	30 días	mar 17/05/22	mar 21/06/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22
SUMIDEROS	15 días	jue 2/06/22	mar 21/06/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	21 días	jue 2/06/22	jue 21/07/22
1B- 14001367 -ANDEN-SUR	70 días	mar 17/05/22	jue 11/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN-SUR Y NORTE	15 días	mar 17/05/22	jue 2/06/22

REPLANTEO ANDEN-SUR	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO SUR	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22
DEMOLICION ANDEN	7 días	mié 22/06/22	vie 1/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	7 días	mié 22/06/22	vie 1/07/22
EXCAVACION ANDEN	7 días	jue 23/06/22	mar 5/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	7 días	jue 23/06/22	mar 5/07/22
RELLENO ANDEN	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	7 días	mié 6/07/22	jue 14/07/22
REDES ANDEN	14 días	vie 24/06/22	jue 14/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	7 días	vie 24/06/22	mié 6/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	7 días	mar 28/06/22	jue 7/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mar 12/07/22	jue 14/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 14/07/22	lun 18/07/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 14/07/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN-NORTE	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL COSTADO NORTE	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	7 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	7 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22
EXCAVACION ANDEN	7 días	jue 21/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	7 días	jue 21/07/22	vie 29/07/22
RELLENO ANDEN	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	7 días	vie 29/07/22	vie 5/08/22
REDES ANDEN	13 días	vie 22/07/22	vie 5/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	6 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	4 días	sáb 6/08/22	jue 11/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	4 días	sáb 6/08/22	jue 11/08/22
GRUPO 2	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA 14001469	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA - 14001469 -CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 8/06/22	mié 29/06/22
REPLANTEO CALZADA	2 días	mié 29/06/22	jue 30/06/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22
EVALUACION TECNICA -ESTRUCTURA CONSTRUIDA	1 día	jue 30/06/22	jue 30/06/22
EXCAVACION CALZADA	4 días	jue 30/06/22	jue 7/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN-BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	jue 30/06/22	jue 7/07/22
RELLENO CALZADA	8 días	jue 7/07/22	vie 15/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) -BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	jue 7/07/22	mar 12/07/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)-BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	mar 12/07/22	vie 15/07/22
REDES CALZADA	19 días	vie 15/07/22	mar 9/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC.-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	vie 15/07/22	lun 18/07/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 22/07/22	mar 9/08/22
ASFALTO CALZADA	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA-BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO-BOCA CALLE-CRA 24A	4 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPERILES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
CONSOLATA-BAHIA - 14001469 -ANDEN	37 días	mié 29/06/22	vie 12/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	vie 22/07/22	vie 22/07/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO NORTE	1 día	vie 22/07/22	vie 22/07/22
DEMOLICION ANDEN NORTE	3 días	sáb 23/07/22	mié 27/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	3 días	sáb 23/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION ANDEN	3 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	3 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22
RELLENO ANDEN	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
REDES CALZADA	7 días	mar 26/07/22	mié 3/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	4 días	mié 27/07/22	lun 1/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO SUR	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	lun 8/08/22	mié 10/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	2 días	lun 8/08/22	mié 10/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	2 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
REDES ANDEN	3 días	lun 8/08/22	jue 11/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	lun 8/08/22	jue 11/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	1 día	mar 9/08/22	mié 10/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
CONSOLATA - 14001481	41 días	mié 29/06/22	vie 19/08/22
CONSOLATA 14001481 -CALZADA	38 días	mié 29/06/22	mar 16/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO CALZADA	2 días	lun 18/07/22	jue 21/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
EVALUACION TECNICA -ESTRUCTURA CONSTRUIDA	1 día	mar 19/07/22	jue 21/07/22
EXCAVACION CALZADA	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22
RELLENO CALZADA	4 días	vie 22/07/22	mié 27/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) -BOCA CALLE-CRA 24A	2 días	vie 22/07/22	lun 25/07/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)-BOCA CALLE-CRA 24A	2 días	lun 25/07/22	mié 27/07/22
REDES CALZADA	16 días	mié 27/07/22	mar 16/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP.-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	jue 28/07/22	mar 16/08/22
ASFALTO CALZADA	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO-BOCA CALLE-CRA 24A	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
CONSOLATA-14001481 ANDEN	41 días	mié 29/06/22	vie 19/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO NORTE	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION ANDEN NORTE	3 días	vie 29/07/22	mar 2/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO NORTE	3 días	vie 29/07/22	mar 2/08/22
EXCAVACION ANDEN	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO NORTE	3 días	sáb 30/07/22	mié 3/08/22
RELLENO ANDEN	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	3 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22
REDES CALZADA	7 días	lun 1/08/22	mar 9/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	4 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	4 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mar 9/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 9/08/22	vie 12/08/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
REPLANTEO GENERAL ANDEN COSTADO SUR	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO COSTADO SUR	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	mié 17/08/22	vie 19/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN COSTADO SUR	2 días	mié 17/08/22	vie 19/08/22
REDES ANDEN	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	1 día	mié 17/08/22	jue 18/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	jue 18/08/22	vie 19/08/22

PISO EN CONCRETO	1 día	jue 18/08/22	vie 19/08/22
TALLERES - 14000772	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000772-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLAS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000772-ANDEN	45 días	mié 29/06/22	mié 24/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	mié 27/07/22	mar 2/08/22
REDES ANDEN	10 días	vie 22/07/22	mié 3/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mar 2/08/22	vie 5/08/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	vie 5/08/22	vie 5/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	vie 5/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	sáb 13/08/22	sáb 20/08/22
REDES ANDEN	25 días	vie 22/07/22	lun 22/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	vie 19/08/22	lun 22/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 20/08/22	mié 24/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 20/08/22	mié 24/08/22
TALLERES - 14000741	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000741-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLAS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000741-ANDEN	37 días	mié 29/06/22	vie 12/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22

REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
REDES ANDEN	17 días	vie 22/07/22	jue 11/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	mié 10/08/22	vie 12/08/22
TALLERES - 14000718	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000718-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
SEÑALIZACION CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERES- 14000718-ANDEN	34 días	mié 29/06/22	mié 10/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	sáb 23/07/22	vie 29/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	vie 29/07/22	jue 4/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	vie 29/07/22	jue 4/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
REDES ANDEN	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	lun 8/08/22	lun 8/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 6/08/22	mié 10/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 6/08/22	mié 10/08/22
TALLERES - 14001678	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22

TALLERS- 14001678-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-CALZADA	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TALLERS- 14001678-ANDEN	40 días	mié 29/06/22	jue 18/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 29/06/22	lun 18/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO ORIENTAL	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO ORIENTAL	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22
RELLENO ANDEN	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
REDES ANDEN	6 días	vie 22/07/22	vie 29/07/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	5 días	vie 22/07/22	jue 28/07/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22
CONCRETO ANDEN	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
REPLANTEO GENERAL-COSTADO OCCIDENTAL	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22
DEMOLICION ANDEN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO-COSTADO OCCIDENTAL	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION ANDEN	5 días	vie 5/08/22	jue 11/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	5 días	vie 5/08/22	jue 11/08/22
RELLENO ANDEN	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
REDES ANDEN	7 días	sáb 6/08/22	mar 16/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	2 días	sáb 6/08/22	mar 9/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) G	3 días	sáb 13/08/22	jue 18/08/22
GRUPO 3	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
2B- 14001156-	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
2B- 14001156-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	sáb 30/07/22	jue 18/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
PESQUERAS- 14000126	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
PESQUERAS- 1400126-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	sáb 30/07/22	jue 18/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
PESQUERAS- 1400126-ANDEN	29 días	mar 12/07/22	mié 17/08/22

TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO ANDEN ORIENTAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
PREFABRICADOS	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
REDES ANDEN	4 días	mié 3/08/22	lun 8/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO ANDEN OCCIDENTAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
REDES ANDEN	4 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	jue 11/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
HOJALDRES - 14000178	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
HOJALDRES- 1400178-CALZADA	92 días	mar 17/05/22	mié 7/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	88 días	mar 17/05/22	vie 2/09/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	6 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
ESTOPEROLÉS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m	4 días	vie 2/09/22	mié 7/09/22
HOJALDRES- 1400178-ANDEN	29 días	mar 12/07/22	mié 17/08/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO NORTE	15 días	mar 12/07/22	vie 29/07/22
REPLANTEO ANDEN NORTE	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22
PREFABRICADOS	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	lun 1/08/22	mié 3/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
REDES ANDEN	4 días	mié 3/08/22	lun 8/08/22
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	mié 3/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	jue 4/08/22	vie 5/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22
REPLANTEO ANDEN SUR	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22
PREFABRICADOS	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
REVISION DEL SARDINEL CONSTRUIDO	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
DEMOLICION ANDEN	2 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO	2 días	jue 11/08/22	vie 12/08/22
EXCAVACION ANDEN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	sáb 13/08/22	mié 17/08/22
REDES ANDEN	4 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción.	3 días	jue 11/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	3 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E	2 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22
CONCRETO ANDEN	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
PISO EN CONCRETO	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22
GRUPO 4	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-A - 14001098	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-A- 14001098-CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 6/07/22	lun 25/07/22
REPLANTEO CALZADA	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION CALZADA	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION CALZADA	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
PREFABRICADOS	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
INSTALACION DE SARDINEL	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	11 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc.	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO B-200	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
REDES CALZADA	19 días	lun 1/08/22	mié 24/08/22
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref,	1 día	mié 3/08/22	jue 4/08/22
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet.,	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10"	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION DE SUMIDEROS	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 5/08/22	mié 24/08/22
ASFALTO CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	94 días	mar 17/05/22	vie 9/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ADICION 1-B - 14000233	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
ADICION 1-B- 14000233-CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
TRAMITE SOLICITUD PMT-ANDEN COSTADO ORIENTAL	15 días	mié 6/07/22	lun 25/07/22
REPLANTEO CALZADA	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 25/07/22	mar 26/07/22
DEMOLICION CALZADA	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
DEMOLICION SARDINEL EXISTENTE	4 días	mar 26/07/22	vie 29/07/22
EXCAVACION CALZADA	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22
PREFABRICADOS	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
INSTALACION DE SARDINEL	5 días	sáb 30/07/22	vie 5/08/22
RELLENO ANDEN	11 días	lun 1/08/22	vie 12/08/22
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc.	5 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO B-200	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22
RELLENO EN RECEBO COMUN	5 días	mar 2/08/22	lun 8/08/22

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO	5 días	sáb 6/08/22	vie 12/08/22
REDES CALZADA	19 días	lun 1/08/22	mié 24/08/22
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref,	1 día	mié 3/08/22	jue 4/08/22
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para	5 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet.,	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10"	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
DEMOLICION DE SUMIDEROS	5 días	mié 3/08/22	mar 9/08/22
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	15 días	vie 5/08/22	mié 24/08/22
ASFALTO CALZADA	100 días	mar 17/05/22	vie 16/09/22
IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	3 días	mié 24/08/22	sáb 27/08/22
DISEÑO-SEÑALIZACION	94 días	mar 17/05/22	vie 9/09/22
PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m	6 días	vie 9/09/22	vie 16/09/22
GRUPO 5	28 días	sáb 30/07/22	vie 2/09/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000434 -	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000434 -	7 días	sáb 30/07/22	lun 8/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14001447 -	7 días	lun 8/08/22	mié 17/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14001447 -	7 días	lun 8/08/22	mié 17/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000389 -	7 días	mié 17/08/22	jue 25/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000389 -	7 días	mié 17/08/22	jue 25/08/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000469 -	7 días	jue 25/08/22	vie 2/09/22
ACCION DE MOVILIDAD-14000469 -	7 días	jue 25/08/22	vie 2/09/22



ALCALDIA LOCAL DE
LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDIA LOCAL DE MÁRTIRES

1/6/22, 16:25

Sticker web

12 13

Asamblea Local de Mártires
R. No. 2022-641-003091-2

2022-06-01 16:19 - Folio: 1 Anexo: 0

Destino: Área de Gestión de Designación

Nombre: MARIA ANGELICA TOVAR



<https://cdl.gobiernobogota.gov.co/cdl/radi...> 1/1

NOMBRE	Ma. Angelica Tovar
DIRECCIÓN	Contratoría Local
CORREO ELECTRÓNICO	mtovar@contralobogota.gov.co
TÉFONO DE CONTACTO	
TEMA DE INTERÉS	Contrato de obra 137.2019

PREGUNTA / COMENTARIO	Frente Contrato 137-2019, ante el proceso administrativo que se va adelantando Cuál es la propuesta para la comunidad para la culminación de los frentes obras del contrato. Cuándo se inician las obras?
	Adjuntar el plan propuesto por el contratista con eCON y la interventoría

SE DA RESPUESTA EN AUDIENCIA? SI NO



MEMORIAL DE
LOS MÁRTIRES

BOGOTÁ

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ALCALDIA LOCAL DE MÁRTIRES

1/6/22, 16:25

Sticker web

12
13

Alcaldia Local de Martires

R No. 2022-641-003091-2

2022-06-01 16:18 - Folios: 1 Anexos: 0

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem D: MARIA ANGELICA TOVAR



<https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/radi...> 1/1

NOMBRE	Ma. Angelica Tovar
DIRECCIÓN	Contraloria Local
CORREO ELECTRÓNICO	mtovar@contraloriabogota.gov.co
TÉFONO DE CONTACTO	
TEMA DE INTERÉS	Contrato de obra 137.2019

PREGUNTA / COMENTARIO	Frente Contrato 137-2019, ante el proceso administrativo que se va adelantando Cuál es la propuesta para la comunidad para la culminación de los frentes obras del contrato. Cuando se inician las obras?
	Adjuntar el plan propuesto por el contratista CON@CON y la interventoria

SE DA RESPUESTA EN AUDIENCIA? SI NO