

ACTA

Versión:	2
Fecha de aprobación:	3-05-2018
Código:	02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN x OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: 10

FECHA: 25 de Noviembre de 2022

LUGAR: T. Urgencias USS Occidente de Kennedy

HORA INICIO: 8:00 am

RESPONSABLE: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

HORA FINAL: 10:00 am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Bienvenida a los asistentes
2.	Aprobación del acta anterior
3.	Presentación de los avances de la obra
4.	Intervención de los Veedores
5.	Proposiciones y Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se da inicio a esta sesión siendo las 8:00 am.

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES:** El Referente de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Daniel Aponte, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy.


Para este encuentro, se cuenta con la presencia de 3 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Eligio Rey y Miguel Murcia. Byron Aguirre, Cristian Rodríguez y Francisco Barrios de la Interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto. Flor A. Vargas y Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la Subred Suroccidente Gerente Dra. Martha Y. Ruiz, Diana Mendivelso Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, Arq. Yasser Kalil e Ing. Biomédica Julie P. Talero y de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el Ref. Daniel Sebastián Aponte.

Se excusa para esta reunión Roberto P. Silva por compromisos adquiridos previamente.

- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel Aponte, expone que se envió el acta correspondiente a la sesión de avances del mes de octubre para la respectiva revisión y aprobación. Los asistentes aprueban el acta.
- PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:**

Toma la palabra, Francisco Barrios de la Interventoría para presentar los avances presentados en el último mes. En donde, se evidencia una ejecución del 93,95 % sobre un 93,57% programado con una diferencia de 0,38%.

LÍNEA DE TIEMPO TOTAL DE LA OBRA:




* Porcentaje de avance correspondiente al Alcance total de las obras.

DESARROLLO

COMPARATIVO DE INVERSIÓN VS DESEMBOLSOS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

**COMPARATIVO DE
INVERSIÓN VS. DESEMBOLSOS**



PENDIENTE POR FACTURAR \$ 8.549.192.236

PENDIENTE POR FACTURAR \$ 732.890.946

Nota: Los pagos son autorizados de acuerdo al porcentaje de avance. El interventor cobra por avance estrictamente apegado a la modalidad de pago del constructor.

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (32)

No.	ACTIVIDAD
1	INFRAESTRUCTURA CAMARAS TELEUCI - FASE I
2	EQUIPOS CAMARAS TELEUCI - FASE 2
3	SEMAFORO RAMPA
4	CONEXIÓN FIBRA OPTICA ENTRE EDIFICACIONES
5	CONEXION TANQUE DE GAS CRIOGENICO
6	RESTITUCIÓN RED PLUVIAL EAAB
7	SEÑALETICA
8	PREINSTALACIONES AUTOCLAVE
9	PREINSTALACIONES CABINA FLUJO LAMINAR
10	SOPORTES ESTACIONES SATÉLITES
11	PREINSTALACIONES ATRILES DIGITURNO
12	SALA MAXILOFACIAL
13	SALA DE YESOS
14	CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO
15	SALA DE REANIMACIÓN SEGUNDO PISO
16	SALA DE TRANSICIÓN
17	LAVADO DE MANOS OBSERVACIÓN HOMBRES
18	DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
19	CUARTO DE INSUMOS

No.	ACTIVIDAD
20	BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
21	ÁREA DE ASEO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
22	ÁREA DE EMPAQUE
23	ÁREA MATERIAL ESTERIL
24	ÁREA SUCIA
25	BICICLETEROS SÓTANOS
26	PORTONES VEHICULARES PARA SÓTANOS
27	RAMPA Y ESCALERAS ÁREAS TÉCNICAS
28	CUBIERTAS ACCESOS PEATONALES ZONA AMBULANCIAS
29	CERRAMIENTO MAMPOSTERÍA CONTRA HOSPITAL EXISTENTE
30	ACABADOS AREAS ESPECIALES
31	CONTROL DE ILUMINACION
32	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CUARTOS ELECTRICOS

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

CINCO (5) MESES

A PARTIR DE LA FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

DESARROLLO

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente De Kennedy III Nivel de Atención
Torre de Urgencias

COMPROMISOS

COMPROMISO		FECHA ESTIMADA
Estado de tramite de adición y prórroga Obras adicionales	▶	Noviembre
Reprogramación de obra con fecha fin	▶	Noviembre 2022
Firma y Legalización de los Contratos	▶	Noviembre 2022

Francisco Barrios expone que se están gestionando los trámites para la respectiva adición de recursos. A ello, La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Sur Occidente, Diana Mendivelso indica que se estuvo gestionando este aspecto para la adición al contrato. Agrega que, el día de ayer la Oficina de Contratación inició los trámites respectivos al interior de la entidad, se espera que la adición se cargue al SECOP en el transcurso del día a raíz de ello solicita a la constructora e interventoría estar atento a este aspecto. La Arq. Graciela Prieto solicita un borrador del documento de la nueva adición para poder ser revisado por el equipo jurídico del Consorcio Quirón. La Dra. Martha Yolanda Ruiz recalca que se enviará este documento lo más pronto posible para su respectiva revisión, se hablará con la Dirección de Contratación para agilizar este tema.

Diana Mendivelso expone que este mes se trabajó arduamente en el trámite de la adición de recursos, ya que debe ser evaluado por varios filtros al interior de la Secretaría Distrital de Salud para su aprobación.

La Dra. Martha Yolanda Ruiz informa que se argumentó esta adición, en primer aspecto, con la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Resolución 3100 de 2019 de habilitación (14 aspectos) la cual entró en vigencia plena en el mes de septiembre de 2022. En segundo aspecto, mejoras en el proyecto, en donde la constructora e interventoría aprobaron estas acciones para optimizar la prestación del servicio. Agrega, la exigencia de la administración es el seguimiento estricto a la ejecución y cumplimiento de esta última adición. Agradece a la Secretaría Distrital de Salud por el trámite y gestión en este proceso. Finalmente, la Dra. Martha Y. Ruiz expone que ya se cuenta con la dotación para poder ingresar a la obra, para ello, se realizarán mesas de trabajo con el Consorcio Quirón para validar esta actividad.

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES:

Eligio Rey pregunta ¿cómo se hará la entrega de la dotación? Esto en referencia conocer quiénes serán los responsables de la potestad y los demás aspectos que se requieren en este proceso. A ello, la Dra. Martha Y. Ruiz expone que se cuentan con 22 proveedores encargados de todo el tema de la dotación de la Torre de

DESARROLLO

Urgencias del Hospital de Kennedy. En cada uno de los contratos se cuenta con un supervisor que debe estar al tanto de este proceso. Se realizarán mesa de trabajo con el Consorcio Quirón y se garantizará el tema de seguridad. La Arq. Graciela Prieto recalca que se validarán los trabajos previos para agilizar el ingreso de la dotación a la obra, la solicitud que se hizo por parte de la constructora a la Subred es realizar este proceso luego de las pruebas finales que se desarrollarán aproximadamente el 2 de diciembre de 2022 en conjunto con ENEL – Condesa. La idea de esta actividad es colocar al “límite” el proyecto a fin de identificar aspectos que requieran su respectiva intervención. A finales del mes de enero se adecuarán las áreas para ir entregando progresivamente.

La Arq. Graciela Prieto informa que ya ingresó a la obra el equipo de Servicios Generales quienes avanzan en el proceso de aseo a la obra. Se estima que para finales del mes de febrero se pueda dar ingreso a los equipos.

Margarita Arévalo indica que es necesario que la Dra. Claudia López Alcaldesa Mayor de Bogotá haga la claridad de la novedad presentada en el proyecto, haciendo salvedad que no es por retraso o incumplimiento si no por aspectos necesarios de habilitación según la nueva normativa expedida por la Ministerio de Salud y detalles que se presentaron sobre la marcha. Agrega que es indispensable continuar con los esfuerzos de todas las partes involucradas para culminar la construcción e inaugurar la torre al beneficio de la comunidad.

Eligio Rey recalca que la prioridad de todas las partes es entregar la torre funcional y se tuvo que adicionar recursos para dar cumplimiento a diferentes aspectos indispensables y necesarios para el proceso de habilitación.

Diana Mendivelso reitera que un éxito del proyecto fue todo el equipo involucrado y al tanto de las necesidades de la obra y encaminar los esfuerzos para poder generar los resultados que se tienen el día de hoy.

Margarita Arévalo solicita hacer seguimiento a la dotación de la torre. A ello, Julie P. Talero Ing. Biomédica expone que en este momento se encuentran en el trámite documental y se informará al grupo veedor para poder realizar la respectiva revisión.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Daniel Aponte convoca a las partes a la próxima reunión pactada con los asistentes para el 16 de diciembre de 2022 a las 8:00 am.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:10 am.

FECHA: 25 de noviembre de 2022	TEMA: Reunión con el grupo de veedores de obra Torre Kennedy
--------------------------------	--

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar al grupo veedor el cronograma de entrega de la dotación.	Oficina de Desarrollo Institucional	Diciembre/2022

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competen



	<p>SECRETARÍA DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES</p>	<p>Versión: 3</p>	
			<p>Fecha de aprobación: 17-11-2021</p>	<p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
			<p>Código: 02-01-FO-0002</p>	

Marque con una X según corresponda

Reunión de Subred Reunión de Unidad Prestadora de Servicios Reunión de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

FECHA: 25-11-2022 (dd-mm-aaaa) LUGAR: T. Kennedy Bogotá HORA INICIO: 8:00 am.

RESPONSABLE: oficina de Participación Comunitaria (Proceso, servicio, dependencia que lidera) HORA FINAL: 9:10 am.



TEMA DE LA REUNION: Realizar reunión de planes de obra con los usuarios.



N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA /SERVICIO	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
1	79138246	BYRON L. OSORIO	UNIDAD TECNICA	INTERVENCIÓN	INGENIERO RESIDENTE	[Firma]
2	79266587	FRANCISCO BARRAL	TECNICA	INTERVENCIÓN	RESIDENTE	[Firma]
3	1015410366	Julie Patricia Talero	SISSO	D. Institucional	Ing. Biomédica	[Firma]
4	80122604	YASSER KHALIL	SISSO	Dpto. de	Coop	[Firma]
5	52468234	Diana Milena Mendivelso Diaz	SISSO	Desarrollo Institucional	Jefe de Oficina	[Firma]
6	51837463	Martha Yolanda Ruiz Valdez	SISS S.O.	Gerencia	Gerente	[Firma]
7	79500535	Ramiro Ortiz	SDS	Du. Inf y T.	Prof. Espec	[Firma]
8	151613581	Margarito Aguado	Proctoria H Kennedy	Vacunación	coordinador	[Firma]
9	14111531	Wendy Herrera	Unidad Kennedy	Unidad	Personal	[Firma]
10	19130082	Florencia Rojas	Medica	psiquiatria	Residente	[Firma]
11	51881076	Héctor Vargas	SDS	Control Social	Prof. Universitario	[Firma]
12	521039115	Graciela Tricá	Química	Contratista	DR. OBRA	[Firma]

13 12734913

ACTA

Versión: 2
 Fecha de aprobación: 3-05-2018
 Código: 02-01-FO-0001

	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES		
	Versión:	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación:	17-11-2021	
	Código:	02-01-FO-0002	

N°	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	UNIDAD	PROCESO/AREA	CARGO Y/O PERFIL	FIRMA
13	1233441348	Cristian Rodriguez	Interventoria	Interventoria	Ing. Auxiliar	
14	108670147	David S. Aponte	SUX	PCSC	Lider	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						