

Análisis final respuestas Colibrí compromisos rendición de cuentas-Diálogos ciudadanos

Milena Rocio Ortiz Rubio
Vie 06/11/2020 14:45



Para:

- Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz;
- Jaime hernan Villalba Vargas

CC:

- Adrian Mauricio Castellanos Garcia;
- Prensa Martires

Buenas tardes Sergio y Jaime:

Atendiendo a las recomendaciones dadas por prensa para dar respuesta a unos compromisos ciudadanos generados el 14 de abril en las actividades de dialogos ciudadanos del proceso de rendición de cuentas, requiero de su apoyo para lo siguiente:

1. SERGIO

Verificar si es posible obtener el No de la señora Fanny Viancha para hacerle llegar por whatsapp la información solicitada.

	46	Fanny Viancha	Si fueran tan amable en la calle 13 con 20 barrio el liston en el centro comercial bahia esta hace 12 dias un cambuche y la policia no actua no los quita y es un riesgo para los del barrio, transeuntes, y compradores de los centros comerciales, el cuadrante solo pasa y mira pero no actua el cai lo sabe, hasta que no pase algo grave como robos atracos y abusos por parte de estas personas quien nos puede colaborar gracias	Se gestionará el punto con integracion social para la atención del ciudadano habitante de calle y en lo referente a seguridad se informará de igual manera a la estación E-14 de policia.	WHATSAPP
--	----	---------------	---	---	----------

2. JAIME VILLAMIL

Teniendo en cuenta que el compromiso es:

11	Adriana Issis	Buena tardes quisiera saber en cuanto a las vías cuales intervenidas por la alcaldia y cual fue la inversión para el mantenimiento de las mismas	Hola Adriana. Para dar una respuesta clara, hacemos el compromiso de realizar un informe que contenga el listado de las vías intervenidas, el valor invertido en ellas y así informarte.	FACEBOOK
----	---------------	--	--	----------

Verificar si el cuadro resume y facilita la comprensión de la información que me aportaste para la respuesta. Prensa indica que puede ser complejo de interpretar en la matriz que remitiste por lo que te sugiero el siguiente esquema:

INFORME DE EJECUCIÓN DE SEGMENTOS VIALES								
CONTRATO DE OBRA FDLM-084-2018								
N°	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	VALOR TOTAL	INTERVENCION	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	CL 22C	AK 27	KR 29A	CALZADA	\$ 893.713.288	REHABILITACION	SE LLEVÓ A CABO DEMARCACIÓN PARCIAL	100,00%
2	CL 22C	KR 29A	KR 29B	CALZADA	\$ 359.528.573	REHABILITACION	SE LLEVÓ A CABO DEMARCACIÓN PARCIAL	100,00%
3	CL 22C	KR 29B	AK 30	CALZADA	\$ 304.546.987	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	100,00%
4	CL 22C	KR 20	KR 22	CALZADA	\$ 162.198.132	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,00%
				ANDEN	\$ 21.072.290	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	
5	CL 22A	KR 19A	KR 19B	CALZADA		REHABILITACION	SIN EJECUTAR CON DISEÑOS Y CON PMT APROBADO, INTERVENCION SUPEDITADA A LA TERMINACION DE LOS CIV's 14000131 Y 14000206	
6	CL 22A	KR 18B	AK 19	CALZADA	\$ 296.972.826	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,00%

7	CL 22	KR 18B	AK 19	CALZADA		REHABILITACION	SIN EJECUTAR CON DISEÑOS Y CON PMT APROBADO, INTERVENCION SUPEDITADA A LA TERMINACION DE LOS CIV's 14000131 Y 14000206	
8	KR 24B	AC 1	CL 1D	CALZADA	\$ 321.742.267	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	98,80%
9	KR 18	CL 22A	CL 22C BIS	CALZADA		REHABILITACION	NO SE EJECUTO POR EL AREA MINIMA DE INTERVENCION, SE CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS	
10	CL 1D BIS	KR 29	KR 29B	CALZADA	\$ 201.708.661	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,00%
11	CL 21	KR 16	KR 16A	CALZADA	\$ 323.455.036	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,20%
12	CL 1D BIS	KR 29B	KR 30	CALZADA		REHABILITACION	NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE TENIA DEMARCACION HORIZONTAL NUEVA	
13	CL 18	KR 16	KR 16B	CALZADA	\$ 370.295.220	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,50%
14	KR 21	CL 14	CL 15	CALZADA	\$ 305.680.675	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	95,50%
15	KR 21	CL 13A	CL 14	CALZADA	\$ 104.058.873	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	97,50%
16	KR 21	CLL 13	CL 13A	CALZADA	\$ 61.422.020	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	97,50%

17	CL 12	KR 26	KR 26A	CALZADA	\$ 120.948.482	REHABILITACION	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,50%
18	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	\$ 101.512.956	MANTENIMIENTO	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,50%
19	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	\$ 98.456.221	MANTENIMIENTO	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,50%
20	CL 12	KR 19	KR 19A	CALZADA		REHABILITACION	NO SE EJECUTO POR TEMAS PRESUPUESTALES, CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CON APROBACION DE PMT	
21	CL 22 A BIS	KR 27	KR 29A	CALZADA	\$ 243.037.444	MANTENIMIENTO	EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR	99,00%

Cordialmente;

RESPUESTA PROFESIONALES PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FDL

M

Milena Rocio Ortiz Rubio

Lun 09/11/2020 17:18

ok gracias Jaime. Quedamos pendiente entonces de la respuesta de Sergio y ya con ello, podemos generar las comunicaciones para los ciudadanos para el cierre de compromisos en Colibrí. Milena Rocio Ortiz Rubio Prof. Esp. Localidad de Mártires Secretaría Distrital

Reenvió este mensaje el Lun 09/11/2020 17:18.

J

Jaime hernan Villalba Vargas

Lun 09/11/2020 13:10

Para:

- Milena Rocio Ortiz Rubio

Buena tarde la tabla sugerida está acorde a la información.

Cordialmente

Jaime Villalba Vargas.

Arq. FDLM.

M

Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz
Lun 09/11/2020 18:08



Para:

- Milena Rocio Ortiz Rubio

Buena tarde,

En cuanto a lo requerido, no poseo un número telefónico de la señora Fanny Viancha, para dar respuesta.



Sergio Narayan Giuseppe Armando Bernal Ruiz

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente