

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1917</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b> REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<b>FECHA:</b> Mayo 19 de 2023	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 a.m.	<b>HORA FINAL:</b> 11:30 a.m.	<b>REUNIÓN N°:</b> 05
<b>LUGAR:</b> Sala tercer piso torre 2 USS Meissen			
<b>TEMA:</b> MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.			
<b>RESPONSABLE:</b> Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.		<b>SECRETARIO:</b> Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.	

<b>1. OBJETIVO:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen..</li> <li>-Realizar recorrido obra</li> </ul>

<b>2. PARTICIPANTES:</b>																														
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">CARGO</th> <th style="width: 25%;">CORREO</th> <th style="width: 25%;">DEPENDENCIA/USS</th> <th style="width: 20%;">FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Se anexa lista de asistencia</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1					2					3					4					5	Se anexa lista de asistencia			
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																										
1																														
2																														
3																														
4																														
5	Se anexa lista de asistencia																													

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Saludo y presentación de los participantes</li> <li>2.Presentación del objetivo de la reunión.</li> <li>3.Seguimiento a compromisos</li> <li>4.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.</li> <li>5.Aclaración de inquietudes a la comunidad.</li> <li>6.Recorrido a la obra</li> <li>7.Cierre.</li> </ol>

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
<ul style="list-style-type: none"> <li>-6 veedores.</li> <li>- Ingeniero Jorge Mario González. Subred Sur.</li> <li>-Ingeniero Ricardo Serrano. Firma Interventora</li> <li>-Sebastián González. Referente control social secretaría Distrital De Salud.</li> <li>-Visita el delgado</li> </ul>



**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

Realizar reunión el día 19 de mayo de 2023. Compromiso que se esta cumpliendo el día de hoy.

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo,

2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. El objetivo de la reunión, es dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

3. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de abril de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.

4. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Jorge Mario, presenta los siguientes avances:

Inicia recordando nuevamente el contrato de la obra 4865 de 2022

El Contratista: Es el CONSORCIO TOWER 1 - NIT. No. 900.958.564-9

Por un Valor de : Once mil cuatrocientos dieciséis millones cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos (\$11.416.058.897)

Con una ejecución presupuestal de : \$356.972.621

Plazo de ejecución: 17 meses que inicio: 26/04/2022 y finaliza el 25/09/2023

Por otra parte el contrato de interventoría 4866 DE 2022:

Contratista: CONSORCIO IC MEISSEN 2022- NIT. No. 900.958.564-9

Valor: Mil ciento tres millones ciento doce mil trescientos sesenta y cuatro pesos (\$1.103.112.364)

Con una ejecución presupuestal: \$244.421.703

Plazo de ejecución: 17 meses que Inicio: 26/04/2022 y Finaliza: 25/09/2023

Con un porcentaje de ejecución: General de lo programado : 47% y ejecutado un 51%

Posteriormente socializa los avances del mes de cada uno de las áreas así:

-SOTANO: Se realizó Instalación carpintería metálica y vidrio, Instalación HVAC e Instalación RCI

-PISO 1: Se Instalaron pisos, instalación HVAC e instalación RCI

-PISO 2: Se colocaron muros en mampostería y vigas de confinamiento

De igual forma, el ingeniero Jorge Mario dice que se realizaron actividades prioritarias, tales como: Instalación de cielo raso en sótano, en el primer piso se instalaron ductos HVAC y cuarto de reanimación y en el segundo piso Instalación pisos.

Finalmente informa sobre los trámites ante entidades: Pendiente de balance y reprogramación para para identificar la necesidad de solicitud de prorroga y alertas, la ruta crítica se enfoca en la disponibilidad de entrega de espacios, especialmente el área de urgencias de primer piso.

5. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

Los veedores están muy satisfechos con los avances de la obra. No se realizaron preguntas

6. Recorrido a la obra. Se reala recorrido a la obra, con el fin de verificar la información, recibida en la presentación de los avances. Se anexan fotos como evidencia.





Se anexa lista de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
LISTA ASISTENCIA REUNION MEMBRO DE LA COMUNIDAD						
FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA TERMINACION:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	ESPACIO COMUNITARIO:	ESPACIO COMUNITARIO:	
19-05-23	9:00 am	11:30 am	CONVENCION PARA MESA DE TRABAJO	1	Reunion Mesa de dialogo Ucabaria Torre 1 Meidson	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION COMUNITARIA O MEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	QUINER TELEFONO FIJO	NUMERO CELULAR
1	Rocelia Moreno	171911097	ACQUINESSEN	19	30236620	
2	LAURE R JIMENEZ	29832605		19	314746549	
3	YADIRA HERNANDEZ	41488470		19	305500114	
4	Freddy Hernandez	63861310		19	305500114	
5	Juan Maldonado R	101842035		19	310324901	
6	Ricardo Serrano	79310276		19	324200120	
7	EP. FANIGUILLO	77117923	ASUMEICEN	19	324200120	
8	Rosa T. Quintero	51971068	P.C. Salud Sur	19	322366620	

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo en el mes e junio de 2023 y realizar recorrido a la obra	Reunión presencial	Junio 30 de 2023	Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur.

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero

SECRETARIO REUNIÓN

Notas: Rosa T. Quintero  
Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar